

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

PR-L1044 - Reconversión Centro, Modern. Transporte Público Metropolitano y Oficinas

Gob

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)


Última Actualización del PMR: 25/09/2012

02-oct-2012

Informe Resumido


Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICA	CIONES			
Sector:	TRANSPORT				
Número(s) de Préstamo:	2419/OC-PR;2420/BL-PR	Monto Aprobado Actual:	125.000.000,00	BID Original:	125.000.000,00
Etapa:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:		Actual BID:	125.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:		Pari-passu:	100,00
Operación(es) Relacionada(s):	PR-T1107, RG-P1400, PR-T1109	Saldo:	125.000.000,00	Co-financiamiento/País:	
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	125.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	В	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División:	01-oct-2012



Reformulación





Validado por Representante de País:

Validación

PR-L1044 - Reconversión Centro, Modern. Transporte Público Metropolitano y Oficinas


Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 25/09/2012

2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Progreso Acumulado al 2012




Última Actualización del PMR: 25/09/2012

PR-L1044 - Reconversión Centro, Modern. Transporte Público Metropolitano y Oficinas Gob

2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)







Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

PR-L1044 - Reconversión Centro, Modern. Transporte Público Metropolitano y Oficinas Gob

2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Última Actualización del PMR: 25/09/2012

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Resultados

Resultado: Renovación de la Zona del Puerto de Asunción

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Precio del terreno en la zona de intervención valorizado	U\$S m2	70.00	2008	Р	100.00
				Α	

Resultado: Primer Corredor Metropolitano de Transporte

Indicador	Unidad de Medida		Año Línea		Fin de
		base	de base		Proyecto
Velocidad comercial de los vehículos en la troncal al inicio de la operación del sistema aumentada	Kms/h	9.00	2010	Р	13.50
				Α	
Tasa de accidentes en que estén involucrados buses del transporte público en el eje reducida	%	100.00	2011	Р	15.00
				Α	
Ahorro del tiempo de viaje de los usuarios	minutos	90.00	2011	Р	67.50
				Α	



Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

PR-L1044 - Reconversión Centro, Modern. Transporte Público Metropolitano y Oficinas Gob

Última Actualización del PMR: 25/09/2012

2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

	Unidad		Fí	sico		Financiero				
Descripción	de medida	Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP	
Rehabilitación Urbana y Puesta en Valor del										
Barrio San Jerónimo										
Proyecto Ejecutivo de Mejoramiento del Barrio	proyecto					1.007.130,00			4.200.000,00	
San Jerónimo desarrollado										
calles vehiculares reacondicionadas	m2				2.400,00				377.000,00	
Un centro comunitario de 500 m2 (y un mirador	centro				1,00				433.400,00	
construido de 100 m2);										
Avda Stella Maris Rehabilitada	avenida		0,20		1,00				1.186.000,00	
	habilitada									
Familias Barrio San Jerónimo reasentadas	familias				22,00				991.000,00	
Plaza ferial (espacios cubiertos, módulos de	m2				1.650,00				1.309.600,00	
venta, espacios intermedios, circulación)										
creada										
Sistema de espacios abiertos de uso público										
930 m2 vereda y tratamiento perímetro;	fiscalizacion				1,00				60.000,00	
iluminación y jardinería; drenaje y moviliario.										
Fiscalización										
Parque de la Solidaridad (Espacios verdes de	parque		0,49		1,00		53.505,00		753.000,00	
uso público) habilitado	habilitado									
Arroyo Jaen saneado	arroyo				1,00		16.207,00		130.000,00	
	saneado									
Enlace vial de los tres Poderes del Estado e										
infraestructura de servicios básicos										
Enlace vial de los 3 poderes del Estado	kms				4,60				5.200.000,00	
habilitado										
Oficinas de Gobierno y Centro de Atención al										
Contribuyente										
Proyectos Ejecutivos para Bloques I, II, III y	proyecto				1,00				400.000,00	
Estacionamiento elaborados	ejecutivo									
Bloques de edificios I, II, III, IV construidos	m2				30.470,00				18.100.000,00	
Restauración de Edificios Históricos										
Edificios historicos restaurados	edificio				1,00				2.400.000,00	
	restaurado									
Mejora de la Infraestructura y del Ambiente										
Urbano (Obras)										
Corredor troncal que incluye redes de servicios	Kilómetros				17,00				58.100.000,00	
públicos construido										
Vías alimentadoras con pavimento de todo	Kilómetros				100,00				16.000.000,00	
tiempo construidas										



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO PR-L1044 - Reconversión Centro, Modern. Transporte Público Metropolitano y Oficinas

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Gob

2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Última Actualización del PMR: 25/09/2012

Descripción Terminales de Integración San Lorenzo (1) y	de medida terminales	Planeado	Actual	Unidades	Unidades	Planeado	A -41		
Terminales de Integración San Lorenzo (1) v	terminales			Acumuladas	FDP	Pianeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Asunción (2) construidas					3,00				16.800.000,00
Estaciones de acceso al sistema troncal	estaciones de				27,00				4.300.000,00
construidas	acceso								
Paradas construidas	paradas				150,00				4.300.000,00
Intersecciones semaforizadas conectadas al	intersecciones				25,00				1.000.000,00
Centro de Control de Semáforos en forma centralizada habilitadas									
Semáforos peatonales de las estaciones operando en forma centralizada instalados	%				100,00				600.000,00
Obras de Mejoramiento Urbanistico y	obra de				1,00				2.200.000,00
Paisajistico a lo largo del corredor ejecutada	mejoramiento				1,00				2.200.000,00
Obras para la construcción de la Red de Ciclovias construidas	kms				20,00				2.050.000,00
sistema de rondin en operación	sistema				1,00				150.000,00
Centro de Control y Operación	Sistema				1,00				130.000,00
Centro de Gestión y Control en operación (centro de				1,00				3.880.000,00
incluye readecuación edilicia)	gestión y control				1,00				0.000.000,00
Centro de monitoreo ambiental, con puntos de	puntos de				5,00				500.000,00
monitoreo en operación implantados en el Corredor	monitoreo				·				·
Fiscalización para la Concesición de Transporte contratada	contrato				1,00				500.000,00
Fiscalización de la Concesición de Billetaje	contrato				1,00				700.000,00
contratada					,				
Servicios de fiscalización (Chatarrizacion de la flota excedente) contratada	contrato				1,00				200.000,00
Ente Gestor de transporte creado (planifica,	ente gestor				1,00				1.785.000,00
administra y controla el sistema)									
Viabilización Social y Ambiental									
Programa de chatarrización, líneas de base de la calidad del aire y y ruido establecidas y monitoreadas diseñado	programa				1,00				85.000,00
Estudio para solución a la problemática social generada por la implantación del BTR (estudio		1,00		1,00		420.034,00		1.670.000,00
Mercados y vendedores informales afectados) diseñado									
Administración									
Administración	N/A					1.007.130,00	140.761,00		4.200.000,00
Auditoria y Evaluación del Programa	IN/A					1.007.130,00	140.701,00		4.200.000,00
Auditoria y Evaluación del Programa	N/A					35.000,00			200.000,00



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO PR-L1044 - Reconversión Centro, Modern. Transporte Público Metropolitano y Oficinas

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

)

2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Última Actualización del PMR: 25/09/2012

	Unidad		Físico				Fina	nciero	
Descripción	de medida	Planeado	Actual	Unidades	Unidades	Planeado	Actual	Costos	Costos FDP
				Acumuladas	FDP			Acumulados	
Imprevistos									
Imprevistos	N/A								5.240.000,00
	TOTAL					2.049.260,00	630.507,00		160.000.000,00