


## Summary Report

| Basic Data             |                                                | Available Funds (US\$)    |                  | Total Cost and Source         |                  |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Executing Agency (EA): | Secretaria Estadual de Logística e Transportes |                           |                  |                               |                  |
| Sector:                | TRANSPORT-MAJOR HIGHWAYS                       |                           |                  |                               |                  |
| Loan Number(s):        | 2618/OC-BR                                     | Current Approved Amount:  | 1.148.633.000,00 | Original IDB:                 | 1.148.633.000,00 |
| Stage:                 | Approved                                       | Disbursed Amount to Date: |                  | Current IDB:                  | 1.148.633.000,00 |
| Operation Type:        | INV - Investment                               | % Disbursed:              |                  | Pari-passu:                   | 38,00            |
| Related Operation(s):  | RG-P1442                                       | Balance:                  | 1.148.633.000,00 | Co-Financing/Country:         | 1.866.600.000,00 |
| Operation Subtype:     | ESP - Specific Investment Operation            |                           |                  | Original Estimate:            | 3.015.233.000,00 |
|                        |                                                |                           |                  | Amortization Period (months): | 234              |

| Project Environmental and Social Impact Category  |   | Reformulation                                          | Validation                           |             |
|---------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Project Environmental and Social Impact Category: | A | ( ) Was the objective(s) of this project reformulated? | Validated by Division Chief:         | 11-oct-2012 |
|                                                   |   |                                                        | Validated by Country Representative: | 15-oct-2012 |





## PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1296 - Mario Covas Rodoanel Project - Northern Section  
2012 1º period with closure up to (30-sep-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 25/09/2012



## Accumulated Progress as of 2012



## Outcomes

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>Outcome:</b> | Resultados Operativos, melhorados. |
|-----------------|------------------------------------|

| Indicator                                                                                 | Unit of Measure | Baseline      | Baseline Year |        | 2014          | End of project |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------|---------------|----------------|
| R1 - Tempo de viagem de caminhões, reduzido.                                              | Horas/Ano       | 1,626,642.00  | 2011          | P<br>A | 1,817,170.00  | 1,658,389.00   |
| R2 - Trânsito de Caminhões na via Marginal Tietê, reduzido.                               | Caminhões/Ano   | 14,223,054.00 | 2011          | P<br>A | 14,958,510.00 | 13,511,396.00  |
| R3 - Tempo médio de viagem de caminhões e de automóveis reduzidos                         | Min             | 24.00         | 2011          | P<br>A | 25.30         | 22.30          |
| R4 - Velocidade média de automóveis, aumentada.                                           | Km/H            | 30.60         | 2011          | P<br>A | 29.10         | 29.80          |
| R5 - Congestionamentos na via Marginal Tietê, reduzidos.                                  | Metros/Hora     | 3,142.00      | 2011          | P<br>A | 3,296.00      | 3,131.00       |
| R6 - Acidentes com vítimas no Município de São Paulo, reduzidos.                          | Vítimas         | 16,884.00     | 2011          | P<br>A | 18,253.00     | 19,036.00      |
| R7 - Trânsito de veículos de carga (veículos x dia) no Trecho Rodoanel Oeste incrementado | Veículos/Dia    | 19,610.00     | 2011          | P<br>A | 21,569.00     | 23,510.00      |
| R8 - Custos de operação dos veículos na Marginal Tietê reduzidos                          | R\$ Milhões     | 253.69        | 2011          | P<br>A | 275.77        | 255.37         |
| R9 - Reivindicações da população atendidas nos prazos previstos                           | %               | 85.00         | 2011          | P<br>A | 90.00         | 90.00          |

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

| Description                                                                                   | Unit of Measure | Physical |        |                   |           | Financial |        |                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|-------------------|-----------|-----------|--------|-------------------|-------------------------|
|                                                                                               |                 | Planned  | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned   | Actual | Accumulated costs | EOP costs               |
| <b>Componente 2 - Execução de Obras civis e supervisão</b>                                    |                 |          |        |                   |           |           |        |                   |                         |
| Produto 2.1 - Supervisão Técnica das Obras, executada.                                        | Contratos       |          |        |                   | 6,00      |           |        |                   | 112.560.000,00          |
| Produto 2.2 - Supervisão Ambiental das Obras, executada.                                      | Contratos       |          |        |                   | 6,00      |           |        |                   | 24.300.000,00           |
| Produto 2.3 - Obras civis Rodo Anel - LOTE 01, concluídas.                                    | Quilômetro      |          |        |                   | 6,40      |           |        |                   | 567.555.000,00          |
| Produto 2.4 - Obras civis Rodo Anel - LOTE 02, concluídas.                                    | Quilômetro      |          |        |                   | 4,90      |           |        |                   | 515.443.000,00          |
| Produto 2.5 - Obras civis Rodo Anel - LOTE 03, concluídas                                     | Quilômetro      |          |        |                   | 3,60      |           |        |                   | 653.882.000,00          |
| Produto 2.6 - Obras civis Rodo Anel - LOTE 04, concluídas.                                    | Quilômetro      |          |        |                   | 9,10      |           |        |                   | 557.771.000,00          |
| Produto 2.7 - Obras civis Rodo Anel - LOTE 05, concluídas.                                    | Quilômetro      |          |        |                   | 7,90      |           |        |                   | 499.064.000,00          |
| Produto 2.8 - Obras civis Rodo Anel - LOTE 06, concluídas.                                    | Quilômetro      |          |        |                   | 14,90     |           |        |                   | 467.456.000,00          |
| <b>Componente 3 - Fortalecimento Institucional</b>                                            |                 |          |        |                   |           |           |        |                   |                         |
| Produto 3.1 - Estudos Estratégicos para Fortalecimento e Modernização da DERSA, executados.   | Estudos         |          |        |                   | 5,00      |           |        |                   | 16.600.000,00           |
| <b>Componente 4 - Viabilização Socioambiental</b>                                             |                 |          |        |                   |           |           |        |                   |                         |
| Produto 4.1 - Plano Estratégico de Reassentamento involuntário, implementado.                 | Plano           |          |        |                   | 1,00      |           |        |                   | 410.410.000,00          |
| <b>Outros - Engenharia e Administração</b>                                                    |                 |          |        |                   |           |           |        |                   |                         |
| Produto 5.1 - Administração de Projetos, Contratos de Gerenciamento e Auditorias do Programa. | N/A             |          |        |                   |           |           |        |                   | 199.170.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                  |                 |          |        |                   |           |           |        |                   | <b>4.024.211.000,00</b> |