

COLOMBIA. CO L1005. PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA PORCE III
PLAN TENTATIVO DE ADQUISICIONES

Número de Préstamo / Cooperación Técnica: _____

Nombre del Programa: _____

Adquisiciones Principales del proyecto ³	Fuentes de Financiamiento		Método de Adquisiciones ¹	Precalificación	Aviso Especifico de Adquisiciones	Estado ²
	BID (%)	Local / Otro (%)			SI / NO	
1. <u>CONSULTORÍAS</u>						
○ Consultoría 1 Interventoría obras de infraestructura. Contrato 030217973 Valor: US \$ 2.387	0%	100%	LPN	NO	2do. Semestre 2003	Adjudicado (Fecha de terminación abril 1 de 2006)
○ Consultoría 2 Interventoría obras civiles principales. Contrato 030221473 Valor: US \$ 17.660	0%	100%	LPN	NO	2do. Semestre 2004	Adjudicado (Fecha de terminación oct. 31/11)
¹ Notas: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional CP: Comparación de Precios CD: Contratación Directa sin Competencia LP: Licitación Privada AD: Administración Directa						
² La terminología a utilizar será: Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Terminado						
³ Todos los valores son en miles.						

Adquisiciones Principales del proyecto ³	Fuentes de Financiamiento		Método de Adquisiciones ¹	Precalificación	Aviso Específico de Adquisiciones	Estado ²
	BID (%)	Local / Otro (%)		SI / NO	Fecha tentativa de publicación	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Consultoría 3 Contratación junta asesora para la construcción del proyecto Porce III. Contrato 030219204 Valor US \$ 176 Contrato 030219200 Valor US \$ 127 Contrato 030219205 Valor US \$ 74 Contrato 030219207 Valor US \$ 152 	0%	100%	CD	NO	1er. Semestre 2004	Adjudicado (Fecha de terminación dic. 31/10)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Consultoría 4 Auditoría externa. Socio ambiental Valor: USD 76 	100%	0%	LPN	NO	2do. Semestre 2005	Pendiente (Fecha de apertura)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Consultoría 5 Auditoría financiera externa Valor en USD 221 	100%	0%	LPI	NO	1er. Semestre 2006	Pendiente (Fecha de apertura)
¹ Notas: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional CP: Comparación de Precios CD: Contratación Directa sin Competencia LP: Licitación Privada AD: Administración Directa						
² La terminología a utilizar será: Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Terminado						
³ Todos los valores son en miles.						

Adquisiciones Principales del proyecto ³	Fuentes de Financiamiento		Método de Adquisiciones ¹	Precalificación	Aviso Específico de Adquisiciones	Estatus ²
	BID (%)	Local / Otro (%)		SI / NO	Fecha tentativa de publicación	
2. OBRAS PRELIMINARES <ul style="list-style-type: none"> ○ Obra preliminar 1 Construcción de la infraestructura vial. PC 008555 Grupo 1 Contrato 030117966 Valor: US \$ 13.320 Grupo 2 Contrato 030117967 Valor: US \$ 26.153 Grupo 3 Contrato 030117968 Valor: US \$ 41.999 			LPN	NO	1er. Semestre 2004	Adjudicado Grupo 1: (Fecha de terminación feb. 8/06) Grupo 2: (Fecha de terminación abril 1/06) Grupo 3: (Fecha de terminación feb. 15/06)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Obra preliminar 2 Construcción puente sobre el río Porce. Contrato 030119284 Valor: US \$ 1.733 	0%	100%	LPN	NO	1er. Semestre 2004	Adjudicado (Fecha de terminación abril 19/06)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Obra preliminar 3 Construcción de campamentos. Grupo 1 Contrato 030118786 Valor: US \$ 2.552 Grupo 2 Contrato 030118787 Valor: US \$ 1.631 Grupo 3 Contrato 030118788 Valor: US \$ 1.271 	0%	100%	LPN	NO	2do. Semestre 2003	Adjudicado Grupo 1: (Fecha de terminación agosto 31/05) Grupo 2: (Fecha de terminación agosto 31/05) Grupo 3: (Fecha de terminación agosto 26/05)
¹ Notas: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional CP: Comparación de Precios CD: Contratación Directa sin Competencia LP: Licitación Privada AD: Administración Directa						
² La terminología a utilizar será: Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Terminado ³ Todos los valores son en miles.						

Adquisiciones Principales del proyecto ³	Fuentes de Financiamiento		Método de Adquisiciones ¹	Precalificación	Aviso Específico de Adquisiciones	Estatus ²
	BID (%)	Local / Otro (%)		SI / NO	Fecha tentativa de publicación	
3. OBRAS PRINCIPALES						
○ Obra principal 1 Precalificación para la construcción de la presa y obras asociadas. PC 009013	Moneda nacional 60% Moneda extranjera 100%	Moneda nacional 40% Moneda extranjera. 0%	LPI	SI	2do. Semestre 2004	Terminado (Septiembre 23/04)
○ Obra principal 1 Licitación para la construcción de la presa y obras asociadas. PC 009013 Valor US \$ 200.305	Moneda nacional 60% Moneda extranjera 100%	Moneda nacional 40% Moneda extranjera. 0%	LPI	SI	2do. Semestre 2004	En proceso (Fecha de inicio por definir)
○ Obra principal 2 Precalificación para la construcción de la conducción, central subterránea y obras asociadas. PC 009012	Moneda nacional 60% Moneda extranjera 100%	Moneda nacional 40% Moneda extranjera. 0%	LPI	SI	2do. Semestre 2004	Terminado (Septiembre 23/04)
○ Obra principal 2 Licitación para la construcción de la conducción, central subterránea y obras asociadas. PC 009012 Valor US \$ 189.510	Moneda nacional 60% Moneda extranjera 100%	Moneda nacional 40% Moneda extranjera. 0%	LPI	SI	2do. Semestre 2004	En proceso (Fecha de inicio por definir)
¹ Notas: LPI: Licitación Pública Internacional CD: Contratación Directa sin Competencia LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada CP: Comparación de Precios AD: Administración Directa						
² La terminología a utilizar será: Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Terminado						
³ Todos los valores son en miles.						

Adquisiciones Principales del proyecto ³	Fuentes de Financiamiento		Método de Adquisiciones ¹	Precalificación	Aviso Especifico de Adquisiciones	Estatus ²
	BID (%)	Local / Otro (%)		SI / NO	Fecha tentativa de publicación	
4. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Equipo electromecánico 1 Compuertas desviación. Cantidad: 2 comp. desviación más 1 blindaje. Contrato 030321572 Total equipo, supervisión y montaje: US \$ 2.160 (Dic. 2004)	0%	100%	LPI	NO	1er. Semestre 2004	Adjudicado (Fecha de inicio montaje marzo 16 de 2006)
○ Equipo electromecánico 2 Compuertas y equipos asociados. Total equipo, supervisión y montaje: US \$ 26.830 (Dic. 2004)	0%	100%	LPI	NO	2do. Semestre 2005	Pendiente (Fecha de apertura agosto 25/05)
○ Equipo electromecánico 3 Grupo turbo generador. PC 009467 Cantidad: 4 generadores, 4 turbinas, 4 válvulas, reguladores de tensión y velocidad, puesta a tierra, excitación, compuertas de descarga, tubo de aspiración. Total equipo, supervisión y montaje: US \$ 100.580 (Dic. 2004)	15%	85%	LPI	NO	2do. Semestre 2004	En proceso (Fecha de cierre agosto 22/05)
○ Equipo electromecánico 4 Equipos de alce de casa de máquinas. PC 008856 Cantidad: 2 puente-grúa. Total equipo, supervisión y montaje: US \$ 4.420 (Dic. 2004)	0%	100%	LPI	NO	1er. Semestre 2004	En proceso (Fecha de inicio agosto 22/05)
¹ Notas: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional CP: Comparación de Precios CD: Contratación Directa sin Competencia LP: Licitación Privada AD: Administración Directa						
² La terminología a utilizar será: Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Terminado						
³ Todos los valores son en miles.						

Adquisiciones Principales del proyecto ³	Fuentes de Financiamiento		Método de Adquisiciones ¹	Precalificación	Aviso Específico de Adquisiciones	Estatus ²
	BID (%)	Local / Otro (%)		SI / NO	Fecha tentativa de publicación	
4. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS <ul style="list-style-type: none"> ○ Equipo electromecánico 5 Blindaje y distribuidor. Contrato 030821329 Cantidad: 2.600 toneladas de acero en tubería. Total equipo, supervisión y montaje: US \$ 13.620 (Dic. 2004) 	0%	100%	LPI	NO	1er. Semestre 2004	Adjudicado (Fecha inicio montaje oct. 7/07)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Equipo electromecánico 6 Equipos eléctricos auxiliares Cantidad: Transformadores, centro de control motores, UPS, Cargadores de baterías. Total equipo, supervisión y montaje: US \$ 4.890 (Dic. 2004) 	0%	100%	LPI	NO	1er. Semestre 2006	Pendiente (Fecha de apertura enero 19 de 2006)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Equipo electromecánico 7 Equipos mecánicos auxiliares. Cantidad: Bombas, tuberías, 1 ascensor, Equipo de refrigeración, antiincendio, aire comprimido, plantas de tratamiento. Total equipo, supervisión y montaje: US \$ 14.840 (Dic. 2004) 	0%	100%	LPI	NO	1er. Semestre 2006	Pendiente (Fecha de apertura marzo 27/06)
¹ Notas: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional CP: Comparación de Precios CD: Contratación Directa sin Competencia LP: Licitación Privada AD: Administración Directa						
² La terminología a utilizar será: Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Terminado						
³ Todos los valores son en miles.						

Adquisiciones Principales del proyecto ³	Fuentes de Financiamiento		Método de Adquisiciones ¹	Precalificación	Aviso Específico de Adquisiciones	Estatus ²
	BID (%)	Local / Otro (%)		SI / NO	Fecha tentativa de publicación	
4. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS <ul style="list-style-type: none"> ○ Equipo electromecánico 8 Transformadores elevadores y cables de potencia a 500 kV. – PC 021289 Cantidad: 7 transformadores, cables y pararrayos. Total equipo, supervisión y montaje: US \$ 22.170 (Dic. 2004) 	0%	100%	LPI	NO	2do. Semestre 2005	Pendiente (Fecha de apertura agosto 2/05)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Equipo electromecánico 9 Subestación y líneas. Cantidad: 2 campos, 12.2 Km. de línea de 500 kv. Total equipo, supervisión y montaje: US \$ 11.430 (Dic. 2004) 	0%	100%	LPI	NO	2do. Semestre 2006	Pendiente (Fecha de apertura octubre 9 de 2006)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Equipo electromecánico 10 Control, comunicaciones e instrumentación. Cantidad: Sistema de control de la planta, sistema de comunicaciones de la planta, conjunto de protectores. Total equipo, supervisión y montaje: US \$ 6.720 (Dic. 2004) 	0%	100%	LPI	NO	1er. Semestre 2006	Pendiente (Fecha de apertura enero 19 de 2006)

¹ Notas: **LPI:** Licitación Pública Internacional **LPN:** Licitación Pública Nacional **CP:** Comparación de Precios
CD: Contratación Directa sin Competencia **LP:** Licitación Privada **AD:** Administración Directa

² La terminología a utilizar será: Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Terminado

³ Todos los valores son en miles.

Adquisiciones Principales del proyecto ³	Fuentes de Financiamiento		Método de Adquisiciones ¹	Precalificación	Aviso Especifico de Adquisiciones	Estatus ²
	BID (%)	Local / Otro (%)		SI / NO	Fecha tentativa de publicación	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Equipo electromecánico 11 Minicentral caudal ecológico. PC Total equipo, supervisión y montaje: US \$ 2.340 (Dic. 2004) 	0%	100%	LPI	NO	2do. Semestre 2006	Pendiente (Fecha de apertura octubre 23/06)
¹ Notas: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional CP: Comparación de Precios CD: Contratación Directa sin Competencia LP: Licitación Privada AD: Administración Directa						
² La terminología a utilizar será: Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Terminado						
³ Todos los valores son en miles.						

Adquisiciones Principales del proyecto ³	Fuentes de Financiamiento		Método de Adquisiciones ¹	Precalificación	Aviso Específico de Adquisiciones	Estatus ²
	BID (%)	Local / Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
5. OBRAS AMBIENTALES Y SOCIALES						
○ MANEJO FÍSICO - BIÓTICO 1 Programa de adecuación del vaso del embalse y zonas de obras. Valor: USD 543	0%	100%	CD	NO	1er. Semestre 2008	Pendiente (Fecha de apertura enero 2008)
○ MANEJO FÍSICO - BIÓTICO 2 Programa de rescate de fauna, previo al llenado del embalse y contingente durante el llenado del embalse Valor: USD 447	0%	100%	CD	NO	2do.. Semestre 2007	Pendiente (Fecha de apertura agosto 2007))
○ MANEJO FÍSICO - BIÓTICO 3 Reforestación con especies nativas de 306 ha. Valor: USD 569	0%	100%	CD	NO	2do. Semestre 2006	Pendiente (Fecha de apertura agosto/06)
○ MANEJO FÍSICO - BIÓTICO 4 Desarrollo de programas complementarios. (Protección y conservación de recursos naturales, agua, suelo y flora). Valor: USD 4.455	0%	100%	CD	NO	1er. Semestre 2004	Adjudicados (Fecha de apertura enero de 2004 y fecha de terminación diciembre 08)
¹ Notas: LPI: Licitación Pública Internacional CD: Contratación Directa sin Competencia LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada CP: Comparación de Precios AD: Administración Directa						
² La terminología a utilizar será: Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Terminado						
³ Todos los valores son en miles.						

Adquisiciones Principales del proyecto ³	Fuentes de Financiamiento		Método de Adquisiciones ¹	Precalificación	Aviso Especifico de Adquisiciones	Estatus ²
	BID (%)	Local / Otro (%)		SI / NO	Fecha tentativa de publicación	
5. OBRAS AMBIENTALES Y SOCIALES GESTIÓN SOCIAL Prestación de servicios para la implementación de las medidas de mitigación de los impactos generados en la comunidad. Contrato 030418221 Valor: USD 19.580	0%	100%	CD	NO	2do. Semestre 2005	Adjudicado (Fecha de terminación diciembre/10)
¹ Notas: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional CP: Comparación de Precios CD: Contratación Directa sin Competencia LP: Licitación Privada AD: Administración Directa						
² La terminología a utilizar será: Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Terminado ³ Todos los valores son en miles.						

Adquisiciones Principales del proyecto ³	Fuentes de Financiamiento		Método de Adquisiciones ¹	Precalificación	Aviso Específico de Adquisiciones	Estatus ²
	BID (%)	Local / Otro (%)			SI / NO	
5. OBRAS AMBIENTALES Y SOCIALES <ul style="list-style-type: none"> ○ MONITOREO 1 Programa de seguimiento de la calidad de agua del embalse y monitoreo de quebradas tributarias. Valor: : USD 431 	0%	100%	CD	NO	2do. Semestre 2008	Pendiente (Fecha de apertura agosto 2008)
<ul style="list-style-type: none"> ○ MONITOREO 2 Seguimiento y evaluación de la calidad de agua del río Porce para el futuro embalse del proyecto hidroeléctrico Porce III Contrato 030419500 Valor: : USD 1467 	0%	100%	CD	NO	2do. Semestre 2004	Adjudicado (Fecha de terminación Diciembre/07)
<ul style="list-style-type: none"> ○ MONITOREO 3 Programa de monitoreo de vegetación acuática. Contrato por definir Valor: : USD 69 	0%	100%	CD	NO	1er. Semestre 2007	Pendiente (Fecha de apertura marzo 2007)
<ul style="list-style-type: none"> ○ MONITOREO 4 Programa de monitoreo de la fauna íctica. Contrato 030419942 Valor: : USD 154 	0%	100%	CD	NO	1er. Semestre 2005	Adjudicado (Fecha de terminación dic. /08)
¹ Notas: LPI: Licitación Pública Internacional CD: Contratación Directa sin Competencia LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada CP: Comparación de Precios AD: Administración Directa						
² La terminología a utilizar será: Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Terminado ³ Todos los valores son en miles.						

Adquisiciones Principales del proyecto ³	Fuentes de Financiamiento		Método de Adquisiciones ¹	Precalificación	Aviso Especifico de Adquisiciones	Estatus ²
	BID (%)	Local / Otro (%)		SI / NO	Fecha tentativa de publicación	
5. OBRAS AMBIENTALES Y SOCIALES <ul style="list-style-type: none"> ○ MONITOREO 5 Desarrollo de programas de monitoreo complementarios (caudales del río Porce y fuentes de agua, seguimiento de las condiciones batimétricas del embalse, calidad del aire, Inestabilidad y Erosión, del Paisaje, abatimiento de niveles freáticos en quebradas localizadas sobre el túnel de conducción, fauna terrestre y cobertura vegetal) Valor: USD 555 	0%	100%	CD	NO	1er. Semestre 2004	Adjudicados (Fecha de apertura enero de 2004 y fecha de terminación diciembre de 2008)
¹ Notas: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional CP: Comparación de Precios CD: Contratación Directa sin Competencia LP: Licitación Privada AD: Administración Directa						
² La terminología a utilizar será: Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Terminado						
³ Todos los valores son en miles.						