

ID	WBS	Name	Predecessor	Duration	Start	Finish	Cost	Fuente	Categoría de adquisición	Método de Adquisición	Método de Revisión	FISICO Año1 P	FISICO Año2 P	FISICO Año3 P	FISICO Año4 P	FISICO Año5 P	202120222023202420252026				
0	0	Programa para la Infraestructura de Electrificación Rural		1461 days	12/9/20	8/11/26	\$120,000,000	Multifuen													
1	1	Construcción de redes de media tensión		1376 days	4/9/21	7/29/26	\$118,000,000	Multifuen													
2	1.1	Construcción de 2,964 KM de red de media ter		1376 days	4/9/21	7/29/26	\$118,000,000	Multifuen				96	1042	904	645	277					
3	1.1.1	Construcción de red de media tensión en Huehuetenango (752 Km Aprox)		1239 days	4/9/21	1/19/26	\$27,236,281	Multifuen													
4	1.1.1.1	Contrucción de Red de media tensión en Barillas (3 Ramales, 122 Km)		394 days	4/9/21	10/21/22	\$4,431,344	BID				0	0	0	0	0					
5	1.1.1.1.1	Supervisión de Obra		387 days	4/9/21	10/11/22	\$402,849	BID													
6	1.1.1.1.1.1	Proceso de Adquisición: Firma Consultora para la supervisión de obra Red de media tensión en Barillas (3 Ramales)		387 days	4/9/21	10/11/22	\$402,849	BID	CF	SBCC	Ex - Ante										
7	1.1.1.1.1.1	Especificaciones Técnicas		27 days	4/9/21	5/17/21	\$0	BID													
8	1.1.1.1.1.1	Elaboración de Espécificaciones Técnicas del bien o servicio a ser adquirido de acuerdo a la naturaleza del mismo, plan de adquisiciones, incluyendo costos unitarios estimados y tiempo.	785FS+10	22 days	4/9/21	5/10/21	\$0	BID													
9	1.1.1.1.1.1	NOB a Especificaciones técnicas	8	5 days	5/11/21	5/17/21	\$0	BID													
10	1.1.1.1.1.1	Proceso de Adquisición		130 days	5/18/21	11/18/21	\$0	BID													
11	1.1.1.1.1.1	Preparación de TDR y Costo estimad	9	5 days	5/18/21	5/24/21	\$0	BID													
12	1.1.1.1.1.1	Solicitud de NOB a TDR y costo estim	11	1 day	5/25/21	5/25/21	\$0	BID													
13	1.1.1.1.1.1	NOB a TDR y costo estimado	12	10 days	5/26/21	6/8/21	\$0	BID													
14	1.1.1.1.1.1	Preparar el llamado a presentación de expresiones de interés	13	2 days	6/9/21	6/10/21	\$0	BID													
15	1.1.1.1.1.1	Publicación Llamado a Expresiones d	14	1 day	6/11/21	6/11/21	\$0	BID													
16	1.1.1.1.1.1	Preparación Expresión de Interés	15	10 days	6/14/21	6/25/21	\$0	BID													
17	1.1.1.1.1.1	Recepción de Expresiones de Interes	16	1 day	6/28/21	6/28/21	\$0	BID													
18	1.1.1.1.1.1	Elaboración de Lista Corta	17	10 days	6/29/21	7/12/21	\$0	BID													
19	1.1.1.1.1.1	Solicitud de No Objeción a Lista Cort	18	1 day	7/13/21	7/13/21	\$0	BID													
20	1.1.1.1.1.1	No Objeción Lista Corta y DSP	19	10 days	7/14/21	7/27/21	\$0	BID													
21	1.1.1.1.1.1	Envío de solicitud de propuestas	20,786	1 day	7/28/21	7/28/21	\$0	BID													
22	1.1.1.1.1.1	Preparación y Recepción de Propues	21	20 days	7/29/21	8/26/21	\$0	BID													
23	1.1.1.1.1.1	Apertura de Propuesta Técnica	22	1 day	8/27/21	8/27/21	\$0	BID													
24	1.1.1.1.1.1	Evaluación de Propuesta Técnica (Ca	23	10 days	8/30/21	9/10/21	\$0	BID													
25	1.1.1.1.1.1	Solicitud de No Objeción al Informe de Evaluación de Calidad	24	1 day	9/13/21	9/13/21	\$0	BID													
26	1.1.1.1.1.1	No Objeción al Informe de Evaluación de Calidad	25	10 days	9/14/21	9/28/21	\$0	BID													
27	1.1.1.1.1.1	Apertura de Propuesta Económica	26	5 days	9/29/21	10/5/21	\$0	BID													
28	1.1.1.1.1.1	Evaluación Combinada Calidad y Cos	27	5 days	10/6/21	10/13/21	\$0	BID													
29	1.1.1.1.1.1	Negociación y rubrica de contrato n	28	5 days	10/14/21	10/20/21	\$0	BID													
30	1.1.1.1.1.1	Solicitud de NOB a la negociación y borrador de contrato	29	1 day	10/21/21	10/21/21	\$0	BID													
Project: Programa para la Infraest Date: 9/1/20																					
Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Progreso manual									
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline		Progress									
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only													
Page 1																					

ID	WBS	Name	Predecessor	Duration	Start	Finish	Cost	Fuente	Categoría de adquisición	Método de Adquisición	Método de Revisión	FISICO Año1 P	FISICO Año2 P	FISICO Año3 P	FISICO Año4 P	FISICO Año5 P
31	1.1.1.1.1.	NOB a la negociación y borrador de c	30	10 days	10/22/21	11/4/21	\$0	BID								
32	1.1.1.1.1.	Adjudicación y Suscripción del Contr	31	10 days	11/5/21	11/18/21	\$0	BID								
33	1.1.1.1.1.	Ejecución de Consultoría		230 days	11/19/21	10/11/22	\$402,849	BID								
34	1.1.1.1.1.	Anticipo	32	10 days	11/19/21	12/2/21	\$0	BID								
35	1.1.1.1.1.	Ejecución de Contrato	32FS+15 d	215 days	12/10/21	10/11/22	\$402,849	BID								
36	1.1.1.1.2	Construcción de Obra		394 days	4/9/21	10/21/22	\$4,028,495	BID								
37	1.1.1.1.2.	Proceso de Adquisición: Empresa contratista para construcción de Obra Red de media tensión en Barillas (3 Ramales)		394 days	4/9/21	10/21/22	\$4,028,495	BID	O	LPI	Ex - Ante					
38	1.1.1.1.2.	Especificaciones Técnicas		27 days	4/9/21	5/17/21	\$0	BID								
39	1.1.1.1.2.	Elaboración de Espécificaciones Técnicas del bien o servicio a ser adquirido de acuerdo a la naturaleza del mismo, plan de adquisiciones, incluyendo costos unitarios estimados y tiempo.	78SFS+10	22 days	4/9/21	5/10/21	\$0	BID								
40	1.1.1.1.2.	NOB a Especificaciones técnicas	39	5 days	5/11/21	5/17/21	\$0	BID								
41	1.1.1.1.2.	Proceso de Adquisición		101 days	5/18/21	10/7/21	\$0	BID								
42	1.1.1.1.2.	Elaborar Bases DDL	40	5 days	5/18/21	5/24/21	\$0	BID								
43	1.1.1.1.2.	Solicitud de no Objeción de las bases	42	2 days	5/25/21	5/26/21	\$0	BID								
44	1.1.1.1.2.	No Objeción de las bases BID	43	10 days	5/27/21	6/9/21	\$0	BID								
45	1.1.1.1.2.	Publicación en Guatecompras y medio escrito con numero de NOG	44,786	1 day	6/28/21	6/28/21	\$0	BID								
46	1.1.1.1.2.	Tiempo para recibir propuestas y aclaraciones	45	30 days	6/29/21	8/10/21	\$0	BID								
47	1.1.1.1.2.	Recepción, apertura pública de ofertas y elaborar acta de apertura	46	1 day	8/11/21	8/11/21	\$0	BID								
48	1.1.1.1.2.	Junta evalúa las ofertas y adjudica	47	15 days	8/12/21	9/1/21	\$0	BID								
49	1.1.1.1.2.	Solicitud de no objeción a BID de adjudicación	48	5 days	9/2/21	9/8/21	\$0	BID								
50	1.1.1.1.2.	No objeción BID al proceso de adjud	49	10 days	9/9/21	9/23/21	\$0	BID								
51	1.1.1.1.2.	Adjudicación y contratación	50	10 days	9/24/21	10/7/21	\$0	BID								
52	1.1.1.1.2.	Ejecución de consultoría		266 days	10/8/21	10/21/22	\$4,028,495	BID								
53	1.1.1.1.2.	Anticipo	51	10 days	10/8/21	10/22/21	\$0	BID								
54	1.1.1.1.2.	Inicio de Obra	32,S1,572	0 days	2/18/22	2/18/22	\$0	BID								
55	1.1.1.1.2.	Ejecución de obra	54	171 days	2/21/22	10/21/22	\$4,028,495	BID								
56	1.1.1.2	Contrucción de Red de media tensión Obras por definir departamento de Huehuetenango (630 KM Aprox)		1139 days	8/30/21	1/19/26	\$22,804,937	Fuente1				0	0	0	0	0
57	1.1.1.2.1	Supervisión de Obra		1139 days	8/30/21	1/19/26	\$2,073,176	Fuente1								
58	1.1.1.2.1.	Proceso de Adquisición: Firma Consultora para la supervisión de Construcción de Red de media tensión Obras por definir departamento de Huehuetenango (630 KM Aprox)		1139 days	8/30/21	1/19/26	\$2,073,176	Fuente1	CF	SBCC	Ex - Ante					
59	1.1.1.2.1.	Especificaciones Técnicas		27 days	8/30/21	10/6/21	\$0	Fuente1								

Project: Programa para la Infraest
Date: 9/1/20

Task

Split

Milestone

.....

◆

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

◇

◇

◇

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

[illegible]

ID	WBS	Name	Predecessor	Duration	Start	Finish	Cost	Fuente	Categoría de adquisición	Método de Adquisición	Método de Revisión	FISICO Año1 P	FISICO Año2 P	FISICO Año3 P	FISICO Año4 P	FISICO Año5 P																
91	1.1.1.2.2.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas del bien o servicio a ser adquirido de acuerdo a la naturaleza del mismo, plan de adquisiciones, incluyendo costos unitarios estimados y tiempo.	786FS+44	22 days	8/30/21	9/29/21	\$0	Fuente1									2021			2022			2023			2024			2025			2026
92	1.1.1.2.2.1	NOB a Especificaciones técnicas	91	5 days	9/30/21	10/6/21	\$0	Fuente1																								
93	1.1.1.2.2.2	Proceso de Adquisición		89 days	10/7/21	2/9/22	\$0	Fuente1																								
94	1.1.1.2.2.1	Elaborar Bases DDL	92	5 days	10/7/21	10/14/21	\$0	Fuente1																								
95	1.1.1.2.2.1	Solicitud de no Objeción de las bases	94	2 days	10/15/21	10/18/21	\$0	Fuente1																								
96	1.1.1.2.2.1	No Objeción de las bases BID	95	10 days	10/19/21	11/1/21	\$0	Fuente1																								
97	1.1.1.2.2.1	Publicación en Guatecompras y medio escrito con numero de NOG	96	1 day	11/2/21	11/2/21	\$0	Fuente1																								
98	1.1.1.2.2.1	Tiempo para recibir propuestas y aclaraciones	97	30 days	11/3/21	12/14/21	\$0	Fuente1																								
99	1.1.1.2.2.1	Recepción, apertura pública de ofertas y elaborar acta de apertura	98	1 day	12/15/21	12/15/21	\$0	Fuente1																								
100	1.1.1.2.2.1	Junta evalúa las ofertas y adjudica	99	15 days	12/16/21	1/5/22	\$0	Fuente1																								
101	1.1.1.2.2.1	Solicitud de no objeción a BID de adjudicación	100	5 days	1/6/22	1/12/22	\$0	Fuente1																								
102	1.1.1.2.2.1	No objeción BID al proceso de adjud	101	10 days	1/13/22	1/26/22	\$0	Fuente1																								
103	1.1.1.2.2.1	Adjudicación y contratación	102	10 days	1/27/22	2/9/22	\$0	Fuente1																								
104	1.1.1.2.2.2	Ejecución de consultoría		920 days	2/10/22	8/27/25	\$20,731,761	Fuente1																								
105	1.1.1.2.2.1	Anticipo	103	10 days	2/10/22	2/23/22	\$0	Fuente1																								
106	1.1.1.2.2.1	Inicio de Obra	84,103	0 days	4/7/22	4/7/22	\$0	Fuente1																								
107	1.1.1.2.2.1	Ejecución de obra	106	879 days	4/8/22	8/27/25	\$20,731,761	Fuente1																								
108	1.1.2	Construcción de red de media tensión en Petén (553Km Aprox)		749 days	4/9/21	3/4/24	\$20,006,892	Multifuen																								
109	1.1.2.1	Construcción de Red en Las Cruces (75 Km)		321 days	4/9/21	7/6/22	\$2,724,187	BID				0	0	0	0	0																
110	1.1.2.1.1	Supervisión de Obra		321 days	4/9/21	7/6/22	\$247,653	BID																								
111	1.1.2.1.1.1	Proceso de Adquisición: Firma Consultora para la supervisión de obra Red de media tensión en las Cruces		321 days	4/9/21	7/6/22	\$247,653	BID	CF	SBCC	Ex - Ante																					
112	1.1.2.1.1.1	Especificaciones Técnicas		27 days	4/9/21	5/17/21	\$0	BID																								
113	1.1.2.1.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas del bien o servicio a ser adquirido de acuerdo a la naturaleza del mismo, plan de adquisiciones, incluyendo costos unitarios estimados y tiempo.	785FS+10	22 days	4/9/21	5/10/21	\$0	BID																								
114	1.1.2.1.1.1	NOB a Especificaciones técnicas	113	5 days	5/11/21	5/17/21	\$0	BID																								
115	1.1.2.1.1.1	Proceso de Adquisición		130 days	5/18/21	11/18/21	\$0	BID																								
116	1.1.2.1.1.1	Preparación de TDR y Costo estimado	114	5 days	5/18/21	5/24/21	\$0	BID																								
117	1.1.2.1.1.1	Solicitud de NOB a TDR y costo estimado	116	1 day	5/25/21	5/25/21	\$0	BID																								
118	1.1.2.1.1.1	NOB a TDR y costo estimado	117	10 days	5/26/21	6/8/21	\$0	BID																								
119	1.1.2.1.1.1	Preparar el llamado a presentación de expresiones de interés	118	2 days	6/9/21	6/10/21	\$0	BID																								
Project: Programa para la Infraest Date: 9/1/20			Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Progreso manual																	
			Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline																			
			Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Progress																			
Page 4																																

ID	WBS	Name	Predecessor	Duration	Start	Finish	Cost	Fuente	Categoría de adquisición	Método de Adquisición	Método de Revisión	FISICO Año1 P	FISICO Año2 P	FISICO Año3 P	FISICO Año4 P	FISICO Año5 P
120	1.1.2.1.1.1.	Publicación Llamado a Expresiones d	119	1 day	6/11/21	6/11/21	\$0	BID								
121	1.1.2.1.1.1.	Preparación Expresión de Interés	120	10 days	6/14/21	6/25/21	\$0	BID								
122	1.1.2.1.1.1.	Recepción de Expresiones de Interes	121	1 day	6/28/21	6/28/21	\$0	BID								
123	1.1.2.1.1.1.	Elaboración de Lista Corta	122	10 days	6/29/21	7/12/21	\$0	BID								
124	1.1.2.1.1.1.	Solicitud de No Objeción a Lista Cort	123	1 day	7/13/21	7/13/21	\$0	BID								
125	1.1.2.1.1.1.	No Objeción Lista Corta y DSP	124	10 days	7/14/21	7/27/21	\$0	BID								
126	1.1.2.1.1.1.	Envio de solicitud de propuestas	125,785	1 day	7/28/21	7/28/21	\$0	BID								
127	1.1.2.1.1.1.	Preparación y Recepción de Propues	126	20 days	7/29/21	8/26/21	\$0	BID								
128	1.1.2.1.1.1.	Apertura de Propuesta Técnica	127	1 day	8/27/21	8/27/21	\$0	BID								
129	1.1.2.1.1.1.	Evaluación de Propuesta Técnica (Ca	128	10 days	8/30/21	9/10/21	\$0	BID								
130	1.1.2.1.1.1.	Solicitud de No Objeción al Informe de Evaluación de Calidad	129	1 day	9/13/21	9/13/21	\$0	BID								
131	1.1.2.1.1.1.	No Objeción al Informe de Evaluación de Calidad	130	10 days	9/14/21	9/28/21	\$0	BID								
132	1.1.2.1.1.1.	Apertura de Propuesta Económica	131	5 days	9/29/21	10/5/21	\$0	BID								
133	1.1.2.1.1.1.	Evaluación Combinada Calidad y Cos	132	5 days	10/6/21	10/13/21	\$0	BID								
134	1.1.2.1.1.1.	Negociación y rubrica de contrato n	133	5 days	10/14/21	10/20/21	\$0	BID								
135	1.1.2.1.1.1.	Solicitud de NOB a la negociación y borrador de contrato	134	1 day	10/21/21	10/21/21	\$0	BID								
136	1.1.2.1.1.1.	NOB a la negociación y borrador de c	135	10 days	10/22/21	11/4/21	\$0	BID								
137	1.1.2.1.1.1.	Adjudicación y Suscripción del Contr	136	10 days	11/5/21	11/18/21	\$0	BID								
138	1.1.2.1.1.1.	Ejecución de Consultoría		164 days	11/19/21	7/6/22	\$247,653	BID								
139	1.1.2.1.1.1.	Anticipo	137	10 days	11/19/21	12/2/21	\$0	BID								
140	1.1.2.1.1.1.	Ejecución de Contrato	137FS+15	149 days	12/10/21	7/6/22	\$247,653	BID								
141	1.1.2.1.2.	Construcción de Obra		262 days	4/9/21	4/14/22	\$2,476,534	BID								
142	1.1.2.1.2.	Proceso de Adquisición: Empresa contratista para construcción de Obra Red de media tensión en las Cruces		262 days	4/9/21	4/14/22	\$2,476,534	BID	O	LPI	Ex - Ante					
143	1.1.2.1.2.	Especificaciones Técnicas		27 days	4/9/21	5/17/21	\$0	BID								
144	1.1.2.1.2.	Elaboración de Espécificaciones Técnicas del bien o servicio a ser adquirido de acuerdo a la naturaleza del mismo, plan de adquisiciones, incluyendo costos unitarios estimados y tiempo.	785FS+10 days	22 days	4/9/21	5/10/21	\$0	BID								
145	1.1.2.1.2.	NOB a Especificaciones técnicas	144	5 days	5/11/21	5/17/21	\$0	BID								
146	1.1.2.1.2.	Proceso de Adquisición		101 days	5/18/21	10/7/21	\$0	BID								
147	1.1.2.1.2.	Elaborar Bases DDL	145	5 days	5/18/21	5/24/21	\$0	BID								
148	1.1.2.1.2.	Solicitud de no Objeción de las bases	147	2 days	5/25/21	5/26/21	\$0	BID								
149	1.1.2.1.2.	No Objeción de las bases BID	148	10 days	5/27/21	6/9/21	\$0	BID								
150	1.1.2.1.2.	Publicación en Guatecompras y medio escrito con numero de NOG	149,786	1 day	6/28/21	6/28/21	\$0	BID								
151	1.1.2.1.2.	Tiempo para recibir propuestas y aclaraciones	150	30 days	6/29/21	8/10/21	\$0	BID								

2021

2022

2023

2024

2025

2026

</

ID	WBS	Name	Predecessor	Duration	Start	Finish	Cost	Fuente	Categoría de adquisición	Método de Adquisición	Método de Revisión	FISICO Año1 P	FISICO Año2 P	FISICO Año3 P	FISICO Año4 P	FISICO Año5 P													
152	1.1.2.1.2.1	Recepción, apertura pública de ofertas y elaborar acta de apertura	151	1 day	8/11/21	8/11/21	\$0	BID										2021			2022		2023		2024		2025		2026
153	1.1.2.1.2.1	Junta evalúa las ofertas y adjudica	152	15 days	8/12/21	9/1/21	\$0	BID																					
154	1.1.2.1.2.1	Solicitud de no objeción a BID de adjudicación	153	5 days	9/2/21	9/8/21	\$0	BID																					
155	1.1.2.1.2.1	No objeción BID al proceso de adjudicación	154	10 days	9/9/21	9/23/21	\$0	BID																					
156	1.1.2.1.2.1	Adjudicación y contratación	155	10 days	9/24/21	10/7/21	\$0	BID																					
157	1.1.2.1.2.2	Ejecución de consultoría		134 days	10/8/21	4/14/22	\$2,476,534	BID																					
158	1.1.2.1.2.1	Anticipo	156	10 days	10/8/21	10/22/21	\$0	BID																					
159	1.1.2.1.2.1	Inicio de Obra	137,156	0 days	11/18/21	11/18/21	\$0	BID																					
160	1.1.2.1.2.1	Ejecución de obra	159	105 days	11/19/21	4/14/22	\$2,476,534	BID																					
161	1.1.2.2	Contrucción de Red de media tensión en Poptúm Petén (198)		493 days	4/9/21	3/9/23	\$7,191,855	BID				0	0	0	0	0													
162	1.1.2.2.1	Supervisión de Obra		493 days	4/9/21	3/9/23	\$653,805	BID																					
163	1.1.2.2.1.1	Proceso de Adquisición: Firma Consultora para la supervisión de obra Red de media tensión en Poptúm Petén		493 days	4/9/21	3/9/23	\$653,805	BID	CF	SBCC	Ex - Ante																		
164	1.1.2.2.1.1	Especificaciones Técnicas		27 days	4/9/21	5/17/21	\$0	BID																					
165	1.1.2.2.1.1	Elaboración de Espécificaciones Técnicas del bien o servicio a ser adquirido de acuerdo a la naturaleza del mismo, plan de adquisiciones, incluyendo costos unitarios estimados y tiempo.	785FS+10 days	22 days	4/9/21	5/10/21	\$0	BID																					
166	1.1.2.2.1.1	NOB a Especificaciones técnicas	165	5 days	5/11/21	5/17/21	\$0	BID																					
167	1.1.2.2.1.1	Proceso de Adquisición		130 days	5/18/21	11/18/21	\$0	BID																					
168	1.1.2.2.1.1	Preparación de TDR y Costo estimado	166	5 days	5/18/21	5/24/21	\$0	BID																					
169	1.1.2.2.1.1	Solicitud de NOB a TDR y costo estimado	168	1 day	5/25/21	5/25/21	\$0	BID																					
170	1.1.2.2.1.1	NOB a TDR y costo estimado	169	10 days	5/26/21	6/8/21	\$0	BID																					
171	1.1.2.2.1.1	Preparar el llamado a presentación de expresiones de interés	170	2 days	6/9/21	6/10/21	\$0	BID																					
172	1.1.2.2.1.1	Publicación Llamado a Expresiones d	171	1 day	6/11/21	6/11/21	\$0	BID																					
173	1.1.2.2.1.1	Preparación Expresión de Interés	172	10 days	6/14/21	6/25/21	\$0	BID																					
174	1.1.2.2.1.1	Recepción de Expresiones de Interes	173	1 day	6/28/21	6/28/21	\$0	BID																					
175	1.1.2.2.1.1	Elaboración de Lista Corta	174	10 days	6/29/21	7/12/21	\$0	BID																					
176	1.1.2.2.1.1	Solicitud de No Objeción a Lista Cort	175	1 day	7/13/21	7/13/21	\$0	BID																					
177	1.1.2.2.1.1	No Objeción Lista Corta y DSP	176	10 days	7/14/21	7/27/21	\$0	BID																					
178	1.1.2.2.1.1	Envío de solicitud de propuestas	177,786	1 day	7/28/21	7/28/21	\$0	BID																					
179	1.1.2.2.1.1	Preparación y Recepción de Propues	178	20 days	7/29/21	8/26/21	\$0	BID																					
180	1.1.2.2.1.1	Apertura de Propuesta Técnica	179	1 day	8/27/21	8/27/21	\$0	BID																					
181	1.1.2.2.1.1	Evaluación de Propuesta Técnica (Ca	180	10 days	8/30/21	9/10/21	\$0	BID																					
182	1.1.2.2.1.1	Solicitud de No Objeción al Informe de Evaluación de Calidad	181	1 day	9/13/21	9/13/21	\$0	BID																					
183	1.1.2.2.1.1	No Objeción al Informe de Evaluación de Calidad	182	10 days	9/14/21	9/28/21	\$0	BID																					

Project: Programa para la Infraest
Date: 9/1/20

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Progreso manual

Page 6

ID	WBS	Name	Predecessor	Duration	Start	Finish	Cost	Fuente	Categoría de adquisición	Método de Adquisición	Método de Revisión	FISICO Año1 P	FISICO Año2 P	FISICO Año3 P	FISICO Año4 P	FISICO Año5 P
184	1.1.2.2.1.	Apertura de Propuesta Económica	183	5 days	9/29/21	10/5/21	\$0	BID								
185	1.1.2.2.1.	Evaluación Combinada Calidad y Cos	184	5 days	10/6/21	10/13/21	\$0	BID								
186	1.1.2.2.1.	Negociación y rubrica de contrato n	185	5 days	10/14/21	10/20/21	\$0	BID								
187	1.1.2.2.1.	Solicitud de NOB a la negociación y borrador de contrato	186	1 day	10/21/21	10/21/21	\$0	BID								
188	1.1.2.2.1.	NOB a la negociación y borrador de c	187	10 days	10/22/21	11/4/21	\$0	BID								
189	1.1.2.2.1.	Adjudicación y Suscripción del Contr	188	10 days	11/5/21	11/18/21	\$0	BID								
190	1.1.2.2.1.	Ejecución de Consultoría		336 days	11/19/21	3/9/23	\$653,805	BID								
191	1.1.2.2.1.	Anticipo	189	10 days	11/19/21	12/2/21	\$0	BID								
192	1.1.2.2.1.	Ejecución de Contrato	189FS+15	321 days	12/10/21	3/9/23	\$653,805	BID								
193	1.1.2.2.2	Construcción de Obra		434 days	4/9/21	12/16/22	\$6,538,050	BID								
194	1.1.2.2.2.	Proceso de Adquisición: Empresa contratista para construcción de Obra Red de media tensión en Poptúm Petén		434 days	4/9/21	12/16/22	\$6,538,050	BID	O	LPI	Ex - Ante					
195	1.1.2.2.2.	Especificaciones Técnicas		27 days	4/9/21	5/17/21	\$0	BID								
196	1.1.2.2.2.	Elaboración de Espécificaciones Técnicas del bien o servicio a ser adquirido de acuerdo a la naturaleza del mismo, plan de adquisiciones, incluyendo costos unitarios estimados y tiempo.	785FS+10	22 days	4/9/21	5/10/21	\$0	BID								
197	1.1.2.2.2.	NOB a Especificaciones técnicas	196	5 days	5/11/21	5/17/21	\$0	BID								
198	1.1.2.2.2.	Proceso de Adquisición		101 days	5/18/21	10/7/21	\$0	BID								
199	1.1.2.2.2.	Elaborar Bases DDL	197	5 days	5/18/21	5/24/21	\$0	BID								
200	1.1.2.2.2.	Solicitud de no Objeción de las bases	199	2 days	5/25/21	5/26/21	\$0	BID								
201	1.1.2.2.2.	No Objeción de las bases BID	200	10 days	5/27/21	6/9/21	\$0	BID								
202	1.1.2.2.2.	Publicación en Guatecompras y medio escrito con numero de NOG	201,786	1 day	6/28/21	6/28/21	\$0	BID								
203	1.1.2.2.2.	Tiempo para recibir propuestas y aclaraciones	202	30 days	6/29/21	8/10/21	\$0	BID								
204	1.1.2.2.2.	Recepción, apertura pública de ofertas y elaborar acta de apertura	203	1 day	8/11/21	8/11/21	\$0	BID								
205	1.1.2.2.2.	Junta evalúa las ofertas y adjudica	204	15 days	8/12/21	9/1/21	\$0	BID								
206	1.1.2.2.2.	Solicitud de no objeción a BID de adjudicación	205	5 days	9/2/21	9/8/21	\$0	BID								
207	1.1.2.2.2.	No objeción BID al proceso de adjud	206	10 days	9/9/21	9/23/21	\$0	BID								
208	1.1.2.2.2.	Adjudicación y contratación	207	10 days	9/24/21	10/7/21	\$0	BID								
209	1.1.2.2.2.	Ejecución de consultoría		306 days	10/8/21	12/16/22	\$6,538,050	BID								
210	1.1.2.2.2.	Anticipo	208	10 days	10/8/21	10/22/21	\$0	BID								
211	1.1.2.2.2.	Inicio de Obra	189,208	0 days	11/18/21	11/18/21	\$0	BID								
212	1.1.2.2.2.	Ejecución de obra	211	277 days	11/19/21	12/16/22	\$6,538,050	BID								
213	1.1.2.3	Contrucción de Red de media tensión Obras por definir en el departamento de Petén (280 KM Aprox)		649 days	8/30/21	3/4/24	\$10,090,850	Fuente1				0	0	0	0	0
214	1.1.2.3.1	Supervisión de Obra		649 days	8/30/21	3/4/24	\$917,350	Fuente1								

Project: Programa para la Infraest
Date: 9/1/20

Task

Split</

[illegible]

ID	WBS	Name	Predecessor	Duration	Start	Finish	Cost	Fuente	Categoría de adquisición	Método de Adquisición	Método de Revisión	FISICO Año1 P	FISICO Año2 P	FISICO Año3 P	FISICO Año4 P	FISICO Año5 P												
246	1.1.2.3.2.	Proceso de Adquisición: Empresa contratista para Contrucción de Red de media tensión Obras por definir en el departamento de Petén (280 KM Aprox)		546 days	8/30/21	10/11/23	\$9,173,500	Fuente1	O	LPI	Ex - Ante						2021			2022		2023		2024		2025		2026
247	1.1.2.3.2.	Especificaciones Técnicas		27 days	8/30/21	10/6/21	\$0	Fuente1																				
248	1.1.2.3.2.	Elaboración de Espécificaciones Técnicas del bien o servicio a ser adquirido de acuerdo a la naturaleza del mismo, plan de adquisiciones, incluyendo costos unitarios estimados y tiempo.	786FS+44 days	22 days	8/30/21	9/29/21	\$0	Fuente1																				
249	1.1.2.3.2.	NOB a Especificaciones técnicas	248	5 days	9/30/21	10/6/21	\$0	Fuente1																				
250	1.1.2.3.2.	Proceso de Adquisición		89 days	10/7/21	2/9/22	\$0	Fuente1																				
251	1.1.2.3.2.	Elaborar Bases DDL	249	5 days	10/7/21	10/14/21	\$0	Fuente1																				
252	1.1.2.3.2.	Solicitud de no Objeción de las bases	251	2 days	10/15/21	10/18/21	\$0	Fuente1																				
253	1.1.2.3.2.	No Objeción de las bases BID	252	10 days	10/19/21	11/1/21	\$0	Fuente1																				
254	1.1.2.3.2.	Publicación en Guatecompras y medio escrito con numero de NOG	253	1 day	11/2/21	11/2/21	\$0	Fuente1																				
255	1.1.2.3.2.	Tiempo para recibir propuestas y aclaraciones	254	30 days	11/3/21	12/14/21	\$0	Fuente1																				
256	1.1.2.3.2.	Recepción, apertura pública de ofertas y elaborar acta de apertura	255	1 day	12/15/21	12/15/21	\$0	Fuente1																				
257	1.1.2.3.2.	Junta evalúa las ofertas y adjudica	256	15 days	12/16/21	1/5/22	\$0	Fuente1																				
258	1.1.2.3.2.	Solicitud de no objeción a BID de adjudicación	257	5 days	1/6/22	1/12/22	\$0	Fuente1																				
259	1.1.2.3.2.	No objeción BID al proceso de adjud	258	10 days	1/13/22	1/26/22	\$0	Fuente1																				
260	1.1.2.3.2.	Adjudicación y contratación	259	10 days	1/27/22	2/9/22	\$0	Fuente1																				
261	1.1.2.3.2.	Ejecución de consultoría		430 days	2/10/22	10/11/23	\$9,173,500	Fuente1																				
262	1.1.2.3.2.	Anticipo	260	10 days	2/10/22	2/23/22	\$0	Fuente1																				
263	1.1.2.3.2.	Inicio de Obra	241,260	0 days	4/7/22	4/7/22	\$0	Fuente1																				
264	1.1.2.3.2.	Ejecución de obra	263	389 days	4/8/22	10/11/23	\$9,173,500	Fuente1																				
265	1.1.3	Construcción de red de media tensión en Alta Verapaz (572Km Aprox)		828 days	6/28/21	9/9/24	\$20,781,999	Multifuen																				
266	1.1.3.1	Contrucción de Red de media tensión en Cobán (437 Km)		828 days	6/28/21	9/9/24	\$15,872,932	BID				0	0	0	0	0												
267	1.1.3.1.1	Supervisión de Obra		828 days	6/28/21	9/9/24	\$1,442,994	BID																				
268	1.1.3.1.1.	Proceso de Adquisición: Firma Consultora para la supervisión de obra Red de media tensión en Cobán		828 days	6/28/21	9/9/24	\$1,442,994	BID	CF	SBCC	Ex - Ante																	
269	1.1.3.1.1.	Especificaciones Técnicas		27 days	6/28/21	8/4/21	\$0	BID																				
270	1.1.3.1.1.	Elaboración de Espécificaciones Técnicas del bien o servicio a ser adquirido de acuerdo a la naturaleza del mismo, plan de adquisiciones, incluyendo costos unitarios estimados y tiempo.	786	22 days	6/28/21	7/27/21	\$0	BID																				
271	1.1.3.1.1.	NOB a Especificaciones técnicas	270	5 days	7/28/21	8/4/21	\$0	BID																				
Project: Programa para la Infraest Date: 9/1/20			Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Progreso manual													
			Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline		Start-only		Progress											
			Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Progress															
Page 9																												

ID	WBS	Name	Predecessor	Duration	Start	Finish	Cost	Fuente	Categoría de adquisición	Método de Adquisición	Método de Revisión	FISICO Año1 P	FISICO Año2 P	FISICO Año3 P	FISICO Año4 P	FISICO Año5 P										
272	1.1.3.1.1.	Proceso de Adquisición		130 days	8/5/21	2/4/22	\$0	BID									2021	2022	2023	2024	2025	2026				
273	1.1.3.1.1.	Preparación de TDR y Costo estimado	271	5 days	8/5/21	8/11/21	\$0	BID																		
274	1.1.3.1.1.	Solicitud de NOB a TDR y costo estimado	273	1 day	8/12/21	8/12/21	\$0	BID																		
275	1.1.3.1.1.	NOB a TDR y costo estimado	274	10 days	8/13/21	8/26/21	\$0	BID																		
276	1.1.3.1.1.	Preparar el llamado a presentación de expresiones de interés	275	2 days	8/27/21	8/30/21	\$0	BID																		
277	1.1.3.1.1.	Publicación Llamado a Expresiones de Interés	276	1 day	8/31/21	8/31/21	\$0	BID																		
278	1.1.3.1.1.	Preparación Expresión de Interés	277	10 days	9/1/21	9/14/21	\$0	BID																		
279	1.1.3.1.1.	Recepción de Expresiones de Interés	278	1 day	9/16/21	9/16/21	\$0	BID																		
280	1.1.3.1.1.	Elaboración de Lista Corta	279	10 days	9/17/21	9/30/21	\$0	BID																		
281	1.1.3.1.1.	Solicitud de No Objeción a Lista Corta	280	1 day	10/1/21	10/1/21	\$0	BID																		
282	1.1.3.1.1.	No Objeción Lista Corta y DSP	281	10 days	10/4/21	10/18/21	\$0	BID																		
283	1.1.3.1.1.	Envío de solicitud de propuestas	282	1 day	10/19/21	10/19/21	\$0	BID																		
284	1.1.3.1.1.	Preparación y Recepción de Propuestas	283	20 days	10/20/21	11/16/21	\$0	BID																		
285	1.1.3.1.1.	Apertura de Propuesta Técnica	284	1 day	11/17/21	11/17/21	\$0	BID																		
286	1.1.3.1.1.	Evaluación de Propuesta Técnica (Calificación)	285	10 days	11/18/21	12/1/21	\$0	BID																		
287	1.1.3.1.1.	Solicitud de No Objeción al Informe de Evaluación de Calidad	286	1 day	12/2/21	12/2/21	\$0	BID																		
288	1.1.3.1.1.	No Objeción al Informe de Evaluación de Calidad	287	10 days	12/3/21	12/16/21	\$0	BID																		
289	1.1.3.1.1.	Apertura de Propuesta Económica	288	5 days	12/17/21	12/23/21	\$0	BID																		
290	1.1.3.1.1.	Evaluación Combinada Calidad y Costo	289	5 days	12/24/21	12/30/21	\$0	BID																		
291	1.1.3.1.1.	Negociación y rubrica de contrato	290	5 days	12/31/21	1/6/22	\$0	BID																		
292	1.1.3.1.1.	Solicitud de NOB a la negociación y borrador de contrato	291	1 day	1/7/22	1/7/22	\$0	BID																		
293	1.1.3.1.1.	NOB a la negociación y borrador de contrato	292	10 days	1/10/22	1/21/22	\$0	BID																		
294	1.1.3.1.1.	Adjudicación y Suscripción del Contrato	293	10 days	1/24/22	2/4/22	\$0	BID																		
295	1.1.3.1.1.	Ejecución de Consultoría		671 days	2/7/22	9/9/24	\$1,442,994	BID																		
296	1.1.3.1.1.	Anticipo	294	10 days	2/7/22	2/18/22	\$0	BID																		
297	1.1.3.1.1.	Ejecución de Contrato	294FS+15	656 days	2/28/22	9/9/24	\$1,442,994	BID																		
298	1.1.3.1.2.	Construcción de Obra		769 days	6/28/21	6/18/24	\$14,429,																			

ID	WBS	Name	Predecessor	Duration	Start	Finish	Cost	Fuente	Categoría de adquisición	Método de Adquisición	Método de Revisión	FISICO Año1 P	FISICO Año2 P	FISICO Año3 P	FISICO Año4 P	FISICO Año5 P
306	1.1.3.1.2.1	No Objeción de las bases BID	305	10 days	8/16/21	8/27/21	\$0	BID								
307	1.1.3.1.2.1	Publicación en Guatecompras y medio escrito con numero de NOG	306	1 day	8/30/21	8/30/21	\$0	BID								
308	1.1.3.1.2.1	Tiempo para recibir propuestas y aclaraciones	307	30 days	8/31/21	10/13/21	\$0	BID								
309	1.1.3.1.2.1	Recepción, apertura pública de ofertas y elaborar acta de apertura	308	1 day	10/14/21	10/14/21	\$0	BID								
310	1.1.3.1.2.1	Junta evalúa las ofertas y adjudica	309	15 days	10/15/21	11/4/21	\$0	BID								
311	1.1.3.1.2.1	Solicitud de no objeción a BID de adjudicación	310	5 days	11/5/21	11/11/21	\$0	BID								
312	1.1.3.1.2.1	No objeción BID al proceso de adjudicación	311	10 days	11/12/21	11/25/21	\$0	BID								
313	1.1.3.1.2.1	Adjudicación y contratación	312	10 days	11/26/21	12/9/21	\$0	BID								
314	1.1.3.1.2.1	Ejecución de consultoría		653 days	12/10/21	6/18/24	\$14,429,938	BID								
315	1.1.3.1.2.1	Anticipo	313	10 days	12/10/21	12/23/21	\$0	BID								
316	1.1.3.1.2.1	Inicio de Obra	294,313	0 days	2/4/22	2/4/22	\$0	BID								
317	1.1.3.1.2.1	Ejecución de obra	316	612 days	2/7/22	6/18/24	\$14,429,938	BID								
318	1.1.3.2	Construcción de Red de media tensión Obras por definir 135 KM Aprox		449 days	8/30/21	5/26/23	\$4,909,067	Fuente1				0	0	0	0	0
319	1.1.3.2.1	Supervisión de Obra		449 days	8/30/21	5/26/23	\$446,279	Fuente1								
320	1.1.3.2.1.1	Proceso de Adquisición: Firma Consultora para la supervisión de Construcción de Red de media tensión Obras por definir 135 KM Aprox		449 days	8/30/21	5/26/23	\$446,279	Fuente1	CF	SBCC	Ex - Ante					
321	1.1.3.2.1.1	Especificaciones Técnicas		27 days	8/30/21	10/6/21	\$0	Fuente1								
322	1.1.3.2.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas del bien o servicio a ser adquirido de acuerdo a la naturaleza del mismo, plan de adquisiciones, incluyendo costos unitarios estimados y tiempo.	786FS+44 days	22 days	8/30/21	9/29/21	\$0	Fuente1								
323	1.1.3.2.1.1	NOB a Especificaciones técnicas	322	5 days	9/30/21	10/6/21	\$0	Fuente1								
324	1.1.3.2.1.1	Proceso de Adquisición		130 days	10/7/21	4/7/22	\$0	Fuente1								
325	1.1.3.2.1.1	Preparación de TDR y Costo estimado	323	5 days	10/7/21	10/14/21	\$0	Fuente1								
326	1.1.3.2.1.1	Solicitud de NOB a TDR y costo estimado	325	1 day	10/15/21	10/15/21	\$0	Fuente1								
327	1.1.3.2.1.1	NOB a TDR y costo estimado	326	10 days	10/18/21	10/29/21	\$0	Fuente1								
328	1.1.3.2.1.1	Preparar el llamado a presentación de expresiones de interés	327	2 days	11/1/21	11/2/21	\$0	Fuente1								
329	1.1.3.2.1.1	Publicación Llamado a Expresiones de Interés	328	1 day	11/3/21	11/3/21	\$0	Fuente1								
330	1.1.3.2.1.1	Preparación Expresión de Interés	329	10 days	11/4/21	11/17/21	\$0	Fuente1								
331	1.1.3.2.1.1	Recepción de Expresiones de Interés	330	1 day	11/18/21	11/18/21	\$0	Fuente1								
332	1.1.3.2.1.1	Elaboración de Lista Corta	331	10 days	11/19/21	12/2/21	\$0	Fuente1								
333	1.1.3.2.1.1	Solicitud de No Objeción a Lista Corta	332	1 day	12/3/21	12/3/21	\$0	Fuente1								
334	1.1.3.2.1.1	No Objeción Lista Corta y DSP	333	10 days	12/6/21	12/17/21	\$0	Fuente1								
335	1.1.3.2.1.1	Envío de solicitud de propuestas	334	1 day	12/20/21	12/20/21	\$0	Fuente1								
336	1.1.3.2.1.1	Preparación y Recepción de Propuestas	335	20 days	1											

ID	WBS	Name	Predecessor	Duration	Start	Finish	Cost	Fuente	Categoría de adquisición	Método de Adquisición	Método de Revisión	FISICO Año1 P	FISICO Año2 P	FISICO Año3 P	FISICO Año4 P	FISICO Año5 P
338	1.1.3.2.1.	Evaluación de Propuesta Técnica (Ca	337	10 days	1/19/22	2/1/22	\$0	Fuente1								
339	1.1.3.2.1.	Solicitud de No Objeción al Informe de Evaluación de Calidad	338	1 day	2/2/22	2/2/22	\$0	Fuente1								
340	1.1.3.2.1.	No Objeción al Informe de Evaluación de Calidad	339	10 days	2/3/22	2/16/22	\$0	Fuente1								
341	1.1.3.2.1.	Apertura de Propuesta Económica	340	5 days	2/17/22	2/23/22	\$0	Fuente1								
342	1.1.3.2.1.	Evaluación Combinada Calidad y Cos	341	5 days	2/24/22	3/2/22	\$0	Fuente1								
343	1.1.3.2.1.	Negociación y rubrica de contrato n	342	5 days	3/3/22	3/9/22	\$0	Fuente1								
344	1.1.3.2.1.	Solicitud de NOB a la negociación y borrador de contrato	343	1 day	3/10/22	3/10/22	\$0	Fuente1								
345	1.1.3.2.1.	NOB a la negociación y borrador de c	344	10 days	3/11/22	3/24/22	\$0	Fuente1								
346	1.1.3.2.1.	Adjudicación y Suscripción del Contr	345	10 days	3/25/22	4/7/22	\$0	Fuente1								
347	1.1.3.2.1.	Ejecución de Consultoría		292 days	4/8/22	5/26/23	\$446,279	Fuente1								
348	1.1.3.2.1.	Anticipo	346	10 days	4/8/22	4/21/22	\$0	Fuente1								
349	1.1.3.2.1.	Ejecución de Contrato	346FS+15	277 days	4/29/22	5/26/23	\$446,279	Fuente1								
350	1.1.3.2.2	Construcción de Obra		346 days	8/30/21	1/3/23	\$4,462,788	Fuente1								
351	1.1.3.2.2.	Proceso de Adquisición: Empresa contratista para Construcción de Red de media tensión Obras por definir 135 KM Aprox		346 days	8/30/21	1/3/23	\$4,462,788	Fuente1	O	LPI	Ex - Ante					
352	1.1.3.2.2.	Especificaciones Técnicas		27 days	8/30/21	10/6/21	\$0	Fuente1								
353	1.1.3.2.2.	Elaboración de Espécificaciones Técnicas del bien o servicio a ser adquirido de acuerdo a la naturaleza del mismo, plan de adquisiciones, incluyendo costos unitarios estimados y tiempo.	786FS+44 days	22 days	8/30/21	9/29/21	\$0	Fuente1								
354	1.1.3.2.2.	NOB a Especificaciones técnicas	353	5 days	9/30/21	10/6/21	\$0	Fuente1								
355	1.1.3.2.2.	Proceso de Adquisición		89 days	10/7/21	2/9/22	\$0	Fuente1								
356	1.1.3.2.2.	Elaborar Bases DDL	354	5 days	10/7/21	10/14/21	\$0	Fuente1								
357	1.1.3.2.2.	Solicitud de no Objeción de las bases	356	2 days	10/15/21	10/18/21	\$0	Fuente1								
358	1.1.3.2.2.	No Objeción de las bases BID	357	10 days	10/19/21	11/1/21	\$0	Fuente1								
359	1.1.3.2.2.	Publicación en Guatecompras y medio escrito con numero de NOG	358	1 day	11/2/21	11/2/21	\$0	Fuente1								
360	1.1.3.2.2.	Tiempo para recibir propuestas y aclaraciones	359	30 days	11/3/21	12/14/21	\$0	Fuente1								
361	1.1.3.2.2.	Recepción, apertura pública de ofertas y elaborar acta de apertura	360	1 day	12/15/21	12/15/21	\$0	Fuente1								
362	1.1.3.2.2.	Junta evalúa las ofertas y adjudica	361	15 days	12/16/21	1/5/22	\$0	Fuente1								
363	1.1.3.2.2.	Solicitud de no objeción a BID de adjudicación	362	5 days	1/6/22	1/12/22	\$0	Fuente1								
364	1.1.3.2.2.	No objeción BID al proceso de adjud	363	10 days	1/13/22	1/26/22	\$0	Fuente1								
365	1.1.3.2.2.	Adjudicación y contratación	364	10 days	1/27/22	2/9/22	\$0	Fuente1								
366	1.1.3.2.2.	Ejecución de consultoría		230 days	2/10/22	1/3/23	\$4,462,788	Fuente1								
367	1.1.3.2.2.	Anticipo	365	10 days	2/10/22	2/23/22	\$0	Fuente1								
368	1.1.3.2.2.	Inicio de Obra	346,365	0 days	4/7/22	4/7/22	\$0	Fuente1								

Project: Programa para la Infraest
Date: 9/1/20

<

[illegible]

ID	WBS	Name	Predecessor	Duration	Start	Finish	Cost	Fuente	Categoría de adquisición	Método de Adquisición	Método de Revisión	FISICO Año1 P	FISICO Año2 P	FISICO Año3 P	FISICO Año4 P	FISICO Año5 P
401	1.1.4.1.1.1	Ejecución de Contrato	398FS+15	957 days	9/2/22	5/7/26	\$2,049,370	BID								
402	1.1.4.2	Construcción de Obra		1026 days	1/3/22	12/15/25	\$20,493,705	BID								
403	1.1.4.2.1	Proceso de Adquisición: Empresa contratista para Contrucción de Red de media tensión Obras por definir 627 KM Aprox		1026 days	1/3/22	12/15/25	\$20,493,705	BID	O	LPI	Ex - Ante					
404	1.1.4.2.1.1	Especificaciones Técnicas		27 days	1/3/22	2/8/22	\$0	BID								
405	1.1.4.2.1.1	Elaboración de Espécificaciones Técnicas del bien o servicio a ser adquirido de acuerdo a la naturaleza del mismo, plan de adquisiciones, incluyendo costos unitarios estimados y tiempo.	786FS+13	22 days	1/3/22	2/1/22	\$0	BID								
406	1.1.4.2.1.1	NOB a Especificaciones técnicas	405	5 days	2/2/22	2/8/22	\$0	BID								
407	1.1.4.2.1.1	Proceso de Adquisición		89 days	2/9/22	6/13/22	\$0	BID								
408	1.1.4.2.1.1	Elaborar Bases DDL	406	5 days	2/9/22	2/15/22	\$0	BID								
409	1.1.4.2.1.1	Solicitud de no Objeción de las bases al	408	2 days	2/16/22	2/17/22	\$0	BID								
410	1.1.4.2.1.1	No Objeción de las bases BID	409	10 days	2/18/22	3/3/22	\$0	BID								
411	1.1.4.2.1.1	Publicación en Guatecompras y medio escrito con numero de NOG	410	1 day	3/4/22	3/4/22	\$0	BID								
412	1.1.4.2.1.1	Tiempo para recibir propuestas y aclarar	411	30 days	3/7/22	4/15/22	\$0	BID								
413	1.1.4.2.1.1	Recepción, apertura pública de ofertas y elaborar acta de apertura	412	1 day	4/18/22	4/18/22	\$0	BID								
414	1.1.4.2.1.1	Junta evalúa las ofertas y adjudica	413	15 days	4/19/22	5/9/22	\$0	BID								
415	1.1.4.2.1.1	Solicitud de no objeción a BID de adjud	414	5 days	5/10/22	5/16/22	\$0	BID								
416	1.1.4.2.1.1	No objeción BID al proceso de adjudica	415	10 days	5/17/22	5/30/22	\$0	BID								
417	1.1.4.2.1.1	Adjudicación y contratación	416	10 days	5/31/22	6/13/22	\$0	BID								
418	1.1.4.2.1.1	Ejecución de consultoría		910 days	6/14/22	12/15/25	\$20,493,705	BID								
419	1.1.4.2.1.1	Anticipo	417	10 days	6/14/22	6/27/22	\$0	BID								
420	1.1.4.2.1.1	Inicio de Obra	398,417	0 days	8/11/22	8/11/22	\$0	BID								
421	1.1.4.2.1.1	Ejecución de obra	420	869 days	8/12/22	12/15/25	\$20,493,705	BID								
422	1.1.5	Contrucción de Red de media tensión en el departamento de Quiché Obras por definir 460 KM Aprox		904 days	1/3/22	6/26/25	\$16,704,479	Fuente1				0	0	0	0	0
423	1.1.5.1	Supervisión de Obra		904 days	1/3/22	6/26/25	\$1,518,589	Fuente1								
424	1.1.5.1.1	Proceso de Adquisición: Firma Consultora para la supervisión de Construcción de Red de media tensión Obras por definir 460 KM Aprox		904 days	1/3/22	6/26/25	\$1,518,589	Fuente1	CF	SBCC	Ex - Ante					
425	1.1.5.1.1.1	Especificaciones Técnicas		27 days	1/3/22	2/8/22	\$0	Fuente1								
426	1.1.5.1.1.1	Elaboración de Espécificaciones Técnicas del bien o servicio a ser adquirido de acuerdo a la naturaleza del mismo, plan de adquisiciones, incluyendo costos unitarios estimados y tiempo.	786FS+13	22 days	1/3/22	2/1/22	\$0	Fuente1								
427	1.1.5.1.1.1	NOB a Especificaciones técnicas	426	5 days	2/2/22	2/8/22	\$0	Fuente1								
428	1.1.5.1.1.1	Proceso de Adquisición		130 days	2/9/22	8/11/22	\$0	Fuente1								
429	1.1.5.1.1.1	Preparación de TDR y Costo estimado	427	5 days	2/9/22	2/15/22	\$0	Fuente1								

Project: Programa para la Infraest
Date: 9/1/20

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Progreso manual

ID	WBS	Name		Predecessor	Duration	Start	Finish	Cost	Fuente	Categoría de adquisición	Método de Adquisición	Método de Revisión	FISICO Año1 P	FISICO Año2 P	FISICO Año3 P	FISICO Año4 P	FISICO Año5 P	Gantt Chart Timeline					
																		2021	2022	2023	2024	2025	2026
430	1.1.5.1.1.1.	Solicitud de NOB a TDR y costo estimado	429		1 day	2/16/22	2/16/22	\$0	Fuente1														
431	1.1.5.1.1.1.	NOB a TDR y costo estimado	430		10 days	2/17/22	3/2/22	\$0	Fuente1														
432	1.1.5.1.1.1.	Preparar el llamado a presentación de expresiones de interés	431		2 days	3/3/22	3/4/22	\$0	Fuente1														
433	1.1.5.1.1.1.	Publicación Llamado a Expresiones de Interés	432		1 day	3/7/22	3/7/22	\$0	Fuente1														
434	1.1.5.1.1.1.	Preparación Expresión de Interés	433		10 days	3/8/22	3/21/22	\$0	Fuente1														
435	1.1.5.1.1.1.	Recepción de Expresiones de Interes	434		1 day	3/22/22	3/22/22	\$0	Fuente1														
436	1.1.5.1.1.1.	Elaboración de Lista Corta	435		10 days	3/23/22	4/5/22	\$0	Fuente1														
437	1.1.5.1.1.1.	Solicitud de No Objeción a Lista Corta y	436		1 day	4/6/22	4/6/22	\$0	Fuente1														
438	1.1.5.1.1.1.	No Objeción Lista Corta y DSP	437		10 days	4/7/22	4/20/22	\$0	Fuente1														
439	1.1.5.1.1.1.	Envío de solicitud de propuestas	438		1 day	4/21/22	4/21/22	\$0	Fuente1														
440	1.1.5.1.1.1.	Preparación y Recepción de Propuesta	439		20 days	4/22/22	5/19/22	\$0	Fuente1														
441	1.1.5.1.1.1.	Apertura de Propuesta Técnica	440		1 day	5/20/22	5/20/22	\$0	Fuente1														
442	1.1.5.1.1.1.	Evaluación de Propuesta Técnica (Calidad)	441		10 days	5/23/22	6/3/22	\$0	Fuente1														
443	1.1.5.1.1.1.	Solicitud de No Objeción al Informe de Evaluación de Calidad	442		1 day	6/6/22	6/6/22	\$0	Fuente1														
444	1.1.5.1.1.1.	No Objeción al Informe de Evaluación de Calidad	443		10 days	6/7/22	6/20/22	\$0	Fuente1														
445	1.1.5.1.1.1.	Apertura de Propuesta Económica	444		5 days	6/21/22	6/27/22	\$0	Fuente1														
446	1.1.5.1.1.1.	Evaluación Combinada Calidad y Costo	445		5 days	6/28/22	7/4/22	\$0	Fuente1														
447	1.1.5.1.1.1.	Negociación y rubrica de contrato negociador	446		5 days	7/5/22	7/11/22	\$0	Fuente1														
448	1.1.5.1.1.1.	Solicitud de NOB a la negociación y borrador de contrato	447		1 day	7/12/22	7/12/22	\$0	Fuente1														
449	1.1.5.1.1.1.	NOB a la negociación y borrador de contrato	448		10 days	7/13/22	7/27/22	\$0	Fuente1														
450	1.1.5.1.1.1.	Adjudicación y Suscripción del Contrato	449		10 days	7/28/22	8/11/22	\$0	Fuente1														
451	1.1.5.1.1.1.	Ejecución de Consultoría			747 days	8/12/22	6/26/25	\$1,518,589	Fuente1														
452	1.1.5.1.1.1.	Anticipo	450		10 days	8/12/22	8/25/22	\$0	Fuente1														
453	1.1.5.1.1.1.	Ejecución de Contrato	450FS+15		732 days	9/2/22	6/26/25	\$1,518,589	Fuente1														
454	1.1.5.2	Construcción de Obra			801 days	1/3/22	2/3/25	\$15,185,890															

ID	WBS	Name	Predecessor	Duration	Start	Finish	Cost	Fuente	Categoría de adquisición	Método de Adquisición	Método de Revisión	FISICO Año1 P	FISICO Año2 P	FISICO Año3 P	FISICO Año4 P	FISICO Año5 P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
463	1.1.5.2.1.1	Publicación en Guatecompras y medio escrito con numero de NOG	462	1 day	3/4/22	3/4/22	\$0	Fuente1									2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

ID	WBS	Name	Predecessor	Duration	Start	Finish	Cost	Fuente	Categoría de adquisición	Método de Adquisición	Método de Revisión	FISICO Año1 P	FISICO Año2 P	FISICO Año3 P	FISICO Año4 P	FISICO Año5 P										
498	2.1.2.1.5	No Objeción de TDR BID	497	5 days	6/23/21	6/29/21	\$0	BID									2021	2022	2023	2024	2025	2026				
499	2.1.2.1.6	Conformación de Lista Corta de Candidatos	498	10 days	6/30/21	7/13/21	\$0	BID																		
500	2.1.2.1.7	Evaluación y Selección	499	3 days	7/14/21	7/16/21	\$0	BID																		
501	2.1.2.1.8	Solicitud de no Objeción al BID	500	2 days	7/19/21	7/20/21	\$0	BID																		
502	2.1.2.1.9	no Objeción al BID	501	10 days	7/21/21	8/4/21	\$0	BID																		
503	2.1.2.1.10	Firma de Contrato	502	10 days	8/5/21	8/18/21	\$0	BID																		
504	2.1.2.1.11	Ejecución Consultoría	503	1250 days	8/19/21	6/12/26	\$180,000	BID																		
505	2.1.3	Especialista Social		1309 days	5/27/21	6/12/26	\$180,000	BID																		
506	2.1.3.1	Contratación de Especialista en Social		1309 days	5/27/21	6/12/26	\$180,000	BID	CI	3 CVS	Ex - Ante															
507	2.1.3.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas del bien o servicio a ser adquirido de acuerdo a la naturaleza del mismo, plan de adquisiciones, incluyendo costos unitarios estimados y tiempo.	786FS-22 days	10 days	5/27/21	6/9/21	\$0	BID																		
508	2.1.3.1.2	NOB a Especificaciones técnicas	507	5 days	6/10/21	6/16/21	\$0	BID																		
509	2.1.3.1.3	Revisión TDR Área de Adquisiciones	508	2 days	6/17/21	6/18/21	\$0	BID																		
510	2.1.3.1.4	Solicitud No Objeción de TDR	509	2 days	6/21/21	6/22/21	\$0	BID																		
511	2.1.3.1.5	No Objeción de TDR BID	510	5 days	6/23/21	6/29/21	\$0	BID																		
512	2.1.3.1.6	Conformación de Lista Corta de Candidatos	511	10 days	6/30/21	7/13/21	\$0	BID																		
513	2.1.3.1.7	Evaluación y Selección	512	3 days	7/14/21	7/16/21	\$0	BID																		
514	2.1.3.1.8	Solicitud de no Objeción al BID	513	2 days	7/19/21	7/20/21	\$0	BID																		
515	2.1.3.1.9	no Objeción al BID	514	10 days	7/21/21	8/4/21	\$0	BID																		
516	2.1.3.1.10	Firma de Contrato	515	10 days	8/5/21	8/18/21	\$0	BID																		
517	2.1.3.1.11	Ejecución Consultoría	516	1250 days	8/19/21	6/12/26	\$180,000	BID																		
518	2.1.4	Especialista Ambiental		1309 days	5/27/21	6/12/26	\$180,000	BID																		
519	2.1.4.1	Contratación de Especialista Ambiental		1309 days	5/27/21	6/12/26	\$180,000	BID	CI	3 CVS	Ex - Ante															
520	2.1.4.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas del bien o servicio a ser adquirido de acuerdo a la naturaleza del mismo, plan de adquisiciones, incluyendo costos unitarios estimados y tiempo.	786FS-22 days	10 days	5/27/21	6/9/21	\$0	BID																		
521	2.1.4.1.2	NOB a Especificaciones técnicas	520	5 days	6/10/21	6/16/21	\$0	BID																		
522	2.1.4.1.3	Revisión TDR Área de Adquisiciones	521	2 days	6/17/21	6/18/21	\$0	BID																		
523	2.1.4.1.4	Solicitud No Objeción de TDR	522	2 days	6/21/21	6/22/21	\$0	BID																		
524	2.1.4.1.5	No Objeción de TDR BID	523	5 days	6/23/21	6/29/21	\$0	BID																		
525	2.1.4.1.6	Conformación de Lista Corta de Candidatos	524	10 days	6/30/21	7/13/21	\$0	BID																		
526	2.1.4.1.7	Evaluación y Selección	525	3 days	7/14/21	7/16/21	\$0	BID																		
527	2.1.4.1.8	Solicitud de no Objeción al BID	526	2 days	7/19/21	7/20/21	\$0	BID																		
528	2.1.4.1.9	no Objeción al BID	527	10 days	7/21/21	8/4/21	\$0	BID																		
529	2.1.4.1.10	Firma de Contrato	528	10 days	8/5/21	8/18/21	\$0	BID																		
530	2.1.4.1.11	Ejecución Consultoría	529	1250 days	8/19/21	6/12/26	\$180,000	BID																		
531	2.1.5	Operación y Supervisión		1320 days	6/28/21	7/29/26	\$450,000	BID																		
532	2.1.5.1	Gastos de Operación		1320 days	6/28/21	7/29/26	\$50,000	BID																		
533	2.1.5.1.1	GO Año 1	786	264 days	6/28/21	7/5/22	\$10,000	BID																		
534	2.1.5.1.2	GO Año 2	533	264 days	7/6/22	7/14/23	\$10,000	BID																		
535	2.1.5.1.3	GO Año 3	534	264 days	7/17/23	7/19/24	\$10,000	BID																		
Project: Programa para la Infraest Date: 9/1/20 Task Split Milestone Summary Project Summary External Tasks External Milestone Inactive Task Inactive Milestone Inactive Summary Manual Task Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary Start-only Finish-only Deadline Progress Progreso manual																										
Page 17																										

ID	WBS	Name	Predecessor	Duration	Start	Finish	Cost	Fuente	Categoría de adquisición	Método de Adquisición	Método de Revisión	FISICO Año1 P	FISICO Año2 P	FISICO Año3 P	FISICO Año4 P	FISICO Año5 P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
536	2.1.5.1.4	GO Año 4	535	264 days	7/22/24	7/24/25	\$10,000	BID										2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

ID	WBS	Name	Predecessor	Duration	Start	Finish	Cost	Fuente	Categoría de adquisición	Método de Adquisición	Método de Revisión	FISICO Año1 P	FISICO Año2 P	FISICO Año3 P	FISICO Año4 P	FISICO Año5 P
571	2.1.5.3.1.	NOB a la negociación y borrador de	570	10 days	1/24/22	2/4/22	\$0	BID								
572	2.1.5.3.1.	Adjudicación y Suscripción del Contr	571	10 days	2/7/22	2/18/22	\$0	BID								
573	2.1.5.3.1.	Ejecución de Consultoría		215 days	2/21/22	12/22/22	\$100,000	BID								
574	2.1.5.3.1.	Anticipo	572	10 days	2/21/22	3/4/22	\$0	BID								
575	2.1.5.3.1.	Ejecución de Contrato	572FS+15	200 days	3/14/22	12/22/22	\$100,000	BID								
576	2.1.5.3.2.	Estudios técnicos 2		372 days	7/12/21	12/22/22	\$100,000	BID								
577	2.1.5.3.2.	Proceso de Adquisición: Firma Consultora para desarrollo de Estudio 2 por definir		372 days	7/12/21	12/22/22	\$100,000	BID	CF	SBC						
578	2.1.5.3.2.	Especificaciones Técnicas		27 days	7/12/21	8/18/21	\$0	BID								
579	2.1.5.3.2.	Elaboración de Espécificaciones Técnicas del bien o servicio a ser adquirido de acuerdo a la naturaleza del mismo, plan de adquisiciones, incluyendo costos unitarios estimados y tiempo.	786FS+10 days	22 days	7/12/21	8/11/21	\$0	BID								
580	2.1.5.3.2.	NOB a Especificaciones técnicas	579	5 days	8/12/21	8/18/21	\$0	BID								
581	2.1.5.3.2.	Proceso de Adquisición		130 days	8/19/21	2/18/22	\$0	BID								
582	2.1.5.3.2.	Preparación de TDR y Costo estimad	580	5 days	8/19/21	8/25/21	\$0	BID								
583	2.1.5.3.2.	Solicitud de NOB a TDR y costo estim	582	1 day	8/26/21	8/26/21	\$0	BID								
584	2.1.5.3.2.	NOB a TDR y costo estimado	583	10 days	8/27/21	9/9/21	\$0	BID								
585	2.1.5.3.2.	Preparar el llamado a presentación de expresiones de interés	584	2 days	9/10/21	9/13/21	\$0	BID								
586	2.1.5.3.2.	Publicación Llamado a Expresiones d	585	1 day	9/14/21	9/14/21	\$0	BID								
587	2.1.5.3.2.	Preparación Expresión de Interés	586	10 days	9/16/21	9/29/21	\$0	BID								
588	2.1.5.3.2.	Recepción de Expresiones de Interes	587	1 day	9/30/21	9/30/21	\$0	BID								
589	2.1.5.3.2.	Elaboración de Lista Corta	588	10 days	10/1/21	10/15/21	\$0	BID								
590	2.1.5.3.2.	Solicitud de No Objeción a Lista Cort	589	1 day	10/18/21	10/18/21	\$0	BID								
591	2.1.5.3.2.	No Objeción Lista Corta y DSP	590	10 days	10/19/21	11/1/21	\$0	BID								
592	2.1.5.3.2.	Envío de solicitud de propuestas	591,786	1 day	11/2/21	11/2/21	\$0	BID								
593	2.1.5.3.2.	Preparación y Recepción de Propues	592	20 days	11/3/21	11/30/21	\$0	BID								
594	2.1.5.3.2.	Apertura de Propuesta Técnica	593	1 day	12/1/21	12/1/21	\$0	BID								
595	2.1.5.3.2.	Evaluación de Propuesta Técnica (Ca	594	10 days	12/2/21	12/15/21	\$0	BID								
596	2.1.5.3.2.	Solicitud de No Objeción al Informe de Evaluación de Calidad	595	1 day	12/16/21	12/16/21	\$0	BID								
597	2.1.5.3.2.	No Objeción al Informe de Evaluación de Calidad	596	10 days	12/17/21	12/30/21	\$0	BID								
598	2.1.5.3.2.	Apertura de Propuesta Económica	597	5 days	12/31/21	1/6/22	\$0	BID								
599	2.1.5.3.2.	Evaluación Combinada Calidad y Cos	598	5 days	1/7/22	1/13/22	\$0	BID								
600	2.1.5.3.2.	Negociación y rubrica de contrato n	599	5 days	1/14/22	1/20/22	\$0	BID								
601	2.1.5.3.2.	Solicitud de NOB a la negociación y borrador de contrato	600	1 day	1/21/22	1/21/22	\$0	BID								
602	2.1.5.3.2.	NOB a la negociación y borrador de	601	10 days	1/24/22	2/4/22	\$0	B								


ID	WBS	Name	Predecessor	Duration	Start	Finish	Cost	Fuente	Categoría de adquisición	Método de Adquisición	Método de Revisión	FISICO Año1 P	FISICO Año2 P	FISICO Año3 P	FISICO Año4 P	FISICO Año5 P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
606	2.1.5.3.2.1	Ejecución de Contrato	603FS+15	200 days	3/14/22	12/22/22	\$100,000	BID										2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

[illegible]

[illegible]

ID	WBS	Name	Predecessor	Duration	Start	Finish	Cost	Fuente	Categoría de adquisición	Método de Adquisición	Método de Revisión	FISICO Año1 P	FISICO Año2 P	FISICO Año3 P	FISICO Año4 P	FISICO Año5 P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
711	2.3.3.2.1	Proceso de Adquisición		229 days	6/2/22	4/24/23	\$50,000	BID										2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

ID	WBS	Name	Predecesor	Duration	Start	Finish	Cost	Fuente	Categoría de adquisición	Método de Adquisición	Método de Revisión	FISICO Año1 P	FISICO Año2 P	FISICO Año3 P	FISICO Año4 P	FISICO Año5 P													
783	3.1	Aprobación en el Directorio del Banco		0 days	12/9/20	12/9/20	\$0	BID										2021 12/9 2022 2023 2024 2025 2026											
784	3.2	Firma de Contrato de Préstamo	783FS+66	0 days	3/24/21	3/24/21	\$0	BID										3/24											
785	3.3	Efectividad/Vigencia	784SS	0 days	3/24/21	3/24/21	\$0	BID										3/24											
786	3.4	Elegibilidad Total	785FS+66	0 days	6/25/21	6/25/21	\$0	BID										6/25											
787	3.5	Fin del programa	786FS+13	0 days	7/29/26	7/29/26	\$0	BID										7/29											



Project: Programa para la Infraest
Date: 9/1/20

Task	Summary	External Milestone	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Progreso manual	Deadline
Split	Project Summary	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	Start-only	Progress	
Milestone	External Tasks	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	Progress		