





Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTRY OF PUBLIC WORKS & COMMUNICATION				
Setor:	TRANSPORTATION-ROAD PROGRAMS				
Número da Operação:	2454/BL-GY	Atual:	20.000.000,00	Original BID:	20.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	4.007.126,68	Corrente BID:	20.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	20,04	Pari-passu:	91,00
Operação Relacionada:	RG-P1400	Saldo:	15.992.873,32	Cofinanciamento/País:	2.000.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	22.000.000,00
				Período de Amortização (meses):	288

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 10-may-2012 Validado pelo Representante do País: 10-may-2012



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado: Vehicle travel time reduced

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Average journey/trip time	Minutes	10.50	2010	P	10.50	10.50	9.90	9.40	8.90	8.90
				A	10.50					

Resultado: Vehicle operation cost reduced.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Vehicle operation cost.	%	100.00	2010	P			95.00		85.00	85.00
				A						

Resultado: The length of road network in good / fair conditions has increased.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Length of road in improved conditions	km		2010	P	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
				A						

Resultado: The rate of fatal road crashes / incidents and fatalities along the corridor has reduced.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Fatal road crashes/ incidents and fatalities.	%	100.00	2010	P	100.00	100.00	98.00	95.00	90.00	90.00
				A	100.00					

Resultado: Passenger travel time (public transport) reduced.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Passenger travel time on public transport.	%	100.00	2010	P	100.00	100.00	98.00	95.00	90.00	90.00
				A	100.00					

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Extension of East Bank Demerara Four Lane Road Section									
Existing roads rehabilitated including structures and road safety works.	Kilometers				5,00		3.449.993,00		17.500.000,00
Implementation Support									
Supervision Services	km				5,00		146.460,00		1.200.000,00
Routine Maintenance Management System and related Road Safety Works									
Roads under the Routine Maintenance Management System.	Kilometers				1.062,00				1.000.000,00
Road Safety Works	km				10,00				500.000,00
Design Studies									
Feasibility Study and Final Designs	Reports				2,00				1.000.000,00
Audit, Monitoring and Evaluation									
Audit Reports, Monitoring and Evaluation Reports	Reports				8,00				250.000,00
Contingency									
TOTAL							3.596.453,00		21.450.000,00