

PLAN DE ADQUISICIONES 2013
Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU, Programa "Mi Escuela Progresas"
Sub Programa No. 1 "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

Fecha de Aprobación UCEE/CIV: 10 de junio de 2013

No. EDT (Estructura de Desglose de Trabajo)	No.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Costo estimado de la Inversión 2013 (US\$)	Método de Adquisición *	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si / No)	Fechas estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
							BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio y/o Invitación de Adquisición	Inicio del Contrato	
BIENES (B)												
4.1	B-1	Compra de 3 vehículos 4x4 (UCP y UCEE) . Incluye pago de Placas, Seguro y calcomanía.	90,000.00	90,000.00	LPN	EX ANTE	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente.
4.2	B-2	Compra de Equipo para Oficina de UCP	10,000.00	10,000.00	CP	EX ANTE	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	EN PROCESO
1.4 y 2.4	B-2	Mobiliario Escolar para Establecimientos Educativo niveles PRE PRIMARIA y PRIMARIA, con Reparaciones Menores (Reconstrucción Sismo NT 2012)	80,000.00	80,000.00	CP	EX POST	100%	0%	NO	Septiembre 2013	Noviembre 2013	Pendiente
3.4	B-3	Equipamiento de Establecimientos de OTROS NIVELES Educativos, con Reparaciones Menores (Reconstrucción Sismo NT 2012)	20,000.00	20,000.00	CP	EX POST	100%	0%	NO	Octubre 2013	Noviembre 2013	Pendiente
TOTAL BIENES			200,000.00	200,000.00								
GASTOS POR SERVICIOS OPERATIVOS DE UCP (GO)												
4.2	GO-1	Compra de Combustible para UCP	23,400.00	23,400.00	CD	EX ANTE	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	EN PROCESO
4.2	GO-3	Compra de Papelería y Útiles de Oficina	4,710.00	4,710.00	CP	EX POST	100%	0%	NO	junio 2013	julio 2013	EN PROCESO
TOTAL GASTOS OPERATIVOS			28,110.00	28,110.00	Gastos de Funcionamiento (con valores) + Pagos de Honorarios de UCP = \$			470,110.00	3.947%			
SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA (SDC)												
1.1, 2.1 y 3.1	SDC-1	Servicio de "Reposición y Reparación" de 19 establecimientos educativos Grupo 1, (en municipios de Quetzaltenango región norte)	610,932.45	610,932.45	CD	EX POST	100%	0%	NO	Mayo 2013	Junio 2013	ADJUDICADA
1.1, 2.1 y 3.1	SDC-2	Servicio de "Reposición y Reparación" de 17 establecimientos educativos Grupo 2 (en Varios Departamentos)	574,609.63	574,609.63	CD	EX POST	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	EN PROCESO
1.1, 2.1 y 3.1	SDC-3	Servicio de "Reposición y Reparación" de 13 establecimientos educativos Grupo 3, (en Depto. De San Marcos)	411,677.55	411,677.55	CD	EX POST	100%	0%	NO	Mayo 2013	Junio 2013	ADJUDICADA
1.1, 2.1 y 3.1	SDC-4	Servicio de "Reposición y Reparación" de 16 establecimientos educativos Grupo 4, (de Suchitepequez y región sur de Quetzaltenango)	642,662.00	642,662.00	CD	EX POST	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	EN PROCESO
4.1	SDC-5	Plan para Capacitaciones de personal UCP-UCEE	10,000.00	10,000.00	CP	EX ANTE	100%	0%	NO	Octubre 2013	Octubre 2013	Pendiente
4.1	SDC-6	Compra de Software "Sistema Informático para el Control de Obras"	9,000.00	9,000.00	CP	EX ANTE	100%	0%	NO	Mayo 2013	Junio 2013	Pendiente

PLAN DE ADQUISICIONES 2013
Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU, Programa "MI Escuela Progresas"
Sub Programa No. 1 "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

Fecha de Aprobación UCEE/CIV: 10 de junio de 2013

No. EDT (Estructura de Diagrama de Trabajo)	No.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Costo estimado de la Inversión 2013 (US\$)	Método de Adquisición *	Revisión (ex-ante o ex- post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precali- ficación (SI / No)	Fechas estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
							BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio y/o Invitación de Adquisición	Inicio del Contrato	
4.1	SDC-7	Compra de Servicio de Mantenimiento para Vehículos UCEE (2do semestre 2013)	9,250.00	9,250.00	CP	EX ANTE	100%	0%	NO	Julio 2013	Julio 2013	Pendiente
TOTAL SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍAS			2,268,131.62	2,268,131.62								

PLAN DE ADQUISICIONES 2013
Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU, Programa "Mi Escuela Progresas"
Sub Programa No. 1 "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

Fecha de Aprobación UCEE/CIV: 10 de junio de 2013

No. EDT (Estructura de Organización de Trabajo)	No.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Costo estimado de la Inversión 2013 (US\$)	Método de Adquisición *	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si / No)	Fechas estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
							BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio y/o Invitación de Adquisición	Inicio del Contrato	
CONSULTORES INDIVIDUALES (CI)												
4.2	C-1	Coordinador General UCP	22,800.00	22,800.00	SCI	EX ANTE	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
4.2	C-2	Especialista Financiero	18,000.00	18,000.00	SCI	EX ANTE	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
4.2	C-3	Especialista Legal	18,750.00	18,750.00	SCI	EX ANTE	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
4.2	CI-4	Especialista en Adquisiciones	21,000.00	21,000.00	SCI	EX ANTE	100%	0%	NO	Mayo 2,013	Junio 2,013	Contratado
4.2	C-5	Especialista Monitoreo y Seguimiento del Programa	14,400.00	14,400.00	SCI	EX ANTE	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
4.2	C-6	Especialista en Gestión Social	14,100.00	14,100.00	SCI	EX ANTE	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
4.2	CI-7	Jefe de Técnicos de Planificación	12,000.00	12,000.00	SCI	EX ANTE	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
4.2	C-8	Jefe de Técnicos Verificadores	18,000.00	18,000.00	SCI	EX ANTE	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
4.2	C-9	Secretaria Ejecutiva	6,000.00	6,000.00	SCI	EX ANTE	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
4.2	CI-10	Asistente de Coordinación y Administración	10,500.00	10,500.00	SCI	EX ANTE	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
4.2	C-11	Asistente de Adquisiciones	10,500.00	10,500.00	SCI	EX ANTE	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
4.2	C-12	Asistente Legal (Procurador)	7,800.00	7,800.00	SCI	EX ANTE	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
4.2	CI-13	Asistente Financiero	10,500.00	10,500.00	SCI	EX ANTE	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
4.2	C-14	Verificadores de Campo (8 Profesionales)	126,000.00	126,000.00	SCI	EX ANTE	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
4.2	C-15	Encargado de Planificación de Infraestructura Escolar Patrimonio Cultural	11,400.00	11,400.00	SCI	EX ANTE	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
4.2	CI-16	Revisor de Planificación (6 Profesionales)	54,000.00	54,000.00	SCI	EX ANTE	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
4.2	C-17	Técnico Control de Obras (2 Técnicos)	10,000.00	10,000.00	SCI	EX ANTE	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
4.2	CI-18	Asistente de Seguimiento y Evaluación	6,500.00	6,500.00	SCI	EX ANTE	100%	0%	NO	Julio 2013	agosto	Pendiente

PLAN DE ADQUISICIONES 2013
Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU, Programa "Mi Escuela Progres"
Sub Programa No. 1 "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

Fecha de Aprobación UCEE/CIV: 10 de junio de 2013

No. EDT (Estructura de Origenes de Trabajo)	No.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Costo estimado de la Inversión 2013 (US\$)	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (SI / No)	Fechas estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
							BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio y/o Invitación de Adquisición	Inicio del Contrato	
1.1.2. 2.1.2 y 3.1.2	CI-2	Supervisor para Grupo 1 (R-Mantenimiento)	42 765.27	42 765.27	SD	EX POST	100%	0%	NO	Mayo 2013	Junio 2013	EN PROCESO
1.1.2. 2.1.2 y 3.1.2	CI-3	Supervisor para Grupo 2 (R-Mantenimiento)	40 222.57	40 222.57	SD	EX POST	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	EN PROCESO
1.1.2. 2.1.2 y 3.1.2	CI-4	Supervisor para Grupo 3 (R-Mantenimiento)	28 817.43	28 817.43	SD	EX POST	100%	0%	NO	Mayo 2013	Junio 2013	EN PROCESO
1.1.2. 2.1.2 y 3.1.2	CI-5	Supervisor para Grupo 4 (R-Mantenimiento)	44 986.34	44 986.34	SD	EX POST	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	EN PROCESO
TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES			549,041.71	549,041.71								

PLAN DE ADQUISICIONES 2013
Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU, Programa "Mi Escuela Progresas"
Sub Programa No. 1 "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

Fecha de Aprobación UCEE/CIV: 10 de junio de 2013.

No. EDT (Estructuras de Desplazamiento de Trabajo)	No.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Costo estimado de la Inversión 2013 (US\$)	Método de Adquisición *	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si / No)	Fechas estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
							BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio y/o Invitación de Adquisición	Inicio del Contrato	
SERVICIOS DE FIRMAS CONSULTORAS *** (SC)												
1.2.3. 2.2.3 y 3.2.3	SC-1	Supervisión de la Reposición de 61 obras: 18 escuelas en San Marcos, 36 escuelas en San Pedro Sac. y 7 escuelas en San Antonio	306,228.95	122,491.58	SD	EX POST	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
1.2.3. 2.2.3 y 3.2.3	SC-2	Supervisión de la Reposición de 23 obras: 14 escuelas en El Quetzal, y 9 escuelas en San Cristobal Cucho	205,866.18	82,346.47	SD	EX POST	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
1.2.3. 2.2.3 y 3.2.3	SC-3	Supervisión de la Reposición 46 obras: 14 escuelas en Esquipulas, Palo Gordo, 7 escuelas en El Rodeo y 13 en Tumbador-San Pablo-San Lorenzo y (12) Escuelas en Nuevo Progreso, La Reforma y San Rafael Pie de la Cuesta	323,396.45	129,358.58	SD	EX POST	100%	0%	NO	Septiembre 2013	Octubre 2013	Pendiente
1.2.3. 2.2.3 y 3.2.3	SC-4	Supervisión de la Reposición de 42 obras: (21) Escuelas en Spacapa, Comitancillo y Concepción Tutuapa y (21) Escuelas en Tejutla, Tajumulco, Tacaná, Sibinal, San José Ojetenango e Ixchiguan	178,231.32	71,292.53	SD	EX POST	100%	0%	NO	Septiembre 2013	Octubre 2013	Pendiente
1.2.3. 2.2.3 y 3.2.3	SC-5	Supervisión de la Reposición de 61 obras: (6) Escuelas en Palestina de los Altos, Quetzaltenango; (19) Escuelas en Coatepeque, Colombia, Costa Ceca, Flores, Costa Ceca, Genova y Quetzaltenango; (36) Escuelas en Almolonga, Zunil, El Palmar, Concepción Ch., S. J. Ostuncalco.	256,484.64	102,593.85	SD	EX POST	100%	0%	NO	Octubre 2013	Septiembre 2013	Pendiente
1.2.3. 2.2.3 y 3.2.3	SC-6	Supervisión de la Reposición de 20 obras (20) Escuelas en Huehuetenango	104,744.68	41,897.87	SD	EX POST	100%	0%	NO	Noviembre 2013	Diciembre 2013	Pendiente
1.2.3. 2.2.3 y 3.2.3	SC-7	Supervisión de la Reposición de 38 obras (5) Escuelas en Escuelas en Quiché, (19) Solola y (14) Totonicapán	136,384.39	54,557.76	SD	EX POST	100%	0%	NO	Noviembre 2013	Diciembre 2013	Pendiente
1.2.3. 2.2.3 y 3.2.3	SC-8	Supervisión de la Reposición de 22 obras (15) Escuelas en Retalhueu y (7) Escuelas en Suchitepequez	88,176.89	35,270.76	SD	EX POST	100%	0%	NO	Noviembre 2013	Diciembre 2013	Pendiente
TOTAL FIRMAS CONSULTORAS			1,599,523.51	639,809.41								

PLAN DE ADQUISICIONES 2013
Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU, Programa "Mi Escuela Progresas"
Sub Programa No. 1 "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

Fecha de Aprobación UCEE/CIV: 10 de junio de 2013

No. EDT (Estructura de Desglose de Trabajo)	No.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones.	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Costo estimado de la Inversión 2013 (US\$)	Método de Adquisición *	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si / No)	Fechas estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
							BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio y/o Invitación de Adquisición	Inicio del Contrato	
CONTRATACION DE OBRAS**** (O)												
1.2.2.2.2.2 y 3.2.2	O-1	Reposición de obras en (14) Escuelas en El Quetzal	1,478,158.87	591,263.55	CP	EX POST	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
1.2.2.2.2.2 y 3.2.2	O-2	Reposición de obras en (18) Escuelas en San Marcos	1,492,911.65	597,164.66	CP	EX POST	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
1.2.2.2.2.2 y 3.2.2	O-3	Reposición de obras en (36) Escuelas en San Pedro Sacatepequez	1,497,573.17	599,029.27	CP	EX POST	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
1.2.2.2.2.2 y 3.2.2	O-4	Reposición de obras en (9) Escuelas en San Cristobal Cucho	1,095,168.34	438,067.34	CP	EX POST	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
1.2.2.2.2.2 y 3.2.2	O-5	Reposición de obras en (14) Escuelas en Esquipulas Palo Gordo	1,033,091.19	413,236.48	CP	EX POST	100%	0%	NO	Septiembre 2013	Octubre 2013	Pendiente
1.2.2.2.2.2 y 3.2.2	O-6	Reposición de obras en (7) Escuelas en El Rodeo	841,957.50	336,783.00	CP	EX POST	100%	0%	NO	Septiembre 2013	Octubre 2013	Pendiente
1.2.2.2.2.2 y 3.2.2	O-7	Reposición de obras en (13) Escuelas en El Tumbador, San Pablo y San Lorenzo	899,302.44	359,720.98	CP	EX POST	100%	0%	NO	Septiembre 2013	Octubre 2013	Pendiente
1.2.2.2.2.2 y 3.2.2	O-8	Reposición de obras en (21) Escuelas en Sipacapa, Comitancillo y Concepción Tutuapa	1,105,921.61	442,368.64	CP	EX POST	100%	0%	NO	Septiembre 2013	Octubre 2013	Pendiente
1.2.2.2.2.2 y 3.2.2	O-9	Reposición de obras en (7) Escuelas en San Antonio	837,377.11	334,950.84	CP	EX POST	100%	0%	NO	Junio 2013	Julio 2013	Pendiente
1.2.2.2.2.2 y 3.2.2	O-10	Reposición de obras en (12) Escuelas en Nuevo Progreso, La Reforma y San Rafael Pie de la Cuesta. Más 5 escuelas (Sn. Pco. El Rodeo, Sn. R. Pie de la Cuesta, San Pablo, La Industria y El Padre) + 1 de Tócutu Tajumulco, que eran R.171. Mantenimiento G-3	1,268,104.51	507,241.80	CP	EX POST	100%	0%	NO	Septiembre 2013	Octubre 2013	Pendiente
1.2.2.2.2.2 y 3.2.2	O-11	Reposición de obras en (21) Escuelas en Tejutla, Tajumulco, Tacana, Sibinal, San José Ojetenango e ixchiguan. Más 5 escuelas (1 de Tacana, 1 Sipacapa, 2 de S. Pedro y 1 de S. Marcos), que eran R.171. Mantenimiento G-3	1,121,959.89	448,787.96	CP	EX POST	100%	0%	NO	Septiembre 2013	Octubre 2013	Pendiente
1.2.2.2.2.2 y 3.2.2	O-12	Reposición de obras en (6) Escuelas en Palestina de los Altos, Quetzaltenango	1,083,579.66	433,431.86	CP	EX POST	100%	0%	NO	Octubre 2013	Noviembre 2013	Pendiente
1.2.2.2.2.2 y 3.2.2	O-13	Reposición de obras en (19) Escuelas en Coatepeque, Colombia Costa Cuca, Flores Costa Cuca, Genova y Quetzaltenango	949,638.17	379,855.27	CP	EX POST	100%	0%	NO	Octubre 2013	Noviembre 2013	Pendiente

PLAN DE ADQUISICIONES 2013
Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU, Programa "Mi Escuela Progresas"
Sub Programa No. 1 "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

Fecha de Aprobación UCEE/CIV: 10 de junio de 2013

No. EDT (Estructura de Desglose en Trabajo)	No.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Costo estimado de la Inversión 2013 (US\$)	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (SI / No)	Fechas estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
							BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio y/o Invitación de Adquisición	Inicio del Contrato	
1.2.2.2.2 y 3.2.2	Q-14	Reposición de obras en (36) Escuelas en Almolonga, Zunil, El Palmar, Concepción Ch., S. J., Ostuncalco, S.Martin, Sacatepequez, Cajolá, Olinpeque, Huitan Sibilia y Cabrican	1,172,840.13	469,136.05	CP	EX POST	100%	0%	NO	Octubre 2013	Noviembre 2013	Pendiente
1.2.2.2.2 y 3.2.2	Q-15	Reposición de obras en (20) Escuelas en Huehuetenango	1,309,308.55	523,723.42	CP	EX POST	100%	0%	NO	Noviembre 2013	Diciembre 2013	Pendiente
1.2.2.2.2 y 3.2.2	Q-16	Reposición de obras en (15) Escuelas en Retalhuleu	895,393.89	358,157.55	CP	EX POST	100%	0%	NO	Noviembre 2013	Diciembre 2013	Pendiente
1.2.2.2.2 y 3.2.2	Q-17	Reposición de obras en (19) Escuelas en Solola	1,182,357.94	472,943.18	CP	EX POST	100%	0%	NO	Noviembre 2013	Diciembre 2013	Pendiente
1.2.2.2.2 y 3.2.2	Q-18	Reposición de obras en (26) Escuelas en Quiché, Suchitepequez y Totonicapán	897,817.75	359,127.10	CP	EX POST	100%	0%	NO	Noviembre 2013	Diciembre 2013	Pendiente
1.2.2.2.2 y 3.2.2	Q-19	Diseño y Construcción de obras de restauración (17) Escuelas en VARIOS DEPARTAMENTOS (lista de 7 y de 10)	800,000.00	180,000.00	CP	EX POST	100%	0%	NO	Noviembre 2013	Diciembre 2013	Pendiente

PLAN DE ADQUISICIONES 2013
Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU, Programa "Mi Escuela Progresiva"
Sub Programa No. 1 "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

Fecha de Aprobación UCEE/CIV: 10 de junio de 2013

No. EDT (Estructura de Pagos de Trabajo)	No.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Costo estimado de la Inversión 2013 (US\$)	Método de Adquisición *	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (SI / No)	Fechas estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
							BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio y/o Invitación de Adquisición	Inicio del Contrato	
TOTAL OBRAS			20,962,472.38	8,224,988.95								
TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 2013			25,607,279.22	11,910,081.69								

*1. **MÉTODOS DE ADQUISICIÓN SON:** LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Prestamos a Intermedios Financieros; CPOCOT/CPOOT: Construcción-propiedad-operación; Construcción-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPOB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; SBCC: Selección basada en la Calidad y el Costo; SBP: Selección Basada en el Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SCI: Selección de Consultores Individuales SD: Selección Directa

** **CONSULTORES DE LA UNIDAD DEL PROGRAMA** Se refiere a la selección y contratación de 18 consultores individuales (ver hoja de desglose "Planilla UCP")

*** **SERVICIOS DE FIRMAS CONSULTORIA: SON LAS CONTRATACIONES PARA LA PLANIFICACION Y SUPERVISION DE LA REPOSICIÓN DE OBRAS. Para iniciar los procesos de contratación de estos servicios, la UCEE requiere que MINEDUC le remita oficialmente la DOCUMENTACION DE VERIFICACION LEGAL DE LOS PREDIOS, en los cuales se financiara la reposición de las obras. De NO CONTAR CON ESTA DOCUMENTACION LOS PROCESOS DE CONTRATACION SE POSTERGARAN.**

**** **CONTRATACION DE OBRAS: SON LAS CONTRATACIONES DE EMPRESAS PARA LA REPOSICIÓN DE OBRAS. Para iniciar los procesos de contratación de estas obras, la UCEE requiere que MINEDUC le remita oficialmente la DOCUMENTACION DE VERIFICACION LEGAL DE LOS PREDIOS, en los cuales se financiara la reposición de las obras.**

APROBADO POR:


Directora de Unidad de Construcción de Edificios del Estado -
UCEE - CIV