



Operation Number: **BR-L1076**
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2013**
Last Update: **7/10/2014**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **07/10/2014**
Division Chief validation date: **07/10/2014**
Country Representative validation date: **07/11/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	PROCIDADES - Programa de Desarrollo Economico del Distrito Federal-ADES	Loan Number:	2957/OC-BR
Executing Agency (EA):	DISTRITO FEDERAL DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRAZIL		
Team Leader:	Silva Casseb,Marcia Maria	Sector/Subsector:	NEIGHBORHOOD UPGRADING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	DISTRITO FEDERAL DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRAZIL		Convergence related Operation(s):

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1076	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$21,430,000.00	\$0.00	\$71,430,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1076	\$50,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$50,000,000.00

Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 Melhorar o Ambiente de Negócios no Distrito Federal
Observation:	

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Número de Acessos (hits) mensais ao site da Junta Comercial do Distrito Federal (JCDF)			# de acessos	0.00	2009	Fonte: Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) / Contagem dos acessos ao Site		P	200.00
								P(a)	200.00
		A							
Outcome:	2 Melhorar o Sistema de Promoção de Investimentos do Distrito Federal								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Investidores atendidos que fizeram negócios dentro do Programa Brasília Negócios			%	0.00	2009	Fonte: Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)	Meio de Verificação: Avaliação Final do Programa, utilizando o dados administrativos para verificar o aumento efetivo dos negócios implantados dentro do Programa Brasília Negócios.	P	20.00
								P(a)	20.00
		A							
2.2 Investidores atendidos pelo Programa Brasília Negócios			# de investidores	0.00	2009	Fonte: Unidade de Gerenciamento do Programa	Meios de Verificação: Dados administrativos incluídos nos informes semestrais de progresso	P	100.00
								P(a)	100.00
		A							
Outcome:	3 Aumento do número de empresas localizadas nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) e melhora das condições das ADEs e proximidades (*)								
Observation:	* Total de conexões previstas nas ADEs: água (1.3160) e Rede de Esgoto (264)								

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.1 Empresas nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs)		# de Empresas	474.00	2009	Fonte: Unidade de Gerenciamento do Projeto	Meios de Verificação: Avaliação Final do Programa, com base nos dados administrativos gerados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE)	P	570.00
							P(a)	570.00
							A	

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Desenvolvimento Institucional Estratégico		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Ferramentas Desenhadas para Fortalecer a Capacidade Técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE)	# Ferramentas	P	4.00	P	0.00
		P(a)	4.00	P(a)	0.00
		A		A	
Novo Site da Junta Comercial do Distrito Federal (JCDF) - Implantado	Site	P	1.00	P	0.00
		P(a)	1.00	P(a)	0.00
		A		A	
Proposta de uma Nova Estrutura do PRO-DF - Elaborada	Proposta	P	1.00	P	0.00
		P(a)	1.00	P(a)	0.00
		A		A	
Nova Plataforma Tecnologica de Gestão do PRÓ-DF - Implantada	Plataforma	P	1.00	P	0.00
		P(a)	1.00	P(a)	0.00
		A		A	
Programa de Atração de Investimentos - Brasília Global		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Plano Estratégico de Captação de Investimentos - Elaborado	Plano	P	1.00	P	0.00
		P(a)	1.00	P(a)	0.00
		A		A	
Plano de Negócios do Brasília Negócios - Elaborado	Plano	P	1.00	P	0.00
		P(a)	1.00	P(a)	0.00
		A		A	
Sistema "Client Relationship Management (CRM) - Desenvolvido	Sistema	P	1.00	P	0.00
		P(a)	1.00	P(a)	0.00
		A		A	
Eventos Comerciais e de Comunicação - Realizados	# de eventos	P	5.00	P	0.00
		P(a)	5.00	P(a)	0.00
		A		A	
Estudos de Pré-Factibilidade Preparados	# de Estudos	P	5.00	P	0.00
		P(a)	5.00	P(a)	0.00
		A		A	
Desenvolvimento Empresarial nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs)		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Diagnósticos Setoriais - Elaborados	# diagnósticos	P	6.00	P	0.00
		P(a)	6.00	P(a)	0.00
		A		A	
Núcleos Avançados Fixos Instalados	# de Núcleos	P	2.00	P	0.00
		P(a)	2.00	P(a)	0.00
		A		A	
Empresários Capacitados nos Temas de Gestão e de Competitividade	# de Empresários	P	330.00	P	0.00
		P(a)	330.00	P(a)	0.00
		A		A	
Trabalhadores Capacitados	# de Trabalhadores	P	1,500.00	P	0.00
		P(a)	1,500.00	P(a)	0.00
		A		A	

Novos Empresários Capacitados nos temas de Gestão e de Competitividade nas ADEs	# de Empresários	P	110.00	P	0.00
		P(a)	110.00	P(a)	0.00
		A		A	
Certificações de Negócios Emitidas	# Certificações	P	40.00	P	0.00
		P(a)	40.00	P(a)	0.00
		A		A	
Empresas Âncoras Registradas	# de Empresas	P	3.00	P	0.00
		P(a)	3.00	P(a)	0.00
		A		A	
Empresas Provedoras Registradas	# de Empresas	P	30.00	P	0.00
		P(a)	30.00	P(a)	0.00
		A		A	
Site - COMPR-ADE Implantado	Site	P	1.00	P	0.00
		P(a)	1.00	P(a)	0.00
		A		A	
Urbanismo e Infraestrutura nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) - ADE Centro-Norte		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Rede de Esgoto - Implantada	Metros	P	10,554.00	P	0.00
		P(a)	10,554.00	P(a)	0.00
		A		A	
Ciclovias Implantadas	Metros	P	5,518.00	P	0.00
		P(a)	5,518.00	P(a)	0.00
		A		A	
Pontos de Ônibus - Implantados	# de pontos	P	4.00	P	0.00
		P(a)	4.00	P(a)	0.00
		A		A	
Áreas Verdes das Praças Centrais - Implantadas	Metros	P	23,701.00	P	0.00
		P(a)	23,701.00	P(a)	0.00
		A		A	
Calçadas Implantadas (Iluminação Pública)	Metros	P	49,538.00	P	0.00
		P(a)	49,538.00	P(a)	0.00
		A		A	
Parking Implantado	Metros	P	6,278.00	P	0.00
		P(a)	6,278.00	P(a)	0.00
		A		A	
Jogo de Equipamento e Mobiliário Urbano - Instalado	Jogo	P	1.00	P	0.00
		P(a)	1.00	P(a)	0.00
		A		A	
Urbanismo e Infraestrutura nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) - ADE - Mat. de Construção		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Rede de Esgoto - Implantada	Metros	P	9,027.00	P	0.00
		P(a)	9,027.00	P(a)	0.00
		A		A	
Ciclovias Construídas	Metros	P	2,875.00	P	0.00
		P(a)	2,875.00	P(a)	0.00
		A		A	
Pontos de Ônibus □ Implantados	# de Pontos	P	7.00	P	0.00
		P(a)	7.00	P(a)	0.00
		A		A	

Áreas Verdes das Praças Centrais - Implantadas	Metros	P	94,000.00	P	0.00
		P(a)	94,000.00	P(a)	0.00
		A		A	
Calçadas Implantadas (Iluminação Pública)	Metros	P	92,000.00	P	0.00
		P(a)	92,000.00	P(a)	0.00
		A		A	
Parking Implantado	Metros	P	15,800.00	P	0.00
		P(a)	15,800.00	P(a)	0.00
		A		A	
Jogo de Equipamento e Mobiliário Urbano - Instalado	Jogo	P	1.00	P	0.00
		P(a)	1.00	P(a)	0.00
		A		A	
Urbanismo e Infraestrutura nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) - ADE - Setor de Indústrias		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Implantação da Pavimentação	Metros	P	7,000.00	P	0.00
		P(a)	7,000.00	P(a)	0.00
		A		A	
Sistema de Drenagem - Implantado	Metros	P	13,573.00	P	0.00
		P(a)	13,573.00	P(a)	0.00
		A		A	
Ciclovias Construídas	Metros	P	9,485.00	P	0.00
		P(a)	9,485.00	P(a)	0.00
		A		A	
Pontos de Ônibus □ Implantados	# de Pontos	P	13.00	P	0.00
		P(a)	13.00	P(a)	0.00
		A		A	
Áreas Verdes das Praças Centrais - Implantadas	Metros	P	153,706.00	P	0.00
		P(a)	153,706.00	P(a)	0.00
		A		A	
Calçadas Implantadas (Iluminação Pública)	Metros	P	228,606.00	P	0.00
		P(a)	228,606.00	P(a)	0.00
		A		A	
Parking Implantado	Metros	P	36,086.00	P	0.00
		P(a)	36,086.00	P(a)	0.00
		A		A	
Jogo de Equipamentos e Mobiliário Urbano - Instalado	Jogo	P	1.00	P	0.00
		P(a)	1.00	P(a)	0.00
		A		A	
Urbanismo e Infraestrutura nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) - ADE - Atividades do Gama		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Rede de Energia Elétrica Implantada	Metros	P	7,781.00	P	0.00
		P(a)	7,781.00	P(a)	0.00
		A		A	
Projeto de Urbanismo - Preparado	Projeto	P	1.00	P	0.00
		P(a)	1.00	P(a)	0.00
		A		A	
Urbanismo e Infraestrutura nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) - ADE - Pólo JK		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	

Projeto de Drenagem Pluvial - Preparado	# de Projetos	P	1.00	P	0.00
		P(a)	1.00	P(a)	0.00
		A		A	
Projeto de Urbanismo - Preparado	# de Projetos	P	1.00	P	0.00
		P(a)	1.00	P(a)	0.00
		A		A	
Rede de Energia Elétrica - Implantada	Metros	P	35,976.00	P	0.00
		P(a)	35,976.00	P(a)	0.00
		A		A	
Pavimentação Implantada	Metros	P	12,976.00	P	0.00
		P(a)	12,976.00	P(a)	0.00
		A		A	
Rede de Abastecimento de agua - Implantada	Metros	P	10,016.00	P	0.00
		P(a)	10,016.00	P(a)	0.00
		A		A	
Rede de Esgoto - Implantada	Metros	P	8,350.00	P	0.00
		P(a)	8,350.00	P(a)	0.00
		A		A	

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.