

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1084	Chief of Operations Validation Date	10/03/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/26/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Neighborhood Improvement Program II	Loan Number	3097/OC-UR, 3097/OC-UR-1
Executing Agency	MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE, MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE	Sector/Subsector	DU-NEI - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Team Leader	ADLER, VERONICA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	URUGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1084	70,000,000	70,000,000	30,000,000	0	100,000,000	70,000,000	35,058,021.49	50.08%	34,941,978.51
Aggregated	70,000,000	70,000,000	30,000,000	0	100,000,000	70,000,000	35,058,021.49	50.08%	34,941,978.51

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población residente en asentamientos irregulares y áreas degradadas y garantizar la accesibilidad a infraestructura y servicios sociales y urbanos adecuados, para lograr su integración con el resto de la ciudad

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.0	Valor promedio de las viviendas en los asentamientos intervenidos	US\$	9,000.00	2013	P		9,000.00
					P(a)		13,500.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta de valorización inmobiliaria 2013 y 2018

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.1	Hogares con acceso a servicios de agua potable, saneamiento, electricidad y conectividad vial	%	90.00	2013	P		90.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Informes semestrales y Evaluación final

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1 - Mejoramiento de Barrios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	Número de lotes escriturados provenientes de programas anteriores y del programa actual	Lotes	P	300	1,500	187,500	750,000
			P(a)	300	2,311	82,604	463,664
			A	111	1,522	47,744	254,486
1.2	Lotes escriturados o con posesión legal a nombre de mujer o compartidos hombre/mujeres	Lotes	P	210	1,050		0
			P(a)	210	1,669	0	0
			A	94	1,133	0	0
1.3	Relevamiento, Diagnóstico y Propuesta de Mejoramiento Barrial finalizados	DRP	P	0	6	0	1,341,704
			P(a)	1	7	150,187	2,092,631
			A	0	5	76,072	1,847,411
1.4	Proyectos ejecutivos de mejoramiento barrial elegibles diseñados listos para ser ejecutados	Proyectos	P	0	17	0	3,970,330
			P(a)	6	23	779,016	3,062,120
			A	0	11	96,604	1,595,653
1.5	Proyectos de mejoramiento barrial con seguimiento técnico desde aprobación hasta la pos-obra	Proyectos	P	6	13	574,208	7,216,438
			P(a)	6	15	2,011,829	9,640,383
			A	11	14	960,221	4,816,621
1.6	Comisiones de seguimiento de obras con al menos una representante mujer	Comisión	P	1	15		0
			P(a)	6	29	0	0
			A	7	24	0	0
1.7	Campaña de información y difusión sobre servicios de atención a las mujeres (salud, violencia doméstica, capacitación, empleo, etc.)	Campaña	P	1	15		0
			P(a)	6	13	0	0
			A	4	5	0	0
1.8	Proyecto de obras físicas ejecutados (agua, saneamiento, pavimentación, etc)	Proyectos	P	1	15		60,461,528
			P(a)	1	14	17,471,991	60,480,911
			A	0	7	3,954,873	29,943,837
1.9	Equipamiento comunitario rehabilitado y/o construido y funcionando dentro del asentamiento o en el entorno (centros comunitarios, centros de salud, centros de cuidados de niños, etc)	Equipamiento	P	1	15		0
			P(a)	1	24	1,176,626	1,933,898
			A	1	19	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2. Actuaciones urbanas integrales en áreas degradadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	Proyectos de infraestructura básico diseñado	Proyectos	P	0	1		0
			P(a)	0	1	0	741,510
			A	0	1	0	741,510
2.2	Proyectos de revitalización concluido	Proyecto	P	1	1		0
			P(a)	0	1	618,633	7,370,941
			A	0	0	200,478	200,478
2.3	Fondo de refacción de viviendas adjudicado	Beneficiarios	P		0		0
			P(a)	30	60	483,871	671,371
			A	14	14	0	0
2.4	Fondo de mejora social y comunitaria adjudicado	Proyectos	P		0		0
			P(a)	6	6	154,839	154,839
			A	4	4	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
3.1	Gobierno sub nacionales fortalecidos para la ejecución del Programa	Intendencias Departamentales M	P	3	3	411,242	2,372,158
			P(a)	3	0	1,557,273	8,883,212
			A	5		889,816	4,935,605
3.2	Actividades de capacitación a Intendencias Departamentales, firmas consultoras, técnicos de UCP y otros.	Actividades	P	2	10	16,968	67,872
			P(a)	2	15	6,452	29,867
			A	4	13	5,199	14,999
3.3	Sistema de Información Mejorado en aspectos vinculados con ciclo físico y financiero / visibilidad de las intervenciones e información para el observatorio del PMB	Sistema	P	0	1	2,500	10,000
			P(a)	1	3	0	0
			A	0	2	0	0
3.4	Proyectos con Fondos de Iniciativas Barriales ejecutados	Proyectos	P	2	8		0
			P(a)	2	6	200,367	260,388
			A	0	0	0	7,521

Other Cost

	Administración, seguimiento y monitoreo	P			1,344,765	4,800,001
		P(a)			1,172,982	7,515,313
		A			781,753	3,709,816

Total Cost

	Total Cost	P			2,537,183	80,990,031
		P(a)			25,866,670	103,301,048
		A			7,012,760	48,067,937

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section