




Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO		
Sector:	TOURISM-DEVELOPMENT & MNGMT TOURISM DESTIN		
Número(s) de Préstamo:	2321/OC-BR	Monto Aprobado Actual: 150.000.000,00	BID Original: 150.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 150.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu:
Operación(es) Relacionada(s):	BR-X1008	Saldo: 150.000.000,00	Co-financiamiento/País: 100.000.000,00
Subtipo de Operación:	GOM - Operación Global de Obras Múltiples		Estimado Original: 250.000.000,00
			Período de Amortización (meses): 234


Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Mar 28, 2011 Validado por Representante de País: Apr 20, 2011



Progreso Acumulado al 2010

Progreso Acumulado

Financiamiento BID
Calendario del Proyecto



■ Calendario del Proyecto ■ Financiamiento BID

Resultados

Resultado:	R1: Gasto realizado por los turistas en el estado incrementado
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Gasto promedio por turista y por día de estadía	R\$/Día	132,20	2008	P A	156,30

Resultado:	R2: Oferta turística del estado mejorada
Observaciones:	El Resultado ligado a éste es el R3 que está en último lugar porque el sistema informático no permite modificar la posición de cada resultado una vez ya insertados en esta planilla del PMR

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Grado promedio de satisfacción de los turistas que visitan cada destino respecto de los servicios turísticos	%	20,00	2009	P A	60,00
Valor de las inversiones privadas en hotelería	Millones R\$	549,70	2008	P A	1.705,40

Resultado:	R4: Demanda turística del Litoral Este y Sierras diversificada
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Número de nuevos segmentos de turismo de sol y playa en el litoral este	nuevos segmentos		2009	P A	2,00
Número de nuevos segmentos de atractivo natural y cultural en cada polo de las sierras	nuevos segmentos		2009	P A	1,00

Resultado:	R5: Administraciones turísticas a todos los niveles de los destinos turísticos intervenidos fortalecidas
Observaciones:	Los indicadores específicos y los medios de verificación se propondrán en función de las intervenciones necesarias que se identificarán a partir del diagnóstico institucional y el plan de fortalecimiento que se llevará a cabo.

Resultado:	R6: Servicios públicos de los destinos turísticos seleccionados mejorados
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Porcentaje de turistas satisfechos con la infraestructura de cada polo	%	41,70	2008	P A	67,00
Porcentaje de residuos sólidos tratados, con respecto al total de residuos generados	%		2009	P A	70,00
Porcentaje de reducción del tiempo promedio de desplazamiento entre atracciones turísticas	%		2006	P A	50,00

Resultado:	R7: Uso sustentable de los recursos naturales y culturales base para el turismo mejorados
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Porcentaje de turistas satisfechos con el estado de conservación de los recursos naturales en cada uno de los tres polos	%	90,60	2009	P A	95,00
Porcentaje de las zonas naturales de interés turístico (identificadas en los estudios de mercado) del litoral este con uso reglamentado y proceso de degradación controlado	%	33,00	2009	P A	100,00

Resultado:	R3: Oferta turística del estado diversificada
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Número de nuevos productos vinculados a la naturaleza, aventura o cultura (identificados en el estudio de mercado) comercializados por operadores	productos		2009	P A	2,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente I: Estrategia de producto turístico									
P1: Estudio de mercado para los tres polos realizado	estudios				1,00				1.000.000,00
P2: Plan de acción para la capacitación de la mano de obra del sector turístico implementado	Planes				1,00				605.500,00
P3: Plan de acción para apoyar al empresariado turístico de pequeña y mediana escala implementado.	Planes				1,00				605.500,00
P4: Planes de Desarrollo Integral de Turismo Sostenible (PDITS) para los tres polos revisados	Planes				3,00				111.000,00
P5: Proyectos integrales de valorización de atracciones turísticas en ocho destinos seleccionados implementados.	proyectos				8,00				54.533.000,00
P6: Planes de señalización e interpretación turística en los tres polos implementados	Planes				3,00				1.778.000,00
Componente II: Estrategia de comercialización									
P7: Planes de comercialización de los tres polos implementados	planes				3,00				25.444.000,00
Componente III: Fortalecimiento institucional									
P8: Plan de fortalecimiento institucional de las entidades públicas y privadas que participan en la actividad turística implementado	planes				1,00				5.000.000,00
P9: Bases cartográficas georreferenciadas y con patrones uniformes para los destinos seleccionados, que permiten el desarrollo de proyectos y actividades dedicadas al turismo realizadas.	bases cartográficas				8,00				2.223.000,00
P10: Sistema de información turística estatal compatible con los sistemas estadísticos a nivel federal implementado.	sistemas				1,00				2.222.000,00
Componente IV: Infraestructura y servicios básicos para el desarrollo turístico									
P11: Tramos de la carretera CE-040, principal vía de conectividad en el litoral este, duplicados	tramos				2,00				55.403.800,00
P12: Tramos de la carretera de acceso a importantes playas y lugares turísticos mejorados	tramos				6,00				11.061.400,00
P13: Proyecto de mejora del aeropuerto en Aracati implementado	proyecto				1,00				8.889.000,00

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
P14: Proyecto del relleno sanitario regional de residuos sólidos en Aracati implementado	Proyecto				1,00				2.682.400,00
P15: Proyecto de sistema de saneamiento básico del sector hotelero y turístico de Porto das Dunas implantado	Proyecto				1,00				22.557.400,00
P16: Obras de infraestructura de interés turístico en los polos da Ibiapaba y del Maciço de Baturité para uso de los turistas realizadas	% obras concluidas				100,00				32.777.000,00
Componente V: Gestión ambiental									
P17: Evaluaciones ambientales estratégicas realizadas	evaluaciones				3,00				111.000,00
P18: Auditorías socioambientales de la ejecución de las inversiones en obras seleccionadas realizadas	auditorías				5,00				222.000,00
P19: Plan de manejo ambiental del destino turístico Canoa Quebrada implementado	planes				1,00				1.333.000,00
P20: Instrumentos de gestión ambiental en las zonas de interés ambiental y turístico más vulnerables de los destinos seleccionados del litoral este implementados	%				100,00				1.778.000,00
P21: Programa de recuperación ecológica de las zonas de interés turístico en proceso de degradación del Maciço de Baturité implementado	programas				1,00				2.444.000,00
P22: Programa ecológico de recuperación de las zonas de interés turístico en proceso de degradación de Chapada da Ibiapaba implementado	programas				1,00				4.222.000,00
Administración del Programa									
Gerenciamiento del Programa apoyado	Avance ejecución				100,00				6.222.000,00
Supervisión y fiscalización de obras apoyado	% avance ejecución				100,00				6.311.000,00
Auditorías externas realizadas	auditorías				5,00				150.000,00
Evaluaciones intermedia y final del programa realizadas	Evaluaciones				2,00				200.000,00
TOTAL									249.886.000,00