



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	Atual:	150.000.000,00	Original BID:	150.000.000,00
Setor:	SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT	Desembolsado:	14.737.000,00	Corrente BID:	150.000.000,00
Número da Operação:	2321/OC-BR	% Desembolsado:	9,82	Pari-passu:	60,00
Estágio:	Approved	Saldo:	135.263.000,00	Cofinanciamento/País:	100.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento			Original Estimado:	250.000.000,00
Operação Relacionada:	BR-X1008			Período de Amortização (meses):	234
Subtipo de Operação:	GOM - Global of Multiple Works Operation				

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 23-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 30-abr-2012




Progresso Acumulado até 2011

Progresso Acumulado



Progresso Acumulado



Resultados

Resultado: R1: Gastos Realizados pelos Turistas no Estado Incrementado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Gasto médio diário de estadia por turista	R\$/Dia	132.20	2008	P A	156.30	156,30

Resultado: R2: Oferta turística do Estado melhorada

Observações: El Resultado ligado a éste es el R3 que está en último lugar porque el sistema informático no permite modificar la posición de cada resultado una vez ya insertados en esta planilla del PMR

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Satisfação dos turistas pelos serviços turísticos oferecidos em cada destino do Programa	%		2009	P A	60.00	60,00
Investimentos privados em hotelaria	Milhões R\$	549.70	2008	P A	1,705.40	1.705,40

Resultado: R4: Demanda turística do Litoral Leste e Serras diversificada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Novos sub-segmentos de turismo de sol e praia no litoral leste	Sub-segmentos		2009	P A	2.00	2,00
Novos sub-segmentos de atrativo natural e cultural em cada polo das serras	Sub-segmentos		2009	P A	1.00	1,00

Resultado: R5: Administrações turísticas em todos os níveis dos destinos turísticos intervindos fortalecidas

Observações: Os indicadores específicos e os meios de verificação serão propostos em função das intervenções necessárias que se identificarão a partir do diagnóstico institucional e do plano de fortalecimento que se levará a cabo.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Governos Municipais e subnacionais apoiados	Governos		2011	P A	9.00	9,00

Resultado: R6: Serviços públicos dos destinos turísticos selecionados melhorados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Turistas satisfeitos com a infraestrutura de cada destino turístico	%	41.70	2008	P A	67.00	67,00
Volume de esgoto tratado com respeito ao total gerado	%		2009	P A	70.00	70,00

Tempo médio do deslocamento entre as atrações turísticas	%		2006	P	50.00	50,00
				A		

Resultado: R7: Uso sustentável dos recursos naturais e culturais básicos do turismo melhorados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Turistas satisfeitos com o estado de conservação dos recursos naturais em cada um dos três polos	%	90.60	2009	P	95.00	95,00
				A		
Zonas naturais de interesse turístico do litoral com uso regulamentado e processo de degradação controlado.	%	33.00	2009	P	100.00	100,00
				A		

Resultado: R3: Oferta turística do estado diversificada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Novos produtos turísticos vinculados a natureza, aventura e/ou cultura comercializados por operadores	produtos		2009	P	2.00	2,00
				A		

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I: Estratégia de producto turístico									
P1: Estudo de mercado para os três pólos realizado	estudos		1,00		1,00		1.000.000,00		1.000.000,00
P2: Plano de ação para capacitação de mão de obra do setor turístico implementado	Plano				1,00				605.000,00
P3: Plano de ação para apoiar o empresário turístico de pequena e média escala implementado	Plano				1,00				605.500,00
P4: Planos de Desenvolvimento Integral de Turismo Sustentável (PDITS) para os três pólos revisados	Planos				3,00				111.000,00
P5: Projetos integrados de valorização de atrativos turísticos em oito destinos selecionados implementados.	projetos				8,00	1.133.160,00	975.000,00		54.533.000,00
P6: Planos de sinalização e interpretação turística nos três pólos implementados	Planos				3,00				1.778.000,00
Componente II: Estratégia de comercialización									
P7: Plano de comercialização dos três pólos implementado	planos				3,00				25.444.000,00
Componente III: Fortalecimiento institucional									
P8: Plano de fortalecimento institucional das entidades públicas e privadas que participam da atividade turística implementado	plano				1,00				5.000.000,00
P9: Bases cartográficas georeferenciadas realizadas.	Base Cartográfica				8,00				2.222.000,00
P10: Sistema de informação turística estatal compatível com os sistemas estatísticos a nível federal implementado.	sistema				1,00				2.222.000,00
Componente IV: Infraestructura y servicios básicos para el desarrollo turístico									
P11: Kilometros da estrada CE-040, duplicados	Kilometers				111,00	22.000.000,00	31.062.000,00		55.753.000,00
P12: Kilômetros das estradas de acesso a importantes praias e lugares turísticos melhorados	Kilometers				61,00				11.061.400,00
P13: Aeroporto de Aracati melhorado	projeto				1,00	888.900,00	84.000,00		8.889.000,00
P14: Aterro sanitário regional dos resíduos sólidos em Aracati estabelecido	Projeto				1,00				2.507.000,00
P15: 989 ligações de saneamento básico para o setor hoteleiro e turístico do Porto das Dunas, implantado.	Households				989,00	131.550,00	5.857.000,00		22.382.000,00

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
P16: Obras de infraestrutura de interesse turístico nos pólos de Ibiapaba e de Maciço de Baturité para uso dos turistas realizadas	Obras				10,00				32.777.000,00
Componente V: Gestão ambiental									
P17: Plano de manejo ambiental do destino turístico de Canoa Quebrada implementado	plano				1,00				1.333.000,00
P18: Planos de manejo e uso público de áreas de interesse ambiental e turística dos destinos selecionados do Litoral, desenvolvidos	Planos				2,00				1.778.000,00
P19: Programa de recuperação ecológica de zonas de interesse turístico em processo de degradação no Maciço de Baturité implementado	programa				1,00				2.444.000,00
P20: Programa de recuperação ecológica da zona de interesse turístico em processo de degradação da Chapada da Ibiapaba implementado	programa				1,00				4.222.000,00
P21: Avaliações ambientais estratégicas realizadas	AAE				3,00				111.000,00
P22: Auditorias socioambientais da execução dos investimentos em obras selecionadas realizadas	Auditorias				4,00				222.000,00
Administración del Programa									
TOTAL						24.153.610,00	38.978.000,00		236.999.900,00