





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO		
Sector: SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT		
Número da Operação: 2321/OC-BR	Atual: 150.000.000,00	Original BID: 150.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 36.637.000,00	Corrente BID: 150.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 24,42	Pari-passu: 60,00
Operação Relacionada: BR-X1008	Saldo: 113.363.000,00	Cofinanciamento/País: 100.000.000,00
Subtipo de Operação: GOM - Global of Multiple Works Operation		Original Estimado: 250.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 234


Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 08-abr-2013 Validado pelo Representante do País: 12-abr-2013



Progresso Acumulado até 2012



Progresso Acumulado



Resultados

Resultado: R1: Gastos Realizados pelos Turistas no Estado Incrementado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Gasto médio diário de estadia por turista	R\$/Dia	132,20	2008	P A	156,30	156,30

Resultado: R2: Oferta turística do Estado melhorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Satisfação dos turistas pelos serviços turísticos oferecidos em cada destino do Programa	%		2009	P A	60,00	60,00
Investimentos privados em hotelaria	Milhões R\$	549,70	2008	P A	1.705,40	1.705,40

Resultado: R4: Demanda turística do Litoral Leste e Serras diversificada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Novos sub-segmentos de turismo de sol e praia no litoral leste	Sub-segmentos		2009	P A	2,00	2,00
Novos sub-segmentos de atrativo natural e cultural em cada polo das serras	Sub-segmentos		2009	P A	1,00	1,00

Resultado: R5: Administrações turísticas em todos os níveis dos destinos turísticos intervindos fortalecidas

Observações: Os indicadores específicos e os meios de verificação serão propostos em função das intervenções necessárias que se identificarão a partir do diagnóstico institucional e do plano de fortalecimento que se levará a cabo.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Governos Municipais e subnacionais apoiados	Governos		2011	P A	9,00	9,00

Resultado: R6: Serviços públicos dos destinos turísticos selecionados melhorados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Turistas satisfeitos com a infraestrutura de cada destino turístico	%	41,70	2008	P A	67,00	67,00
Volume de esgoto tratado com respeito ao total gerado	%		2009	P A	70,00	70,00
Tempo médio do deslocamento entre as atrações turísticas	%		2006	P A	50,00	50,00

Resultado: R7: Uso sustentável dos recursos naturais e culturais básicos do turismo melhorados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Turistas satisfeitos com o estado de conservação dos recursos naturais em cada um dos três polos	%	90,60	2009	P A	95,00	95,00
Zonas naturais de interesse turístico do litoral com uso regulamentado e processo de degradação controlado.	%	33,00	2009	P A	100,00	100,00

Resultado: R3: Oferta turística do estado diversificada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Novos produtos turísticos vinculados a natureza, aventura e/ou cultura comercializados por operadores	produtos		2009	P A	2,00	2,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I: Estrategia de producto turístico									
P1: Estudo de mercado para os três pólos realizado	estudos	1,00	1,00		1,00		563.000,00		1.563.000,00
P2: Plano de ação para capacitação de mão de obra do setor turístico implementado	Plano				1,00				605.000,00
P3: Plano de ação para apoiar o empresário turístico de pequena e média escala implementado	Plano				1,00				605.500,00
P4: Planos de Desenvolvimento Integral de Turismo Sustentável (PDITS) para os três pólos revisados	Planos	2,00	3,00		3,00	74.000,00	149.000,00		186.000,00
P5: Projetos integrados de valorização de atrativos turísticos em oito destinos selecionados implementados.	projetos				8,00		2.010.000,00		53.895.000,00
P6: Planos de sinalização e interpretação turística nos três pólos implementados	Planos				3,00				1.778.000,00
Componente II: Estrategia de comercialización									
P7: Plano de comercialização dos três pólos implementado	planos				3,00				25.444.000,00
Componente III: Fortalecimiento institucional									
P8: Plano de fortalecimento institucional das entidades públicas e privadas que participam da atividade turística implementado	plano				1,00	171.000,00			5.000.000,00
P9: Bases cartográficas georeferenciadas realizadas.	Base Cartográfica				8,00				2.222.000,00
P10: Sistema de informação turística estatal compatível com os sistemas estatísticos a nível federal implementado.	sistema				1,00				2.222.000,00
Componente IV: Infraestructura y servicios básicos para el desarrollo turístico									
P11: Kilometros da estrada CE-040, duplicados	Kilometers	40,00	40,00		111,00	21.691.000,00			55.753.000,00
P12: Kilômetros das estradas de acesso a importantes praias e lugares turísticos melhorados	Kilometers	20,00	20,00		61,00				11.061.400,00
P13: Aeroporto de Aracati melhorado	projeto				1,00	2.767.000,00			8.889.000,00
P14: Aterro sanitário regional dos resíduos sólidos em Aracati estabelecido	Projeto				1,00				2.507.000,00
P15: 989 ligações de saneamento básico para o setor hoteleiro e turístico do Porto das Dunas, implantado.	Households				989,00	10.929.000,00	10.975.000,00		22.382.000,00

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
P16: Obras de infraestrutura de interesse turístico nos pólos de Ibiapaba e de Maciço de Baturité para uso dos turistas realizadas	Obras				10,00				32.777.000,00
Componente V: Gestión ambiental									
P17: Plano de manejo ambiental do destino turístico de Canoa Quebrada implementado	plano				1,00	166.000,00			1.333.000,00
P18: Planos de manejo e uso público de áreas de interesse ambiental e turística dos destinos selecionados do Litoral, desenvolvidos	Planos				2,00				1.778.000,00
P19: Programa de recuperação ecológica de zonas de interesse turístico em processo de degradação no Maciço de Baturité implementado	programa				1,00				2.444.000,00
P20: Programa de recuperação ecológico da zona de interesse turístico em processo de degradação da Chapada da Ibiapaba implementado	programa				1,00				4.222.000,00
P21: Avaliações ambientais estratégicas realizadas	AAE				3,00				111.000,00
P22: Auditorias socioambientais da execução dos investimentos em obras selecionadas realizadas	Auditorias	1,00	1,00		4,00	55.500,00			222.000,00
Administración del Programa									
Administração, Auditoria e Avaliações	N/A					2.600.000,00	3.189.000,00		13.000.000,00
TOTAL						38.453.500,00	16.886.000,00		249.999.900,00