





Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO				
Secteur:	SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	2321/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	150.000.000,00	Initial BID:	150.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	36.637.000,00	Courant BID:	150.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	24,42	Pari Passu:	60,00
Opération(s) Connexe(s):	BR-X1008	Solde:	113.363.000,00	Cofinancement/Pays:	100.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Estimation Initiale:	250.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 08-abr-2013 Validé par le Représentant: 12-abr-2013



Progrès Cumulé à 2012





Résultats

Résultat: R1: Gastos Realizados pelos Turistas no Estado Incrementado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Gasto médio diário de estadia por turista	R\$/Dia	132,20	2008	P A	156,30	156,30

Résultat: R2: Oferta turística do Estado melhorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Satisfação dos turistas pelos serviços turísticos oferecidos em cada destino do Programa	%		2009	P A	60,00	60,00
Investimentos privados em hotelaria	Milhões R\$	549,70	2008	P A	1.705,40	1.705,40

Résultat: R4: Demanda turística do Litoral Leste e Serras diversificada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Novos sub-segmentos de turismo de sol e praia no litoral leste	Sub-segmentos		2009	P A	2,00	2,00
Novos sub-segmentos de atrativo natural e cultural em cada polo das serras	Sub-segmentos		2009	P A	1,00	1,00

Résultat: R5: Administrações turísticas em todos os níveis dos destinos turísticos intervindos fortalecidas

Observações: Os indicadores específicos e os meios de verificação serão propostos em função das intervenções necessárias que se identificarão a partir do diagnóstico institucional e do plano de fortalecimento que se levará a cabo.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Governos Municipais e subnacionais apoiados	Governos		2011	P A	9,00	9,00

Résultat: R6: Serviços públicos dos destinos turísticos selecionados melhorados

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Turistas satisfeitos com a infraestrutura de cada destino turístico	%	41,70	2008	P	67,00	67,00

				A		
Volume de esgoto tratado com respeito ao total gerado	%		2009	P	70,00	70,00
				A		
Tempo médio do deslocamento entre as atrações turísticas	%		2006	P	50,00	50,00
				A		

Résultat: R7: Uso sustentável dos recursos naturais e culturais básicos do turismo melhorados

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Turistas satisfeitos com o estado de conservação dos recursos naturais em cada um dos três polos	%	90,60	2009	P	95,00	95,00
				A		
Zonas naturais de interesse turístico do litoral com uso regulamentado e processo de degradação controlado.	%	33,00	2009	P	100,00	100,00
				A		

Résultat: R3: Oferta turística do estado diversificada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Novos produtos turísticos vinculados a natureza, aventura e/ou cultura comercializados por operadores	produtos		2009	P	2,00	2,00
				A		

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente I: Estrategia de producto turístico									
P1: Estudo de mercado para os três pólos realizado	estudos	1,00	1,00		1,00		563.000,00		1.563.000,00
P2: Plano de ação para capacitação de mão de obra do setor turístico implementado	Plano				1,00				605.000,00
P3: Plano de ação para apoiar o empresário turístico de pequena e média escala implementado	Plano				1,00				605.500,00
P4: Planos de Desenvolvimento Integral de Turismo Sustentável (PDITS) para os três pólos revisados	Planos	2,00	3,00		3,00	74.000,00	149.000,00		186.000,00
P5: Projetos integrados de valorização de atrativos turísticos em oito destinos selecionados implementados.	projetos				8,00		2.010.000,00		53.895.000,00
P6: Planos de sinalização e interpretação turística nos três pólos implementados	Planos				3,00				1.778.000,00
Componente II: Estrategia de comercialización									
P7: Plano de comercialização dos três pólos implementado	planos				3,00				25.444.000,00
Componente III: Fortalecimiento institucional									
P8: Plano de fortalecimento institucional das entidades públicas e privadas que participam da atividade turística implementado	plano				1,00	171.000,00			5.000.000,00
P9: Bases cartográficas georeferenciadas realizadas.	Base Cartográfica				8,00				2.222.000,00
P10: Sistema de informação turística estatal compatível com os sistemas estatísticos a nível federal implementado.	sistema				1,00				2.222.000,00
Componente IV: Infraestructura y servicios básicos para el desarrollo turístico									
P11: Kilometros da estrada CE-040, duplicados	Kilometers	40,00	40,00		111,00	21.691.000,00			55.753.000,00
P12: Kilômetros das estradas de acesso a importantes praias e lugares turísticos melhorados	Kilometers	20,00	20,00		61,00				11.061.400,00
P13: Aeroporto de Aracati melhorado	projeto				1,00	2.767.000,00			8.889.000,00
P14: Aterro sanitário regional dos resíduos sólidos em Aracati estabelecido	Projeto				1,00				2.507.000,00
P15: 989 ligações de saneamento básico para o setor hoteleiro e turístico do Porto das Dunas, implantado.	Households				989,00	10.929.000,00	10.975.000,00		22.382.000,00

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1204 - National Tourism Development Program (PRODETUR-Ceará)
2012 2º período con cierre al (7-mai-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 08/04/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
P16: Obras de infraestrutura de interesse turístico nos pólos de Ibiapaba e de Maciço de Baturité para uso dos turistas realizadas	Obras				10,00				32.777.000,00
Componente V: Gestión ambiental									
P17: Plano de manejo ambiental do destino turístico de Canoa Quebrada implementado	plano				1,00	166.000,00			1.333.000,00
P18: Planos de manejo e uso público de áreas de interesse ambiental e turística dos destinos selecionados do Litoral, desenvolvidos	Planos				2,00				1.778.000,00
P19: Programa de recuperação ecológica de zonas de interesse turístico em processo de degradação no Maciço de Baturité implementado	programa				1,00				2.444.000,00
P20: Programa de recuperação ecológico da zona de interesse turístico em processo de degradação da Chapada da Ibiapaba implementado	programa				1,00				4.222.000,00
P21: Avaliações ambientais estratégicas realizadas	AAE				3,00				111.000,00
P22: Auditorias socioambientais da execução dos investimentos em obras selecionadas realizadas	Auditorias	1,00	1,00		4,00	55.500,00			222.000,00
Administración del Programa									
Administração, Auditoria e Avaliações	N/A					2.600.000,00	3.189.000,00		13.000.000,00
TOTAL						38.453.500,00	16.886.000,00		249.999.900,00