



Operation Number: **UR-L1084**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/18/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **03/21/2016**
Division Chief validation date: **04/06/2016**
Country Representative validation date: **04/06/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Neighborhood Improvement Program II	Loan Number:	3097/OC-UR
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE		
Team Leader:	Adler,Veronica	Sector/Subsector:	NEIGHBORHOOD UPGRADING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	URUGUAY
Borrower:	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		Convergence related Operation(s):

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
UR-L1084	\$70,000,000.00	\$70,000,000.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
UR-L1084	\$70,000,000.00	\$16,441,555.50	23.49%	\$53,558,444.50


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	0 Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población residente en asentamientos irregulares y áreas degradadas y garantizar la accesibilidad a infraestructura y servicios sociales y urbanos adecuados, para lograr su integración con el resto de la ciudad						
Observation:							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP
0.0 Valor promedio de las viviendas en los asentamientos intervendios		US\$	9,000.00	2013	Encuesta de valorización inmobiliaria 2013 y 2018		P9,000.00
							P(a)13,500.00
							A
0.1 Hogares con acceso a servicios de agua potable, saneamiento, electricidad y conectividad vial		%	90.00	2013	Informes semestrales y Evaluación final		P90.00
							P(a)
							A

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 1 - Mejoramiento de Barrios		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP	2015	EOP
Proyecto de obras físicas ejecutados (agua, saneamiento, pavimentación, etc)	Proyectos	P	3.00	15.00	P	10,122,945.00	60,461,528.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	2.00	2.00	A	2,590,765.00	9,492,627.00
Equipamiento comunitario rehabilitado y/o construido y funcionando dentro del asentamiento o en el entorno (centros comunitarios, centros de salud, centros de cuidados de niños, etc)	Equipamiento	P	3.00	15.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	4.00	4.00	A	0.00	0.00
Hogares con posesión legal a los 6 meses de la recepción provisoria de la obra	Hogares	P	174.00	2,203.00	P		0.00
		P(a)	320.00	2,077.00	P(a)		0.00
		A	194.00	291.00	A	0.00	0.00
Número de lotes escriturados provenientes de programas anteriores y del programa actual	Lotes	P	300.00	1,500.00	P	187,500.00	750,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	145.00	627.00	A	0.00	0.00
Lotes escriturados o con posesión legal a nombre de mujer o compartidos hombre/mujeres	Lotes	P	210.00	1,050.00	P		0.00
		P(a)	420.00	670.00	P(a)		0.00
		A	40.00	40.00	A	0.00	0.00
Relevamiento, Diagnósitco y Propuesta	DRP	P	6.00	6.00	P	1,019,666.00	1,341,704.00

de Mejoramiento Barrial finalizados		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	3.00	3.00	A	715,828.00	1,143,240.00
Proyectos ejecutivos de mejoramiento barrial elegibles diseñados listos para ser ejecutorados	Proyectos	P	5.00	17.00	P	1,578,023.00	3,970,330.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	3.00	5.00	A	448,466.00	448,466.00
Proyectos de mejoramiento barrial con seguimiento técnico desde aprobación hasta la pos-obra	Proyectos	P	0.00	13.00	P	1,682,533.00	7,216,438.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	1,033,472.00	1,033,472.00
Comisiones de seguimiento de obras con al menos una representante mujer	Comisión	P	3.00	15.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	3.00	3.00	A	0.00	0.00
Campaña de información y difusión sobre servicios de atención a las mujeres (salud, violencia doméstica, capacitación, empleo, etc.)	Campaña	P	3.00	15.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Componente 2. Actuaciones urbanas integrales en áreas degradadas		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Proyectos de infraestructura básico diseñado	Proyectos	P	0.00	1.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		19,073,543.00
		A	0.00	0.00	A	73,544.00	73,544.00
Proyectos de revitalización concluido	Proyecto	P	0.00	1.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Componente 3. Fortalecimiento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Gobierno sub nacionales fortalecidos para la ejecución del Programa	Intendencias Departamentales Municipios	P	3.00	3.00	P	540,621.00	2,372,158.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	3.00		A	1,101,402.00	1,101,402.00
Actividades de capacitación a Intendencias Departamentales, firmas consultoras, técnicos de UCP y otros.	Actividades	P	2.00	10.00	P	16,968.00	67,872.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	2.00	A	0.00	0.00
Sistema de Información Mejorado en aspectos vinculados con ciclo físico y financiero / visibilidad de las intervenciones e información para el observatorio del PMB	Sistema	P	0.00	1.00	P	2,500.00	10,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	1.00	2.00	A	0.00	0.00
Proyectos con Fondos de Iniciativas Barriales ejecutados	Proyectos	P	2.00	8.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	7,521.00	7,521.00

Other Cost			2015	Cost
Administración, seguimiento y monitoreo	P		\$1,092,969.00	\$4,800,001.00
	P(a)			\$0.00
	A		\$816,147.00	\$816,564.00
Total Cost			2015	Total Cost
	P		\$16,243,725.00	\$80,990,031.00
	P(a)			\$33,116,835.00
	A		\$6,787,145.00	\$14,116,836.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Proyectos de infraestructura básico diseñado	Modify Financial P(a) value	De acuerdo a informe de ejecutor y nuevo espacio fiscal restringido	3/16/2016	3/16/2016
Output	Proyectos de infraestructura básico diseñado	Modify Physical P(a) value	De acuerdo a informe de ejecutor y nuevo espacio fiscal restringido	3/16/2016	3/16/2016
Output	Sistema de Información Mejorado en aspectos vinculados con ciclo físico y financiero / visibilidad de las intervenciones e información para el observatorio del PMB	Modify Physical P(a) value	De acuerdo a informe de ejecutor y nuevo espacio fiscal restringido	3/16/2016	3/16/2016
Output	Actividades de capacitación a Intendencias Departamentales, firmas consultoras, técnicos de UCP y otros.	Modify Physical P(a) value	De acuerdo a informe de ejecutor y nuevo espacio fiscal restringido	3/16/2016	3/16/2016
Output	Proyectos ejecutivos de mejoramiento barrial elegibles diseñados listos para ser ejecutados	Modify Physical P(a) value	De acuerdo a informe de ejecutor y nuevo espacio fiscal restringido	3/16/2016	3/16/2016
Output	Lotes escriturados o con posesión legal a nombre de mujer o compartidos hombre/mujeres	Modify Physical P(a) value	De acuerdo a informe de ejecutor y nuevo espacio fiscal restringido	3/16/2016	3/16/2016
Output	Número de lotes escriturados provenientes de programas anteriores y del programa actual	Modify Physical P(a) value	De acuerdo a informe de ejecutor y nuevo espacio fiscal restringido	3/16/2016	3/16/2016

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.