





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	Secretaria de Estado de Turismo, Deporte y Ocio de Río de Janeiro				
Sector:	SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT				
Número(s) de Préstamo:	2411/OC-BR	Monto Aprobado Actual:	112.000.000,00	BID Original:	112.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	5.680.000,00	Actual BID:	112.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	5,07	Pari-passu:	60,00
Operación(es) Relacionada(s):	BR-X1008, RG-P1400	Saldo:	106.320.000,00	Co-financiamiento/País:	75.000.000,00
Subtipo de Operación:	GOM - Operación Global de Obras Múltiples			Estimado Original:	187.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	246

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 20-sep-2013 Validado por Representante de País: 25-sep-2013




Progreso Acumulado al 2013



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1210 - Programa Nacional de Desarrollo de Turismo-PRODETUR Nacional-Rio de Janeiro
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)



Resultados

Resultado:	RESULTADO 01: Setor Turístico no Estado, incrementado.
Supuestos:	Crescimento da economia do País mantida.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	2015	Fin de Proyecto
Número médio de diárias dos turistas.	Dias	2,10	2009	P A	2,50	2,70	2,70
Tuistas, no polo litoral, interessados no turismo cultural.	%	11,00	2009	P A	14,00	15,00	15,00

Resultado:	RESULTADO 02: Capacidade de Gestão e Fiscalização do Setor Público, fortalecida.
Supuestos:	N/a

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	2015	Fin de Proyecto
Fortalecimento dos Governos Estaduais e subnacionais.	Governments		2011	P A	1,00	1,00	3,00

Resultado:	RESULTADO 03: Capacidade de Gestão Ambiental das atividades Turísticas, estabelecida.
Supuestos:	N/a

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	2015	Fin de Proyecto
Eficiência das redes de saneamento e drenagem nas vilas.	%	60,00	2009	P A		85,00	85,00
Novas Unidades de conservação de áreas vulneráveis, criadas pelo Governo.	Unidades de Conservação		2009	P A	1,00	2,00	3,00
Custo Operacional para Carros - RJ-163	R\$	1,84	2011	P A		0,63	0,63
Custo Operacional para carro - RJ-151	R\$	1,81	2011	P A		0,60	0,60

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descrição	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
COMPONENTE 01: Estratégia de implementação dos Produtos Turísticos									
PRODUTO 01: Museu da Imagem e do Som, construído.	Museu				1,00	8.700.000,00			30.300.000,00
PRODUTO 02: Torre panorâmica - Caminho Niemayer -Niterói, construída.	Obra				1,00				11.000.000,00
PRODUTO 03: Plano de Roteiros Temáticos na Cidade do Rio de Janeiro, implementado.	Plano				1,00				700.000,00
PRODUTO 04: Rede de Atendimento ao Turista, operando.	Rede				4,00	90.000,00			3.550.000,00
PRODUTO 05: Centros de Memória, implantados.	Centro				4,00				3.350.000,00
PRODUTO 06: Orlas e Centros Históricos, adequados.	Obra	1,00			4,00	3.300.000,00			30.500.000,00
PRODUTO 07: Cursos de Qualificação profissional e empresarial, ministrados.	Participante				5.430,00				2.000.000,00
PRODUTO 08: Plano Diretor estadual de Turismo, atualizado.	Plano				1,00				500.000,00
PRODUTO 09: Sinalização Turística de acessibilidade aos destinos, melhorada.	Obra				1,00	235.000,00			4.300.000,00
COMPONENTE 02: Estratégia de Comercialização									
PRODUTO 10: Plano Estratégico de promoção e marketing, operando.	Plano				1,00				9.000.000,00
COMPONENTE 03: Fortalecimento institucional									
PRODUTO 11: Plano de Fortalecimento Institucional: SETUR, Gestores Públicos, Instâncias participativas; executado	Plano				2,00	300.000,00			2.450.000,00
PRODUTO 12: Sistema de Informação Turísticas do Estado, operando.	Sistema				1,00	430.000,00			5.350.000,00
PRODUTO 13: Projeto de regularização da informalidade da atividade turística em municípios selecionados, executado.	Projeto				1,00	250.000,00			1.200.000,00
COMPONENTE 04: Infraestrutura de acesso a destinos e serviços básicos									
PRODUTO 14: Estrada Parque Capelinha-Visconde de Mauá, melhorada.	Kilometers				15,80				34.047.000,00
PRODUTO 15: Estrada Parque Visconde de Mauá - Maringá, melhorada.	Kilometers	2,20			5,20	5.000.000,00			10.600.000,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1210 - Programa Nacional de Desarrollo de Turismo-PRODETUR Nacional-Rio de Janeiro
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 16/09/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
PRODUTO 16: Projetos de Estação/Pier, executados.	Projeto				2,00				4.000.000,00
PRODUTO 17: Projeto de Drenagem, Urbanização de Vila do Abrão-Ilha Grande-Angra dos Reis, executado.	Projeto				1,00	200.000,00			7.000.000,00
PRODUTO 18: Projeto de Drenagem, Urbanização de Paraty, executado.	Projeto				1,00				4.500.000,00
COMPONENTE 05: Implantação de Gestão ambiental									
PRODUTO 19: Recomendações prioritárias da Avaliação ambiental estratégica, executadas.	Contrato				3,00	100.000,00			2.000.000,00
PRODUTO 20: Supervisão Ambiental de obras, executada.	Contrato	1,00			4,00	150.000,00			600.000,00
PRODUTO 21: Unidades de conservação para uso público, implementadas.	Unidade de conservação				3,00				10.000.000,00
COMPONENTE 06: Administração e outros									
PRODUTO 22: Administração e outros	N/A					4.785.000,00	871.450,00		15.100.000,00
TOTAL						23.540.000,00	871.450,00		192.047.000,00