

PMR Operational Report

Operation Number	GU-L1039	Chief of Operations Validation Date	04/02/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/03/19
Last Update	03/26/19	Country Representative Validation Date	04/11/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Water and Sanitation Program for Human Development-Phase I	Loan Number	2242/BL-GU, 2242/BL-GU-1
Executing Agency	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL	Sector/Subsector	AS - WATER AND SANITATION
Team Leader	LEVY FERRE, ALBERTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	GUATEMALA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	GU-X1005
Borrower	REPUBLICA DE GUATEMALA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	En consideración a los avances de ejecución modestos que ha tenido el Programa en el último año (cambios de personal en el equipo técnico de la agencia ejecutora) y la revisión del cumplimiento de su respectivo PGAS, la misión considera que la gestión ambiental y social del Programa es parcialmente satisfactoria. Se tienen pendiente de realizar: a) las consultas ciudadanas para los proyectos a ser ejecutados en San Marcos b)establecer un mecanismo para la atención y registro de quejas ciudadanas; c) ejecutar un plan de control de tráfico y seguridad vial para la maquinaria pesada en los proyectos de agua y saneamiento en zonas rurales y urbanas; d) incorporar en las medidas de mitigación, medidas para restituir infraestructura o reparar daños parciales y temporales menores que se pudieran ocasionar sobre la infraestructura y servicios públicos, residencias y negocios privados.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
GU-L1039	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	24,600,000	49.20%	25,400,000
GU-X1005	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	23,300,000	46.60%	26,700,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	47,900,000	47.90%	52,100,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Plan de Consolidación Institucional del Ministerio de Salud Publica y asistencia Social -MSPAS-, en temas de rectoría, regulación y planificación de prestación de servicios de agua potable y saneamiento implementada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
1.1	Rectoría sectorial fortalecida y funcionando	Entidades	2012	P					1.00				1.00
				P(a)				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
				A			0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Documentos Legales del Ministerio de Salud creando la dirección de Dirección de agua potable y saneamiento, para ejercer la rectoría del sector.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Unidad especializada en el desarrollo de Programas de agua potable y saneamiento instituida en el Gobierno Central

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
2.1	Entidad ejecutora de Programas sectoriales autónoma funcionando	Entidad	2012	P					1.00				1.00
				P(a)				0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
				A			0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe de desempeño del Programa a los 5 años de la firma del contrato del contrato de préstamo o cuando se hayan alcanzado el 75 % de avance.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Cobertura servicios de agua potable y saneamiento autosostenibles ,incrementada la República de Guatemala

Observation: Se espera un incremento en el número de hogares atendidos una vez se concluyan obras en el segundo semestre del año 2014

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
3.1	Hogares rurales con sistema de agua potable contruidos o rehabilitados	Households (#)	2012	P	200.00	4,600.00	4,600.00	4,700.00	4,160.00				18,260.00
				P(a)	200.00	2,200.00	4,066.00	1,556.00	15,128.00	4,374.00	1,726.00	0.00	7,339.00
				A	42.00	745.00	789.00	0.00	1,311.00	3,206.00			

Details

Means of verification: Informes de SEGEPLAN, y de los entes rector y ejecutor del sector

Observations: En la matriz de resultado original, se habían expresado los resultados en forma de porcentaje y número de beneficiarios, por lo que se ha utilizado la ponderación de hogares en función de la tasa promedio definida por la Encuesta Nacional de Vivienda 2011

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Afro-descendant				P									
					P(a)									
					A									
	Indigenous				P									
					P(a)									
					A									

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
3.1	Hogares periurbanos y urbanos con solución de agua potable construídos o rehabilitados	Households (#)	0.00	2012	P		0.00	6,000.00	15,000.00	5,000.00				26,000.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	26,000.00	814.00	982.00	15,766.00	19,970.00
					A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informes de SEGEPLAN, y de los entes rector y ejecutor del sector

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

	Afro-descendant				P									
					P(a)									
					A									
	Indigenous				P									
					P(a)									
					A									

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
3.2	Hogares rurales con solución de saneamiento básico construídos o rehabilitados	Households (#)	0.00	2012	P	300.00	5,800.00	5,800.00	6,000.00	5,340.00				23,240.00
					P(a)	300.00	1,840.00	4,528.00	1,464.00	20,232.00	5,964.00	3,897.00		10,588.00
					A	209.00	546.00	789.00	0.00	1,250.00	5,142.00			

Details

Means of verification: Informes de SEGEPLAN, y de los entes rector y ejecutor del sector

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

	Afro-descendant				P									
					P(a)									
					A									

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Indigenous				P									
					P(a)									
					A									

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
3.4	Hogares periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado construídos o rehabilitados	Households (#)	0.00	2012	P	0.00	0.00	9,000.00	18,000.00	7,000.00				34,000.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	810.00	982.00	15,766.00	19,966.00
					A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informes de SEGEPLAN, y de los entes rector y ejecutor del sector

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No									
	Afro-descendant				P									
					P(a)									
					A									
	Indigenous				P									
					P(a)									
					A									

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
3.4	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0.00	2014	P									
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	810.00	982.00	15,766.00	19,966.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No									
------------	--	----	---------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Desarrollo Institucional del Sector

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	Entidad Rectora Sectorial de agua y saneamiento funcionando	Entidad	P		1		1,500,000
			P(a)	0	0	0	179,556.25
			A	0	0	0	0
1.2	Entidad ejecutora especializada del sector de agua y saneamiento funcionando	Entidad	P		1		1,500,000
			P(a)	0	1	398,821	1,127,664
			A	0	0	0	1,127,664
1.3	Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	Entidad	P		1		700,000
			P(a)	0	1	0	179,556
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2. Inversiones en Infraestructura

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	Sistemas de agua potable y/o saneamiento rurales diseñados	sistemas	P		335		3,400,000
			P(a)	0	46	0	9,604
			A	0	46	0	9,604
2.2	Sistemas de agua potable y/o saneamiento diseñados en comunidades urbanas	sistemas	P		32		3,000,000
			P(a)	0	17	288,490	2,339,221.76
			A	0	17	20,741.8	886,085.03
2.3	Sistemas rurales de agua potable contruidos o rehabilitados	sistemas	P		220		34,908,000
			P(a)	28	56	12,959,091	22,243,771.12
			A	23	49	7,899,359.92	15,914,968.92
2.4	Sistemas rurales con solución de saneamiento básico contruidos o rehabilitados	sistemas	P		280		23,272,000
			P(a)	39	76	5,274,232	9,518,728.59
			A	34	59	3,232,555.24	5,967,378.24
2.5	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de agua potable contruidos o rehabilitados	sistemas	P		32		13,272,000
			P(a)	2	8	4,220,858	22,699,144.49
			A	0	0	2,046,326.16	2,309,689.16
2.6	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado contruidos o rehabilitados	sistemas	P		32		8,848,000
			P(a)	3	9	6,853,501	35,434,200.39
			A	0	0	3,285,856.85	3,503,907.85

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Desarrollo Comunitario y fortalecimiento Municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
3.1	Organizaciones comunitarias rurales sosteniendo los sistema de agua y saneamiento	Organización	P		280		4,000,000
			P(a)	63	113	146,287	1,031,600.77
			A	39	75	111,736.95	937,287.55
3.2	Personas de Comunidades Rurales capacitadas en educación sanitaria y ambiental	Personas	P		84,000		1,000,000
			P(a)	13,952	60,508	145,344	878,533.88
			A	12,730	52,426	112,274.32	784,401.72
3.3	Gobiernos municipales fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y saneamiento	Government agencies (#)	P		32		1,500,000
			P(a)	2	9	90,322	172,105.59
			A	0	0	25,206.85	70,102.65
3.4	Personas de la municipalidad capacitadas	Personas	P		320		500,000
			P(a)	20	90	91,471	166,233.94
			A	0	0	25,206.49	64,230.69

Component Nbr. 4 Administración del programa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Administración del Programa	P				2,600,000
		P(a)			998,481	4,020,079.22
		A			573,164.49	2,475,025.49

Total Cost

	Total Cost	P				100,000,000
		P(a)			31,466,898	100,000,000
		A			17,332,429.07	34,050,345.3

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Entidad Rectora Sectorial de agua y saneamiento funcionando	La extensión del plazo de las operaciones autorizada en 2018, hizo necesaria la re programación de metas física financieras de los años 2019 y 2020 en función de los cronogramas de obras vigentes.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ADELAA	03/18/2019
	Entidad ejecutora especializada del sector de agua y saneamiento funcionando	La extensión del plazo de las operaciones autorizada en 2018, hizo necesaria la re programación de metas física financieras de los años 2019 y 2020 en función de los cronogramas de obras vigentes.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ADELAA	03/18/2019
	Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	La extensión del plazo de las operaciones autorizada en 2018, hizo necesaria la re programación de metas física financieras de los años 2019 y 2020 en función de los cronogramas de obras vigentes.	Modify Output	Modify Physical P(a) value	ADELAA	03/18/2019
	Gobiernos municipales fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y saneamiento	La extensión del plazo de las operaciones autorizada en 2018, hizo necesaria la re programación de metas física financieras de los años 2019 y 2020 en función de los cronogramas de obras vigentes.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ADELAA	03/18/2019
	Organizaciones comunitarias rurales sosteniendo los sistema de agua y saneamiento	La extensión del plazo de las operaciones autorizada en 2018, hizo necesaria la re programación de metas física financieras de los años 2019 y 2020 en función de los cronogramas de obras vigentes.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ADELAA	03/18/2019
	Personas de Comunidades Rurales capacitadas en educación sanitaria y ambiental	La extensión del plazo de las operaciones autorizada en 2018, hizo necesaria la re programación de metas física financieras de los años 2019 y 2020 en función de los cronogramas de obras vigentes.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ADELAA	03/18/2019
	Personas de la municipalidad capacitadas	La extensión del plazo de las operaciones autorizada en 2018, hizo necesaria la re programación de metas física financieras de los años 2019 y 2020 en función de los cronogramas de obras vigentes.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ADELAA	03/18/2019
	Sistemas de agua potable y/o saneamiento diseñados en comunidades urbanas	La extensión del plazo de las operaciones autorizada en 2018, hizo necesaria la re programación de metas física financieras de los años 2019 y 2020 en función de los cronogramas de obras vigentes.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ADELAA	03/18/2019
	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de agua potable contruídos o rehabilitados	La extensión del plazo de las operaciones autorizada en 2018, hizo necesaria la re programación de metas física financieras de los años 2019 y 2020 en función de los cronogramas de obras vigentes.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ADELAA	03/18/2019 03/19/2019
	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado contruídos o rehabilitados	La extensión del plazo de las operaciones autorizada en 2018, hizo necesaria la re programación de metas física financieras de los años 2019 y 2020 en función de los cronogramas de obras vigentes.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ADELAA	03/18/2019 03/19/2019
	Sistemas rurales con solución de saneamiento básico contruídos o rehabilitados	La extensión del plazo de las operaciones autorizada en 2018, hizo necesaria la re programación de metas física financieras de los años 2019 y 2020 en función de los cronogramas de obras vigentes.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ADELAA	03/18/2019 03/19/2019
	Sistemas rurales de agua potable contruídos o rehabilitados	La extensión del plazo de las operaciones autorizada en 2018, hizo necesaria la re programación de metas física financieras de los años 2019 y 2020 en función de los cronogramas de obras vigentes.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ADELAA	03/18/2019 03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	ADELAA	03/18/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Legal aspects and public processes
Others - Fiduciary Dimensions
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Management Capacity
Stakeholder Priorities