

PMR Operational Report

Operation Number	CR-L1066	Chief of Operations Validation Date	04/07/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/27/17
Last Update	03/13/17	Country Representative Validation Date	04/27/17
PMR Validation Stage	Draft		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Border Integration Program of Costa Rica	Loan Number	3488/OC-CR, 3488/OC-CR-1, 3488/OC-CR-2
Executing Agency	MINISTERIO DE HACIENDA	Sector/Subsector	RI-RCC - REGIONAL INTEGRATION-REGIONAL AND CROSS-BORDER COOPERATION
Team Leader	ZAMORA MURILLO,EDGAR	Overall Stage	Approved/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	COSTA RICA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COSTA RICA		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CR-L1066	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Incremento de la competitividad

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
0.0	Índice de Competitividad Global	índice	4.4	2015	P	4.47
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Foro Económico Mundial. Reporte de Competitividad Global

Observations: El índice permite monitorear, con un valor de 1 a 7, el posicionamiento y las tendencias de la competitividad y la productividad-país para 148 países.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
0.1	Índice de eficiencia de los procesos aduaneros.	índice	3.9	2015	P	4.30
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Foro Económico Mundial. Reporte de Competitividad Global

Observations: Evalúa, con un índice de 1 a 7; cualitativamente la eficiencia de los procesos aduaneros de entrada y salida de bienes. El Índice de eficiencia de los procesos aduaneros es uno de los 16 indicadores contemplados dentro del pilar de ¿Eficiencia de los Mercados de Bienes¿.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Mejora de la eficiencia de los pasos de frontera

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
0.0	Capacidad máxima de procesamiento de carga del puesto fronterizo (importación)	UT/día	431.0	2015	P	886.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informe de evaluación ex post conforme a metodología de obtención de línea base.

Observations: Mide la capacidad teórica máxima que puede procesar el puesto fronterizo. Este nivel se cuantifica mediante simulación saturando el sistema pero sin que colapse.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
0.1	Capacidad máxima de procesamiento de carga del puesto fronterizo (exportación)	UT/día	595.0	2015	P	677.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informe de evaluación ex post conforme a metodología de obtención de línea base.

Observations: Mide la capacidad teórica máxima que puede procesar el puesto fronterizo. Este nivel se cuantifica mediante simulación saturando el sistema pero sin que colapse.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
0.2	Costo total del proceso de control cuarentenario (importación)	US\$/trámite	428.4	2015	P	287.60
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informe de evaluación ex post conforme a metodología de obtención de línea base

Observations: Estos indicadores reflejan la sumatoria de los costos en que deben incurrir todos los actores directamente involucrados en el trámite (usuarios y prestatarios). El indicador se calcula como el costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos y autorizaciones y combustibles.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1. Inversiones en infraestructura y equipamiento fronterizo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2022	EOP 2022
1.1	Puesto fronterizo de Peñas Blancas con infraestructura construida y rehabilitada		P	1	28,220,000
			P(a)	1	28,220,000
			A	0	0
1.2	Puesto fronterizo Las Tablillas con infraestructura construida y rehabilitada		P	1	11,790,000
			P(a)	1	11,790,000
			A	0	0
1.3	Puesto fronterizo Paso Canoas con infraestructura construida y rehabilitada		P	1	26,960,000
			P(a)	1	26,960,000
			A	0	0
1.4	Puesto fronterizo Río Sereno con infraestructura construida y rehabilitada		P	1	6,660,000
			P(a)	1	6,660,000
			A	0	0

Component Nbr. 2 2. Modernización e integración de procesos fronterizos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2022	EOP 2022
2.1	Sistema de control de gestión implementado		P	4	2,500,000
			P(a)	4	2,500,000
			A	0	0
2.2	Ventanilla Unica de Comercio Exterior expandida e integrada (VUCE)		P	1	2,680,000
			P(a)	1	2,680,000
			A	0	0
2.3	Reingeniería de procesos y sistema de control aduanero implementado (TICA)		P	1	7,400,000
			P(a)	1	7,400,000
			A	0	0

Other Cost

Apoyo a la ejecución y administración	P		5,920,000
	P(a)		5,920,000
	A		0
Auditorías, seguimiento, evaluación	P		450,000
	P(a)		450,000
	A		0
Gestión socioambiental	P		200,000
	P(a)		200,000
	A		0
Imprevistos	P		7,220,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Imprevistos	P(a)		7,220,000
		A		0

Total Cost

	Total Cost	P		100,000,000
		P(a)		100,000,000
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section