

PMR Operational Report

Operation Number	PE-L1238	Chief of Operations Validation Date	10/17/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/12/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Comprehensive stormwater drainage program in prioritized cities of Peru	Loan Number	4941/OC-PE
Executing Agency	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-URBAN DRAINAGE
Team Leader	PAEZ RUBIO, TANIA	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Al momento no se ha realizado el taller de arranque. Tampoco se ha realizado algún desembolso, ni han empezado las obras. Se elaboraron los respectivos documentos ambientales y sociales para la aprobación del Programa, conforme las Políticas del Banco.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1238	100,000,000	100,000,000	23,592,575	0	123,592,575	100,000,000	0	0.00%	100,000,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	23,592,575	0	123,592,575	100,000,000	0	0.00%	100,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Aumento en valoración de viviendas en zonas intervenidas.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2025
1.0	Valor de viviendas en las zonas intervenidas	US\$/m2	1,657.00	2019	P					1,756.00	1,756.00
					P(a)					1,756.00	1,756.00
					A						

Details

Means of verification: Encuesta de la línea de base y encuesta de la línea final de la evaluación socioeconómica

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Hogares protegidos de riesgo hidrometeorológico

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2025
1.0	Hogares protegidos de riesgo de inundaciones con período de retorno de 2 a 10 años en las ciudades priorizadas	Hogares	2,589.00	2019	P					17,227.00	17,227.00
					P(a)					17,227.00	17,227.00
					A						
Details											
Means of verification: Informe de Evaluación Final del Programa - Informe técnico de la Municipalidad Provincial											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				

Outcome Nbr. 2: Sostenibilidad de los sistemas de drenaje mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2025
2.0	Porcentaje del valor de la obra destinado a gestión, operación y mantenimiento	%	0.00	2019	P					1.50	1.50
					P(a)					1.50	1.50
					A						
Details											
Means of verification: Información de ejecución presupuestal destinado al mantenimiento											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2025
2.1	Unidad de gestión de drenaje pluvial a nivel local creada y funcionando	Unidad	0.00	2019	P					2.00	2.00
					P(a)					2.00	2.00
					A						
Details											
Means of verification: Creación: decreto municipal; Funcionamiento: presupuesto asignado a la unidad de gestión											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				

Outcome Nbr. 3: Política nacional de drenaje pluvial urbano fortalecida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2025
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.0	Municipios con planes integrales de drenaje pluvial elaborados	Municipio	0.00	2019	P					3.00	3.00
					P(a)					3.00	3.00
					A						
Details											
Means of verification: Informe de Evaluación Final del Programa - Informe técnico de la Municipalidad Provincial											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejora de los sistemas de drenaje pluvial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2025	2020	EOP 2025
1.1	Diseños de obra elaborados – Expedientes Técnicos	ET	P		2		4,335,497
			P(a)		2		4,335,497
			A		0		0
1.2	Obras de control de inundaciones construidas y habilitadas	Obra	P		2		102,185,594
			P(a)		2		102,185,594
			A		0		0
1.3	Nuevo modelo de gestión del drenaje pluvial local urbano implementado	Modelo	P		4		8,200,001
			P(a)		4		8,200,001
			A		0		0
1.4	Plan de manejo de riesgo residual con enfoque de género elaborado	Plan	P		2		628,167
			P(a)		2		628,167
			A		0		0

Component Nbr. 2 Mejora de la gestión de políticas sectoriales de DP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2025	2020	EOP 2025
2.1	Nuevo modelo de gestión institucional del sector drenaje pluvial implementado	Modelo	P		1		2,448,796
			P(a)		1		2,448,796
			A		0		0

Other Cost

	Administración del programa	P					5,059,520
		P(a)					5,059,520
		A					0
	Monitoreo, evaluación y auditoria	P					735,000
		P(a)					735,000
		A					0

Total Cost

	Total Cost	P					123,592,575
		P(a)					123,592,575
		A					0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories