





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO				
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING				
Número(s) de Préstamo:	2373/OC-ES	Monto Aprobado Actual:	70.000.000,00	BID Original:	70.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:		Actual BID:	70.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:		Pari-passu:	100,00
Operación(es) Relacionada(s):	ES0087, ES-T1103	Saldo:	70.000.000,00	Co-financiamiento/País:	
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Múltiples			Estimado Original:	70.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	237

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 26, 2011 Validado por Representante de País: Sep 30, 2011



Progreso Acumulado al 2011



Resultados

Resultado:	Mejorar condiciones de vida de la población de bajos ingresos
Supuestos:	Los indicadores y los valores de la línea de base se están recopilando y se deberán ser aprobados por el Banco de previo a iniciar la ejecución (esta establecido como condición contractual)

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente I. Subsidios para vivienda social									
Viviendas con piso de cemento construido con el Programa	Viviendas	4.750,00			19.000,00				10.000.000,00
Viviendas construidas o mejoradas con el Programa	Viviendas	1.375,00			5.500,00				20.000.000,00
Componente II y Subprograma V. Mejoramiento integral de asentamientos urbanos precarios y Subprograma AMSS									
En los asentamientos que participan en el Programa, viviendas con títulos de propiedad, conexión domiciliar de agua potable, sistemas de aguas servidas y luz eléctrica, y módulos sanitarios construidos	Viviendas	1.850,00			6.000,00				26.000.000,00
Componente III. Lotificaciones de desarrollo progresivo y legalización de la propiedad									
Componente IV. Fortalecimiento institucional del sector									
Subcomponente 4.1. Fortalecimiento del VMVDU Diseño del SAFH concluido, y manual para acceder a recursos del subcomponente subsidio+ahorro+crédito aprobado	Manual	1,00			1,00				3.055.000,00
Subcomponente 4.2. Consultorias Fondo Social Vivienda	Porcentaje	20,00			100,00				500.000,00
Subcomponente 4.3. Consultorias BMI Mercado secundario de hipotecas	Porcentaje	3,00			100,00				185.000,00
TOTAL									59.740.000,00