INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1166 - Programa de Descontaminación del Río Tiete, Etapa III
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 28/09/2011

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto	
Agencia Ejecutora (AE):	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (SABESP)
Sector:	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY
Número(s) de Préstamo:	2202/OC-BR
Etapa:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US$)	
Monto Aprobado Actual:	600.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	26.804.730,69
% Desembolsado:	4,47
Saldo:	573.195.269,31

Costo total y Fuente	
BID Original:	600.000.000,00
Actual BID:	600.000.000,00
Pari-passu:	75,00
Co-financiamiento/País:	200.000.000,00
Estimado Original:	800.000.000,00
Período de Amortización (meses):	222

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B

Reformulación	
( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	

Validación	
Validado por el Jefe de División:	Sep 30, 2011
Validado por Representante de País:	Sep 30, 2011



Avance de Plan de Desembolsos (LMS)



Categorías de Gasto-Fondos BID



Progreso Acumulado al 2011



Resultados

Resultado:	Coleta de esgoto pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (SABESP), na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) ampliada.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Indice de Coleta do esgoto na RMSP, na área de atuação da SABESP.	%	83,00	2008	P	87,00
				A	

Resultado:	Tratamento de esgoto pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (SABESP), na Região Metropolitana de São Paulo, ampliado.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Indice de Tratamento do esgoto coletado na RMSP, na área de atuação da SABESP.	%	66,00	2008	P	84,00
				A	
Média anual de volume de esgoto tratado pela SABESP, na RMSP.	m3/seg	14,00	2008	P	21,00
				A	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
COMPONENTE 1: Sistemas de Esgotos da SABESP, na RMSP, ampliado.									
P1. Ligações Domiciliares de Esgotos, executadas	Hogares	4.650,00	164,00		200.000,00	15.824.459,00	3.824.498,00		118.265.000,00
P2. Extensão de Coletores e Interceptores, implantados	km	39,00	5,00		420,00	42.086.205,00	6.431.581,00		242.500.000,00
P3. Sistema de Estações de Tratamento de esgotos na RMSP, ampliado	Estações				13,00	9.128.892,00	166.945,00		157.800.000,00
P4.Programa sanitário Córrego Limpo, implantado.	Programa				1,00				40.000.000,00
COMPONENTE 2: Melhoria dos Processos Operacionais e Institucionais do Sistema SABESP.									
P5. Planos com diagnósticos para melhorias e fortalecimento institucional executados.	Planos				6,00				22.500.000,00
P6. Sistemas de Gestão Ambiental e de Controle de cargas para fortalecer o Sistema SABESP, implantado.	Sistemas		1,00		2,00	207.892,00	157.892,00		5.750.000,00
P7. Plano de Fortalecimento do Departamento Técnico Operacional da SABESP, implantado.	Plano				5,00				17.100.000,00
COMPONENTE 3: Outros custos p/ monitoramento									
TOTAL						**67.247.448,00**	**10.580.916,00**		**603.915.000,00**