INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

GU-L1039 - Programa Agua y Saneamiento para el Desarrollo Humano-Fase I
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 13/09/2011

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sector:	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY
Número(s) de Préstamo:	2242/BL-GU
Etapa:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	GU-P1043, GU-T1134, GU-X1005
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Multiples

Fondos Disponibles (US$)

Monto Aprobado Actual:	50.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	
% Desembolsado:	
Saldo:	50.000.000,00

Costo total y Fuente

BID Original:	50.000.000,00
Actual BID:	50.000.000,00
Pari-passu:	100,00
Co-financiamiento/País:	
Estimado Original:	50.000.000,00
Período de Amortización (meses):	

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B

Reformulación

( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División:	Sep 19, 2011
Validado por Representante de País:	Sep 28, 2011



Avance de Plan de Desembolsos (LMS)



Categorías de Gasto-Fondos BID



Progreso Acumulado al 2011



Resultados

Resultado:	Plan de Consolidación Institucional del Ministerio de Salud Publica y asistencia Social -MSPAS-, en temas de rectoría, regulación y planificación de prestación de servicios de agua potable y saneamiento implementada
Supuestos:	Apoyo del Ministro de Salud para el alcance de las metas trazadas y el reconocimiento del sector de agua potable.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Entidad Rectora del sector Agua potable y saneamiento autónoma funcionando	Entidad		2009	P	1,00
				A	

Resultado:	Unidad especializada en el desarrollo de Programas de agua potable y saneamiento instituida en el Gobierno Central
Supuestos:	Apoyo del Gobierno Central para la consolidación de la Unidad.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Puesta en marcha de la entidad ejecutora de Programas de agua potable y saneamiento (de forma autonoma)	Entidad	1,00	2009	P	1,00
				A	

Resultado:	Cobertura servicios de agua potable y saneamiento autosostenibles ,incrementada la República de Guatemala
Supuestos:	Priorización del tema por parte del Gobierno Central, Municipalidades y Comunidades Rurales

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Aumento de cobertura de agua potable en el área rural atribuible al Programa	%		2009	P	1,51
				A	
Aumento de cobertura de saneamiento rural atribuible al Programa	%		2009	P	1,92
				A	
Aumento de cobertura de agua potable en el área urbana atribuible al Programa	%		2009	P	2,32
				A	
Aumento de cobertura de saneamiento basico en el área rural atribuible al Programa	%		2009	P	3,04
				A	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1. Desarrollo Institucional del Sector									
Funciones de Rectoría del sector ejecutándose a través de una Dirección Departamental específica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	documento juridico				3,00				695.000,00
Entidad ejecutora permanente y especializada del sector de agua y saneamiento Instituto de Fomento Municipal/Unidad Ejecutora del Programa de acueductos Rurales (INFOM/ UNEPAR), operando adecuadamente	documento legal	1,00			5,00	161.000,00			805.000,00
Componente 2. Inversiones en Infraestructura									
Sistemas de agua potable y/o saneamiento diseñados en comunidades rurales	sistemas	15,00			100,00	25.000,05			300.000,00
Sistemas de agua potable y/o saneamiento diseñados en comunidades urbanos	sistemas				30,00				200.000,00
Sistemas de agua potable construidos en comunidades rurales	Hogares	900,00			13.200,00	1.219.260,00			17.882.500,00
Sistemas de saneamiento básico construidos en comunidades rurales	Hogares	900,00			16.800,00	661.203,00			12.342.500,00
Sistemas de agua potable construidos o rehabilitados en zonas urbanas	Hogares				13.000,00				7.462.500,00
Sistemas de alcantarillado construidos o rehabilitados en zonas urbanas	Hogares				17.000,00				7.462.500,00
Componente 3. Desarrollo Comunitario y fortalecimiento Municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento									
Organizaciones comunitarias creadas para la operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento	Organización	40,00			280,00	96.429,60			675.000,00
Personas de Comunidades Rurales capacitadas en Educación sanitaria y ambiental en comunidades rurales	Personas				84.000,00				675.000,00
Gobiernos municipales fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y saneamiento	Gobiernos				60,00				750.000,00
Personas de la municialidad capacitadas	Personas				120,00				750.000,00
TOTAL						**2.162.892,65**			**50.000.000,00**