



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2015 - DICIEMBRE 2015

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Provision de Herramientas Técnicas y Financieras a Organizaciones comunitarias..

Nro. Proyecto: NI-M1037 - Proyecto No.: ATN/ME-14591-NI

Propósito: Proporcionar acceso a los servicios nuevos o mejorados de agua y saneamiento a través del diseño y la implementación de microcréditos para las familias pobres para financiar soluciones principalmente a poblaciones periurbanas pobres de Puerto Cabezas, Rosita y Waspam.

País Administrador:
NICARAGUA


País Beneficiario:
NICARAGUA

Agencia Ejecutora: WATERAID AMERICA, INC

Lider equipo de diseño: SVANTE PERSSON

Lider equipo de supervisión: GRISELDA SOTO BRAVO


CICLO DEL PROYECTO



RECURSOS




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Riesgo
Administración Financiera: Media
Adquisiciones: Media
Capacidad Técnica: Media



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En el periodo de abril a diciembre de 2015, se enfatizó en cumplir las condiciones previas de elegibilidad y desembolso, para lo cual fue necesario establecer la unidad ejecutora del proyecto (UEP). Durante este periodo se dio inicio a seis procesos de selección de consultorías, elaborando seis terminos de referencia y de estos se encuentra en proceso de implementación la consultoría de mejoramiento del manual de adquisición y finanza de WaterAid. Se llevó a cabo el taller de arranque y el intercambio de conocimientos con otro proyecto, como parte del fortalecimiento de capacidades de las unidades ejecutoras bajo el modelo de gestión de FOMIN y las normativas del BID. En el marco de las coordinaciones interinstitucionales y la búsqueda de alianzas se realizó la presentación del proyecto en dos municipios (Puerto Cabezas y Rosita) con la participación de 14 instituciones y/o entidades (Municipales, ONG's, del Estado y Financieras) que trabajan con enfoque de agua, saneamiento e higiene (ASH), además la participación de líderes comunitarios.

Dificultades: Poca participación de postulantes para las consultorías, para lo cual se está realizando la convocatoria en otros espacios de divulgación a nivel nacional.

Para el periodo de enero a junio 2016, se espera lograr la implementación y ejecución de nueve consultorías (productos de crédito, catálogo de soluciones de ASH, programa de capacitación a proveedores, línea de base y sistema de monitoreo y evaluación, etc.).

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Adicionalmente a lo reportado anteriormente, WaterAid ha venido ensayando productos y servicios de agua y saneamiento, a modo de piloto, probando modelos de entrega de los mismos. Esto incluye la capacitación y equipamiento a jóvenes para poder ofrecer los servicios de perforación de pozos, instalación de bombas de mecate, limpieza y desinfección de pozos y extracción de lodos de tanques sépticos. Estos ensayos sirven como una base para la validación inicial de soluciones a pequeña escala y modelos de emprendimiento en el contexto local, que serán retomados y desarrollados por el Proyecto. Así mismo, las presentaciones en los municipios de Puerto Cabezas y Rosita, han permitido identificar e iniciar relaciones con empresas/ferreterías y proveedores independientes para su eventual integración en la iniciativa.

Vale mencionar que este proyecto es complementario con un proyecto del programa de empresariado social, en el cual se destina recursos de cooperación técnica y financiamiento a la institución financiera local "Pana Pana". Esta complementariedad está definida en el mecanismo de coordinación de proyecto, y en ese sentido, durante el periodo, se ha firmado el Convenio de Colaboración entre ambas organizaciones y se conformó el Comité Técnico de proyecto, compuesto por ambas organizaciones.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: Proporcionar acceso a los servicios nuevos o mejorados de agua y saneamiento a través del diseño y la implementación de microcréditos para las familias pobres para financiar soluciones principalmente a poblaciones periurbanas pobres de Puerto Cabezas, Rosita y Waspam.	R.1 Número de personas que han adoptado nuevas tecnologías o prácticas ASH	0	100 Oct. 2016	200 Abr. 2017	600 Abr. 2018	0	
	R.2 Número de jefes de hogar que acceden a productos de crédito de ASH (CRF-210800)	0 Abr. 2015	100 Abr. 2017		190 Abr. 2018	0	
	R.3 Número de nuevas microempresas de prestación de servicios ASH facilitadas entre el grupo de jóvenes que han recibido capacitación profesional (CRF210200)	0 Abr. 2015	1 Abr. 2017		4 Abr. 2018	0	
	R.4 Proveedores de servicios entrenados y capacitados para implantar soluciones técnicas de ASH (CRF 110100)	0			20 Abr. 2017	0	

Componente 1: Educación & sensibilización & Alianzas para servicios ASH mejorados Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C1.11	Número de personas de las zonas de influencia del proyecto a las que llega la campaña de promoción y educación del proyecto.	0	10000	20000		30000		
				Abr. 2016	Abr. 2017		Abr. 2018		
	C1.12	Número de eventos de promoción y sensibilización de ASH organizados por el proyecto.	0	1	3		5		
				Abr. 2016	Abr. 2017		Abr. 2018		
Componente 2: Desarrollo de soluciones de agua y saneamiento (ASH) y productos de crédito Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C1.13	Número de alianzas estratégicas establecidas, públicas o privadas, incluye empresas en la cadena de valor de ASH.	0	1	2		4		
				Abr. 2016	Abr. 2017		Abr. 2018		
	C1.14	Designar a dos promotores técnicos para promover las soluciones ASH y actuar como intermediarios entre la microfinanciera, los proveedores de servicios y los usuarios del crédito.	0				2		
							Abr. 2017		
Componente 3: Desarrollo de capacidades para microempresarios y proveedores ASH Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C2.11	Catálogo de soluciones de agua y saneamiento (ASH) creado.	0				1		
							Abr. 2016		
	C2.12	Número de productos de crédito para usuarios finales y microempresas creados por el proyecto listos para ser comercializados y lanzados.	0				2		
							Jun. 2016		
Componente 4: Gestión de Conocimiento y Comunicación Estratégica Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C2.13	Oficiales de crédito de Pana-Pana capacitados para promover las soluciones de ASH y los nuevos productos de crédito definidos.	0				10		
							Oct. 2016		
	C2.14	Número de soluciones de agua y saneamiento (ASH) siendo demostradas por proveedores y promotores a clientes potenciales, beneficios y funcionalidad.	0				5		
							Jun. 2016		
Componente 3: Desarrollo de capacidades para microempresarios y proveedores ASH Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	Número de proveedores de servicios de ASH seleccionados y capacitados en instalación y mantenimiento de soluciones de ASH y en gestión empresarial.	0	10			20		
				Jun. 2016			Abr. 2017		
	C3.12	Protocolo creado de requisitos técnicos y sanitarios para las soluciones de agua y saneamiento (ASH)	0				1		
							Abr. 2016		
Componente 4: Gestión de Conocimiento y Comunicación Estratégica Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C3.13	Manual de soluciones de agua y saneamiento (ASH) creado.	0				1		
							Abr. 2016		
	C3.14	Número de proveedores de servicios de agua y saneamiento (ASH) dotados de equipos básicos herramientas y equipos de seguridad.	0				10		
							Oct. 2016		
Componente 4: Gestión de Conocimiento y Comunicación Estratégica Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C4.11	Número de instituciones (otras IMF, donantes, empresas en la cadena de suministro de lavado) que acceden a los productos del conocimiento del FOMIN (estudio de caso y infografía)	0				6		
							Feb. 2019		
	C4.12	Número de personas que acceden a productos de conocimiento del FOMIN o actividades de transferencia de conocimiento	0				500		
							Feb. 2019		

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0 Condiciones previas	9	Oct. 2015	9	Ago. 2015	Logrado
H1 Productos de crédito creados por el Proyecto para usuarios finales y microempresarios.	2	Jun. 2016			
H2 Número de proveedores de servicios de agua, saneamiento e higiene (ASH) identificados y finalizando el programa de capacitación desarrollado por el proyecto.	10	Jun. 2016			

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Dificultades en adquisiciones

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Vulnerabilidad de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte a desastres naturales, principalmente huracanes e inundaciones.	Media	Los tipos de tecnologías sencillas de bajo costo están diseñados específicamente para abordar este riesgo y crear alternativas sólidas que aseguren el acceso a agua y saneamiento durante estos acontecimientos y con posterioridad a ellos.	Project Coordinator
2. Marco regulatorio y demanda insuficiente para los productos de agua y saneamiento promovidos por el Proyecto.	Media	El proyecto contempla una campaña de comunicación, educación y sensibilización a la población en distintos niveles, orientada a la promoción de la importancia del agua, el saneamiento e higiene y a la promoción de los servicios y productos de crédito desarrollados por el proyecto. De igual forma el proyecto se plantea un componente de alianzas público privadas para el desarrollo de su modelo de intervención.	Project Coordinator
3. Beneficiarios del proyecto no se identifiquen y apropien como empresarios y proveedores de los servicios y soluciones de agua y saneamiento para el cual han sido capacitados y formados por el Proyecto.	Media	El proyecto ha definido componentes para educación y concientización de la población y para el desarrollo de capacidades y formación de los empresarios y proveedores de servicios ASH que se definen en el marco del Proyecto. De igual forma, se plantea identificar a los proveedores/empresarios existentes en el Mercado y definir criterios de selección que tomen en cuenta elementos de negocio, habilitar con herramientas básicas al menos a 10 de ellos, y acompañar su capacitación y formación con campañas de promoción de sus servicios.	Project Coordinator
4. Limitada oferta/acceso de financiamiento para los servicios y productos de agua y saneamiento promovidos por el proyecto.	Media	El proyecto contempla por un lado un mecanismo de ejecución en alianza con la única institución de microfinanzas de origen local y que maneja la cultura (lengua) de las Regiones Autónomas (Pana Pana). Por otro lado, se diseñarán productos de crédito acordes a las condiciones de la tierra de las Región Caribe de Nicaragua y adaptado a las condiciones culturales y de desarrollo de la zona.	Project Coordinator

5. Macro-economy drastically deteriorates which affects local market.

Baja informacion

Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 7 **RIESGOS VIGENTES:** 7 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Para lograr los objetivos propuestos en el proyecto, se ha conformado el equipo de la unidad ejecutora, inicio de las coordinaciones interinstitucionales, reuniones del comité gestor y dirección. Presentación del proyecto a los actores claves en los municipios. Coordinación de actividades con las instituciones del Estado y Gobierno Regional.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se encontraron lecciones aprendidas]